



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับ
เลขที่ ฉ.๑ ขก.(คล)-
เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ
อ้างอิง ๑. ตามบันทึกที่ ฉ.๑ขก(คล) ๐๖๗/๒๕๕๘ ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘
๒. ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๐๑๐๖๕๐๕๙

ถึง ผจก.กฟผ.ขก.
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟผ.ขก.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากการจัดซื้อ รายละเอียดตาม ใบสั่งซื้อที่อ้างถึง ข้อ ๒ จาก บริษัท ไตรบุญ คอนกรีต จำกัด ที่อยู่ ๓๓๓/๖๘ หมู่ ๑ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ รายละเอียดดังนี้

๑. หม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส ๓ สาย ๒๒-๐.๔๖-๐.๒๓ เควี จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๓,๘๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๓๑,๗๐๐.-บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุที่จัดซื้อไว้ที่แผนกคลังหลัก กฟผ.ขอนแก่น ไม่ทันตามกำหนดเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ ข้อ ๑ คือ กำหนดให้ส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ (ไม่นับรวมวันที่ทดสอบที่กองทดสอบ) ผู้ขายรับ ใบสั่งซื้อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๘ ครบกำหนด วันที่ ๙ ต.ค.๒๕๕๘ แต่บริษัทจัดส่งให้ กฟผ.ขก.ในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ เกินกำหนดเป็นเวลา ๑๕ วัน (รายละเอียดแนบ)

ตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อข้อ ๔ หากผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุตามกำหนดใน ข้อ.๑ ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของราคาพัสดุที่ส่งล่าช้า จนกว่าบริษัทจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง คิดค่าปรับเป็นเงิน ๒,๙๖๓.-บาท (๑๓๑,๗๐๐ * ๐.๑๕ %* ๑๕ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการส่วนเกี่ยวข้องและอนุมัติส่งจ่ายเงินให้บริษัทต่อไป

รชก.(๐)

ทผ.คล., ทผ.บป.

อนุมัติ จ่ายเงินได้ (๑๓๑,๗๐๐.-บาท)
(ยังไม่หักค่าปรับ)

(นายชูชัย สุขแจ่มเจริญ)
ผจก.กฟผ.ขก.
26 ต.ค. 2558

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายทูล หาวีชา) รจก.(ท).กฟผ.ขก.

26 ต.ค. 2558

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายไพรัตน์ ดอนไพร) ทผ.กส.กฟผ.ขก.

26 ต.ค. 2558

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล) ขผ.บป.กฟผ.ขก.

26 ต.ค. 2558