



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๑๐๗

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

เลขที่ ฉ.๑นภ.(คป)- ๑๓๙ /๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการตรวจรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น เป็นเงิน ๒๗๔,๘๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๐๐๐๘๔ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องจัดส่ง เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๙ เม.ย ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.๑นภ.(คป)-๑๑๘/๒๕๕๘ ลว. ๙ มี.ค.๒๕๕๘ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.กส.กฟภ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ช.ค.ค.กฟภ.นภ.

๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ช.ค.ค.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๑๑๑๐	๒๐	๑๐ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๑๑๑๑	๒๐	๑๐ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๑๑๑๒	๒๐	๑๐ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๐ ต้น	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟภ.นภ. พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้