



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๑(๑)

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)- ๑๔๐ /๒๕๕๘

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการตรวจรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น คอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ เมตร
จำนวน ๙๐ ท่อน และคอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น
คอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ เมตรจำนวน ๙๐ ท่อน และคอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ เมตร
จำนวน ๙๐ ท่อนเป็นเงิน ๒๒๓,๕๘๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๐๑๖๓๕ ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไข
ประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น
คอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ เมตรจำนวน ๙๐ ท่อน และคอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ เมตร
จำนวน ๙๐ ท่อนจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข
(ภายในไม่เกินวันที่ ๑๒ เม.ย ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดนภ.(คป)-๑๒๙/๒๕๕๘ ลว๑๒ มี.ค.๒๕๕๘ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ.
ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เขียวแหลม ผจก.กฟภ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คป.กฟภ.นภ.

๓.นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอนสป็น คอ.ร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ เมตร
ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๑๑๒๒	๕๐	๑๘ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๑๑๒๓	๔๐	๑๘ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๙๐ ต้น	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอนสป็น คอ.ร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ เมตร
ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๑๑๒๔	๕๐	๑๘ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๑๑๒๕	๔๐	๑๘ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๙๐ ต้น	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๑๑๒๖	๒๕	๑๘ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๕ ตัน	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๕ ตัน คอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ เมตรจำนวน ๙๐ ท่อน และคอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ เมตรจำนวน ๙๐ ท่อน ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตรจำนวน ๒๕ ตัน คอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ เมตรจำนวน ๙๐ ท่อน และคอนสป็น ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ เมตรจำนวน ๙๐ ท่อน ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีตจำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒๒๓,๕๘๐.- บาท
เป็น ๑๕,๖๕๐.๖๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๓๙,๒๓๐.๖๐ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เชื้อบแหลม ผจก.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.

๔๔.๑๖.
สั่ง/เสนอ/การ/๒๐/๒๖


20 มี.ค. 2558