



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๑๐)

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟผ.นภ.

เลขที่ ฉ.๑นภ.(คป)- ๕๑๓/๒๕๕๘

วันที่

เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต

อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๕๐๘๐๑๒ ลว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟผ.นภ.ผ่าน ขจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น และคอน คอร.๑๒๐\*๑๒๐\*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๖๒ ท่อน เป็นเงิน ๑๑๘,๐๔๘.-บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๕๓๙๐๕ ลว.๔ ส.ค. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๘ ซึ่งต้องส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น และคอน คอร.๑๒๐\*๑๒๐\*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๖๒ ท่อน จัดส่ง กฟผ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.๑นภ.(คป)-๕๖๐/๒๕๕๘ ลว ๔ ส.ค.๒๕๕๘ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.กส.กฟจ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถ้าวะโร ข.ค.บ.กฟจ.นภ.

๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ข.บ.บ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัดฯได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่    | ใบส่งของเลขที่ | จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น) | วันที่จัดส่ง     | หมายเหตุ         |
|-------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| ๑           | ๐๕๗            | ๖๐                  | ๑๔ ส.ค.๕๘        | ส่งมอบภายในกำหนด |
| รวมเป็นเงิน |                | ๖๐                  | ส่งมอบภายในกำหนด |                  |

๒.๔ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัดฯได้จัดส่งคอน คอร.๑๒๐\*๑๒๐\*๒,๐๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่    | ใบส่งของเลขที่ | จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น) | วันที่จัดส่ง     | หมายเหตุ         |
|-------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| ๑           | ๐๕๘            | ๖๒                  | ๑๔ ส.ค.๕๘        | ส่งมอบภายในกำหนด |
| รวมเป็นเงิน |                | ๖๒                  | ส่งมอบภายในกำหนด |                  |

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้  
จัดส่ง เสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น และคอน คอร.๑๒๐\*๑๒๐\*๒,๐๐๐ มม.  
จำนวน ๖๒ ท่อน ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการ  
ทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖๐ เมตร  
จำนวน ๖๐ ต้น และคอน คอร.๑๒๐\*๑๒๐\*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๖๒ ท่อน ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟผ.นภ.  
พิจารณาอนุมัติส่งจ่ายเงินให้บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ  
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๑๑๘,๐๔๘.- บาท  
เป็น ๘,๒๖๓.๓๖ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๒๖,๓๑๑.๑๐ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ทพ.กส.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คบ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
นายสุรจันท์ ศรีจันทะ ชผ.ปป.กฟผ.นภ.

นางสาว  
อัมรินทร์

(นางสาววิรัตน์ ไตรสรณ)  
ชจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.นภ.

๒๔ ๑๑/๖๕