



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟผ.นภ.

เลขที่ ฉ.ฉนภ.(คป)-๓๓๕/๒๕๕๘

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๘

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ

อ้างอิง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๕๐๒๒๔ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟผ.นภ.ผ่าน ชจก.(บ) กฟผ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างอิง บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น แผ่นสมอบก ขนาด ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๕๐๐ แผ่น และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน เป็นเงิน ๒๕๔,๒๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๒๘๑๔๓ ลว.๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๕๘ ซึ่งต้องเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น แผ่นสมอบก ขนาด ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๕๐๐ แผ่น และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟผ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างอิงฉ.ฉนภ.(คป)-๒๘๓/๒๕๕๘ ลว.๒๘ พ.ค.๒๕๕๘ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟผ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ.นภ.ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เญียบแหลม ผผ.กส.กฟผ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คป.กฟผ.นภ.

๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปป.กฟผ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัดฯได้จัดส่งเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตรตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๓๗	๕๐	๒ มิ.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๓๘	๕๐	๒ มิ.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัดฯได้จัดส่งแผ่นสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๔๘	๕๐	๘ มิ.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๔๙	๕๐	๘ มิ.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๕๒	๕๐	๘ มิ.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๐๕๓	๕๐	๘ มิ.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๕	๐๙๖	๕๐	๑๕ มิ.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๖	๐๙๗	๕๐	๑๕ มิ.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๗	๐๙๘	๕๐	๑๕ มิ.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๘	๐๙๙	๕๐	๑๕ มิ.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๙	๐๑๗	๕๐	๑๙ มิ.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๑๐	๐๑๘	๕๐	๑๙ มิ.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัดฯ ได้จัดส่งคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๑	๕๐	๒๙ พ.ค.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น แผ่นสอมอก ขนาด ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๕๐๐ แผ่น และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น แผ่นสอมอก ขนาด ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๕๐๐ แผ่น และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติส่งจ่ายเงินให้บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ

เป็นเงิน ๒๕๔,๒๐๐.- บาท

-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็น ๑๗,๗๙๔.- บาท

รวมเป็นเงิน ๒๗๑,๙๙๔.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายขวัญชัย เดียบแหลม หม.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.ค.บ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ป.บ.กฟจ.นภ.

(นาย วัฒนา โสธรธา)
ชง.นภ.น(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นภ.

๒๓๕๐๗