



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.๑นภ.(คป)- ๑๗๕ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟโครงการ คพม. ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าในสังกัด
กฟภ.นภ.ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๒๐๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น เป็นเงิน ๓๘๓,๙๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๓๔๖๘๐ ลว.๑๗ มี.ค.๕๙ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๙ รับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๒๐๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๑๘ เม.ย.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.๑นภ.(คป)-๑๓๖/๒๕๕๙ ลว.๑๗ มี.ค.๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ.ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผจก.กฟภ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.คป.กฟภ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๐๔	๕๐	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๒๐๕	๕	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๒๐๖	๔๕	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๐๒๐๗	๕๐	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๕	๐๒๐๘	๕	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๖	๐๒๐๙	๔๕	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๙ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๑๐	๒๐	๒๘ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๐๓	๒๐	๒๒ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็นเงิน		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๒๐๐ ตัน ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ตัน ,และเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ตัน ท่อนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๒๐๐ ตัน ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ตัน ,และเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ตัน ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟผ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีตจำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๓๘๓, ๙๐๐.- บาท
เป็น ๒๖,๘๗๓.- บาท
รวมเป็นเงิน ๔๑๐, ๗๗๓.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ว.ค.ค
(นายวิรัตน์ โคตรชา)
รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.นภ.

12/๓/๕๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผจก.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภักพล แสนอาจโท พต.๗.คบ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟผ.นภ.