



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)-๑๖๖/๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต

อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๓๖๔๖ ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๕ ต้น , เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น,และสมอบก $550 \times 550 \times 150$ มม. จำนวน ๕๐๐ ท่อน เป็นเงิน ๔๐๑,๕๙๕.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๑๙๒๔๒ ลว.๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ทางบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๕๙ ซึ่งต้องส่งเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๕ ต้น ,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น,และสมอบก $550 \times 550 \times 150$ มม. จำนวน ๕๐๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๒ มี.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดนภ.(คป)-๖๑/๒๕๕๙ ลว ๑ ก.พ.๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑. นายขวัญชัย เขียวแหลม ผจก.กส.กฟจ.นภ.

๒.๒.๒. นายภูคพล แสนอาจโท พพด.๗.คป.กฟจ.นภ.

๒.๒.๓. นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปป.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตรตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๖๐๒๑	๕๐	๙ ก.พ.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๖๐๒๗	๓๕	๑๑ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๘๕	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัดได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตรตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๖๐๒๒	๒๐	๙ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๖๐๒๖	๒๐	๑๑ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๓๖๐๒๘	๑๐	๑๑ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น			ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัดได้จัดส่งมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๖๐๑๘	๗๖	๔ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๖๐๑๙	๗๖	๔ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๓๖๐๒๐	๔๘	๔ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๓๖๐๕๕	๗๖	๒๓ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๕	๓๖๐๕๖	๗๖	๒๓ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๖	๓๖๐๕๗	๔๘	๒๓ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๗	๓๖๐๗๖	๗๖	๒๙ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๘	๓๖๐๗๗	๒๔	๒๙ ก.พ. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	


๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๕ ต้น ,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น,และมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๕๐๐ ท่อน ครบถ้วนแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๕ ต้น ,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น,และมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๕๐๐ ท่อน, ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๔๐๑,๕๗๕.- บาท
เป็น ๒๘,๑๑๐.๒๕ บาท
รวมเป็นเงิน ๔๒๙,๖๘๕.๒๕ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวิรัตน์ ไชตฺรชชา)
รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นภ.
11 มิ.ย. ๕๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผจก.กฟจ.นภ.
(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภักพล แสนอาจโท ผพด.ส.ค.บ.กฟจ.นภ.
(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันท์ ศรีจันทะ ชผ.ป.บ.กฟจ.นภ.