



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.ดณภ.(คป)- ๕๔๑ /๒๕๕๔

วันที่

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า สมอบก ขนาด ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.
จำนวน ๖๐๐ ท่อน เป็นเงิน ๓๐๙,๒๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๘๘๓๔๗ ลว.๒๒ ส.ค.๕๔ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบ
เงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๔ รับสมอบก ขนาด ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน
๖๐๐ ท่อนจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๔)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดณภ.(คป)-๕๔๑/๒๕๕๔ ลว.๒๒ ส.ค.๕๔ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๔ ของ กฟภ.นภ.
ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย ฉะยบาล ผจก.กฟภ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักดิ์ แสนอาจโท พพต.๗.คป.กฟภ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งสมอบก ขนาด ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.ตาม

รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๖๗๑	๕๐	๒๔ ส.ค.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๖๗๒	๕๐	๒๔ ส.ค.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๖๗๓	๕๐	๑ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๐๖๗๔	๕๐	๑ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๕	๐๖๗๕	๕๐	๖ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๖	๐๖๗๖	๕๐	๖ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๗	๐๖๗๗	๕๐	๘ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๘	๐๖๗๘	๕๐	๘ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๙	๐๖๗๙	๕๐	๑๓ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๑๐	๐๖๘๐	๕๐	๑๓ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๑๑	๐๖๘๑	๕๐	๑๕ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๑๒	๐๖๘๒	๕๐	๑๕ ก.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง สมอบก ขนาด ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๖๐๐ ท่อนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับสมอบก ขนาด ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๖๐๐ ท่อนไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๒ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๑๐๙,๒๐๐.- บาท
เป็น ๗,๖๔๔.- บาท
รวมเป็นเงิน ๑๑๖,๘๔๔.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ.ค.ม
อ.พิพท
[Signature]

(นายวิรัตน์ โคตรชา)
รจก.(บ) วิชาการแทน ผจก.กฟจ.นภ.

๒๗/๔/๕๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผจก.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภักพล แสนอาจโท พทต.๗.ค.บ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ป.บ.กฟจ.นภ.