



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟผ.นภ.

เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)- ๓๓๕ /๒๕๕๙

วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพม. ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟผ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๕๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น,และสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๓๐๐ แผ่น เป็นเงิน ๓๙๖,๓๕๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๖๕๓๒๘ ลว.๑๗ มิ.ย.๕๙ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙ รับค่า เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๕๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น,และสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๓๐๐ แผ่น จัดจัดส่ง กฟผ.นภ. ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๑๗ ก.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.อนภ.(คป)-๒๘๔/๒๕๕๙ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟผ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟผ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เญียบแหลม ผ.กส.กฟผ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.คป.กฟผ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์หะ ขผ.บป.กฟผ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียด

ดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๔๕๙	๕๐	๒๗ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๔๖๐	๕๐	๒๗ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๔๖๑	๕๐	๒๘ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๔๕๑	๒๐	๒๑ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๔๕๒	๑๕	๒๓ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๓๕	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๔๕๓	๕๐	๒๓ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๔๕๔	๕๐	๒๓ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๔๕๕	๕๐	๒๓ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๐๔๕๖	๕๐	๒๓ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๕	๐๔๕๗	๕๐	๒๓ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๖	๐๔๕๘	๕๐	๒๓ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๓๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๕๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น,และสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๓๐๐ แผ่น ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๕๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น,และสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๓๐๐ แผ่น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟผ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ

เป็นเงิน ๓๙๖, ๓๕๐.- บาท

-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็น ๒๗,๗๔๔.๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๒๔, ๐๙๔.๕๐ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศ.ดร.
อ.ไพฑูริ

(นายวิรัตน์ โคตรชา)
รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.นภ.

4 กค-59

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายขวัญชัย เดียบแหลม ผผ.ตส.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายภัคพล แสนอาจโท ผผ.ต.ค.บ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ขผ.ป.บ.กฟผ.นภ.