



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)- ๒๖๙ /๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๓๐ ต้น ,
เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๕ ต้น,คอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อนและสมอบก
๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๒๐๐ แผ่น เป็นเงิน ๓๙๒,๙๕๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๔๙๙๖๒ ลว.๔ พ.ค.๕๙ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบ
เงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๙ รับค่า เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๓๐ ต้น ,เสา
คอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๕ ต้น,คอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อนและสมอบก
๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๒๐๐ แผ่น จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข
(ภายในไม่เกินวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดนภ.(คป)-๒๐๘/๒๕๕๙ ลว.๓ พ.ค.๕๙ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.นภ.
ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เจียบแหลม ผ.กส.กฟภ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พพต.๗.คป.กฟภ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร ตามรายละเอียด
ดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๓๙๓	๓๐	๑ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๓๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๓๘๙	๒๐	๓๑ พ.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๓๙๐	๒๐	๓๑ พ.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๓๙๑	๒๐	๓๑ พ.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๐๓๙๒	๕	๑ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น			ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๓๙๔	๕๐	๑ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๓๙๕	๕๐	๑ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๖ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๓๙๖	๕๐	๑ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๓๙๗	๕๐	๑ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๓๙๘	๕๐	๑ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
	๐๓๙๙	๕๐	๑ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๕ ต้น,คอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อนและสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๒๐๐ แผ่นครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๕ ต้น,คอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อนและสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๒๐๐ แผ่น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟผ.น.ก. พิจารณออนุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๔ รายการ	เป็นเงิน	๓๙๒, ๙๕๐.- บาท
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็น	๒๗,๕๐๖.๕๐ บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๒๐, ๔๕๖.๕๐ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#๕๐๑.๑๖.

ค่าเพิ่มการส่งมอบ

13 มิ.ย. 2559

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เขียวแหลม พ.กส.กฟผ.น.ก.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภัคพล แสนอาจโท พ.ท.ศ.ค.บ.กฟผ.น.ก.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ข.ม.ป.บ.กฟผ.น.ก.