



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟผ.นภ.

เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)-๒๘๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๙

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพม. ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ  
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟผ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น,และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐\*๑๒๐\*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๔๐ ท่อน เป็นเงิน ๒๘๓,๗๘๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๕๙๖๕๙ ลว.๒ มิ.ย.๕๙ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๕๙ รับค่า เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น,และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐\*๑๒๐\*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๔๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟผ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๖ ก.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดนภ.(คป)-๒๕๕/๒๕๕๙ ลว.๒ มิ.ย.๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟผ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟผ.นภ.ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เดียบแหลม ผผ.กส.กฟผ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พพต.๗.คบ.กฟผ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟผ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | ใบส่งของเลขที่ | จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น) | วันที่จัดส่ง     | หมายเหตุ         |
|----------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| ๑        | ๐๔๐๐           | ๕๐                  | ๖ มิ.ย.๕๙        | ส่งมอบภายในกำหนด |
| ๒        | ๐๔๐๑           | ๕๐                  | ๘ มิ.ย.๕๙        | ส่งมอบภายในกำหนด |
| ๓        | ๐๔๐๒           | ๒๐                  | ๘ มิ.ย.๕๙        | ส่งมอบภายในกำหนด |
| รวมเป็น  |                | ๑๒๐                 | ส่งมอบภายในกำหนด |                  |

๒.๔ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๙ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | ใบส่งของเลขที่ | จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น) | วันที่จัดส่ง     | หมายเหตุ         |
|----------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| ๑        | ๐๔๐๓           | ๓๐                  | ๘ มิ.ย.๕๙        | ส่งมอบภายในกำหนด |
| ๒        | ๐๔๐๔           | ๓๐                  | ๘ มิ.ย.๕๙        | ส่งมอบภายในกำหนด |
| รวมเป็น  |                | ๖๐                  | ส่งมอบภายในกำหนด |                  |

๒.๕ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน ๑๒๐\*๑๒๐\*๒๐๐๐ มม ตามรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | ใบส่งของเลขที่ | จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน) | วันที่จัดส่ง     | หมายเหตุ         |
|----------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| ๑        | ๐๔๐๕           | ๔๐                  | ๘ มิ.ย.๕๙        | ส่งมอบภายในกำหนด |
| รวมเป็น  |                | ๔๐                  | ส่งมอบภายในกำหนด |                  |

### ๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น,และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐\*๑๒๐\*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๔๐ ท่อน ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น,และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐\*๑๒๐\*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๔๐ ท่อน ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติส่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

|                                     |             |                 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| -ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ | เป็นเงิน    | ๒๘๓, ๗๘๐.- บาท  |
| -จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%         | เป็น        | ๑๙,๘๖๔.๖๐ บาท   |
|                                     | รวมเป็นเงิน | ๓๐๓, ๖๔๔.๖๐ บาท |

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
นายขวัญชัย เดียบแหลม ทพ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
นายภคพล แสนอาจโท พตด.๗.คบ.กฟจ.นภ.

#๔๗.๑๗.  
อ.เทพพร  
วิมล

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ขผ.ปบ.กฟจ.นภ.

16 มิ.ย. 2559