



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการการตรวจรับฯ

ถึง ผอ.กฟผ.นภ.

เลขที่ จ.ณภ.(คป.)-๓๓๕/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๔

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้เฝ้าโครงการ คพม. ไม่เขตพื้นที่การไฟฟ้าในสังกัด กฟผ.นภ.ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ

อ้างถึง

เรียน ผอ.กฟผ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอ้างถึง บ.ร.อีที เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๒๐๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น เบื้องเงิน ๓๘๓,๘๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม บ.ร. ๖๐๐๑๓๔๖๒๘๐ ๓๖.๑๓ มี.ค.๕๙ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๙ ที่ เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๒๐๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น จุดจัดส่ง ๓๖.๑๓ ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๓๘ มี.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึง จ.ณภ.(คป.)-๓๓๕/๒๕๖๔ ๓๖.๑๓ มี.ค.๕๙ ขอเสนอขอให้ คณะกรรมการการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯระงับข้อหาเพ่งโทษแก่ผู้จัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๖๔ ของ กฟผ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑ นายวิฑูรย์ เมฆนทผล ผอ.กฟผ.นภ.

๒.๒.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงอรุณโท พพช.ส.กฟผ.นภ.

๒.๒.๓ นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชล.ป.กฟผ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัดฯได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบเสร็จเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๐๔	๕๐	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๒๐๕	๕	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๒๐๖	๕๕	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๐๒๐๗	๕๐	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๕	๐๒๐๘	๕	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๖	๐๒๐๙	๕๕	๒๕ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เอส คอน คอนกรีต จำกัดฯได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๙ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบเสร็จเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๑๐	๒๐	๒๘ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๑.๕ บริษัท เอส คอน คอนกรีต จำกัด ฯได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัว)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๓	๐๒๐๓	๒๐	๒๖ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็นเงิน		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓. เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับและสัมพัทธ์คอนกรีต พิจารณาตรวจเลขบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๒๐๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,และเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น พร้อมครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นสัมพัทธ์ที่พัฒนาการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๒๐๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,และเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ไว้ใช้งานและนำเงิน จาก กฟผ.น. พิจารณาอนุมัติส่งชำระเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

- ค่าผลิตและขนส่งคอนกรีต จำนวน ๓ รายการ
- จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑%

เป็นเงิน ๓๘๓,๖๐๐.- บาท

เป็น ๒๖,๘๘๙.- บาท

รวมเป็นเงิน ๔๑๐,๔๘๙.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔๔.๐๖

(นายวิรัตน์ วัชรกุล)

รอง (บ) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟผ.น.

12/12/59

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายชัญฉัย เอี่ยมพหลม หน.ส.กฟผ.น.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายอัศพงษ์ แสนอาจโท พหต.๔.กฟผ.น.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสุรพันธ์ ศรีจันทร์ พหต.๓.กฟผ.น.