



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ
เลขที่ ก.ตมก.(คป)- ๖๔๓ /๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ -๖-๕๙
เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๙ รายการ

เรียน ผอ.กฟผ.แม่สาย กฟผ.(บ) กฟผ.นบ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามใบแจ้งหนี้ บริษัท นสพ-เนลค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๕๖๓๖๐๐๑๓๗ บริษัท นสพ-เนลค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกสินค้าเสา คอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๕๐ ต้นเสา คอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น และคาน คอนกรีต ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๓๐๐ ท่อน และคาน คอนกรีต ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อนในเงิน ๓๔๖,๓๕๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีน

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม พ.ร.บ.๑๐๐๑๒๒๑๑๒๑๒๐ ตามเลข ก.ศ. ๒๕๕๙ ทางบริษัท นสพ-เนลค คอนกรีต จำกัด ได้ยื่นรายงาน เชื้อเพลิง ระยะเวลาการตั้งข้อสงสัยผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องส่งเสา คอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๕๐ ต้นเสา คอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น และคาน คอนกรีต ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๓๐๐ ท่อน และคาน คอนกรีต ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนชุดจัดส่ง ๘๔,๖๓๖.๖๖ บาทไม่รวม ๙๖ วัน หลังให้ ลงนามใบแจ้งหนี้(ภายในไม่เกินวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงของคณ.ก(คป) ๕๔๖/๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๙.๑๐.๒๕๕๙ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟผ.นบ. ได้สรุปจัดส่งใบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟผ.นบ. ประกอบด้วย ดังนี้

- ๒.๒.๑ นายวิบูลย์ เลี้ยวแหลม ขน.กฟผ.นบ.
- ๒.๒.๒ นายอภิพล แสงอาจไท ขน.ค.ค.กฟผ.นบ.
- ๒.๒.๓ นายสุจินต์ ศรีจันทร์ ขน.บ.กฟผ.นบ.

๒.๓ บริษัท นสพ-เนลค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอนกรีต ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	๕๐	๒๖ ต.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๐๐๓	๕๐	๒๖ ต.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๐๐๔	๑๕๐	๒๖ ต.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๓๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท นสพ-เนลค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๕๙	๒๐	๒๐ ต.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AGENCY ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการฯ

ถึง

จช.ฉ.๑

เลขที่

วันที่

เรื่อง การแบ่งกลุ่มเสา ๓๕kv.เพื่อความสะดวกในการทดสอบ

อ้างถึง

เรียน จช.ฉ.๑

ตามที่ บริษัท เอนเนอร์ยี่พัฒนาลิมา จำกัด ได้ขอขออนุญาต
เพื่อความสะดวกในการโครงการ ที่ โรงงาน จังหวัด
ในวันที่ ปี คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจสอบจำนวนเสา ๓๕kv. ที่บริษัท
ขอทดสอบในครั้งนั้นแล้วพบว่า จำนวนครบถ้วน ถูกต้องตามที่บริษัทขอความอนุเคราะห์ในการทดสอบไว้
การทดสอบเสา ๓๕kv. ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท เสนอให้
อนุมัติให้ แล้วจะดำเนินการทดสอบเสา ๓๕kv. โดยดำเนินการตามแผนที่แนบมา ซึ่ง
ตั้งแต่วันที่

ขนาด/ว.	จำนวนที่ทดสอบ เพื่อความสะดวกในการ	การแบ่งกลุ่มเพื่อทดสอบ	จำนวนตัวอย่างเสา ๓๕kv. ที่ทำการทดสอบ
๑.๐๐	๓๕kv. ขึ้น	☒ ๑๕๐๐ ☐ ๑๕๐๐-๑	๑ ตัวอย่าง 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์กลาง)

ผู้จัดการโรงงาน

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์กลาง)

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์กลาง)

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์กลาง)