



โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7

แผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

- แผนการดำเนินงานสะสม	ร้อยละ 95.73
- ผลการดำเนินงานสะสม	ร้อยละ 95.62

- กรอบเบิกจ่าย	69.7 ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว	28.052 ล้านบาท

■ ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7

- เพื่อยกกำลังการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นและปรับสมดุลในการผลิตน้ำระหว่างฝั่งตะวันออกกับตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะมีกำลังการผลิตน้ำรวมเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเสร็จวันละ 5.52 ล้าน ลบ.ม.
- เพื่อสำรวจออกแบบและปรับปรุงแก้ไขอุโมงค์ส่งน้ำเดิมช่วงล่างส่วนที่ชำรุด พร้อมทั้งขยายเขตการจ่ายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ โดยขยายเขตบริการเพิ่มอีกประมาณ 155 ตร.กม.

วงเงินลงทุนโครงการ

25,177.3 ล้านบาท

แหล่งเงินทุน

เงินรายได้ เงินกู้ต่างประเทศ และเงินกู้ในประเทศ

■ ครม. อนุมัติ 5 เม.ย. 42 กรอบระยะเวลา 2542-2549

ระยะเวลาดำเนินงานจริง 2542-2563

ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564

ปัจจุบันสามารถดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน คงเหลืองานก่อสร้างวางท่อประปาร่วมกับหน่วยงานภายนอก(กรมทางหลวงชนบท) จำนวน 1 สัญญา

■ ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564