

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๘

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๒.๓

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ผลงาน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) และเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ (ผลงาน ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘ มีมติรับทราบ รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ดังนี้

- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๖๗.๔๘ แต่กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ดำเนินการได้ ร้อยละ ๖๑.๔๕ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๖.๐๓ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ (Weekly Report) สัปดาห์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ให้ประธานกรรมการ ตรวจสอบพัสดุงานควบคุมงานก่อสร้างฯ และประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ ทราบ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

- เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ โดยความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๗๑.๗๗ แต่กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ดำเนินการได้ ร้อยละ ๖๕.๓๐ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๖.๔๗ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ (Weekly Report) สัปดาห์ที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๘) ให้ประธานกรรมการ ตรวจสอบพัสดุงานควบคุมงานก่อสร้างฯ และประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ ทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลธ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลธ.
ทราบด้วย

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘


(นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘


(นางปัทมา ทวีกาญจน์)
ช่วยผู้อำนวยการ กทท.
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริษัทภิบาล
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘