

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายวิบูลย์ รัตนกรณังค์  | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)                              |
| ๒. นายฉกาจ การิสุข         | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร                                   |
| ๓. นางสาวเตือนใจ สุขขัง    | คลังจังหวัดยโสธร                                                  |
| ๔. นายสุรพล สอนจันทร์      | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร                               |
| ๕. นางสุดใจ ประมุขอรอด     | แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร                                             |
| ๖. นางเสี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร                                   |
| ๗. นางนภาพร สารเสวก        | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร                               |
| ๘. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์   | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| ๙. นายมงคล พูลเพิ่ม        | แทน พลังงานจังหวัดยโสธร                                           |
| ๑๐. นายจิรวัฒน์ จานเชื้อ   | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร                                 |
| ๑๑. นายปรีชา เจริญยศ       | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร                              |
| ๑๒. นางจินตนา เรืองมะเริง  | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร                                          |
| ๑๓. นายเอกรัฐ เซา์ชอบ      | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร                |
| ๑๔. นางสาวมฤทธิ วงศ์เกย    | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑    |
| ๑๕. นางอนุชิตา ภาระเวช     | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒    |
| ๑๖. นายสัญญา สระสงคราม     | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม                               |
| ๑๗. นายจิรภัทร ชาแท่น      | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา                                   |
| ๑๘. นางจารุณันท์ คุณมาศ    | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร                                 |
| ๑๙. นางสมใจ ยาวะโนภาส      | แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร                                        |
| ๒๐. นางเหวศ เข้มแก้ว       | หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ)          |

ผู้ไม่มาประชุม

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| ๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ | ติดราชการ |
| ๒. โรงพยาบาลยโสธร               | ติดราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวยุบล ปกป้อง          | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร            |
| ๒. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร            |
| ๓. นางสุกัญญา บุญลา           | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร            |
| ๔. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร      | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๕. นางสาวจุฑาทิพย์ ขอสุข      | สำนักงานจังหวัดยโสธร                |

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน :** เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาสซึ่งเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๘๗ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จังหวัดยโสธรมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำมากจึงขอให้ทุกหน่วยช่วยกันเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายและตามวงงานซึ่งทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙**

**มติที่ประชุม :** รับรอง

**ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ**

**ประธาน :** เชิญฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

**ฝ่ายเลขานุการ :** สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๕,๑๓๗.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๔๔๒.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๗ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๔๐๙.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๙๒.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๙
- ๒) งบประจำ จำนวน ๓,๗๒๗.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๕๕๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔

จึงนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา**

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

- ฝ่ายเลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายลงทุน ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงาน เฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
- แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๒๙.๘๗ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๑.๗๑ ล้านบาท  
ชลประทานยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๙๘.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ คาดว่าภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนเงิน ๒๐ ล้านบาท และได้แจ้งกรมต้นสังกัดทำการกันเงินไว้เบิกเหลือปีแล้วบางส่วน
- ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๑๐.๙๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  
ยโสธร ๑.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๔ คาดว่าสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จะสามารถ เบิกจ่ายได้อีกจำนวนเงิน ๓.๐๘ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม แนวนโยบายใช้จ่าย
- แทน ผอ.แขวงทางหลวง : ได้รับงบลงทุน ๒๖๑.๘๖ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔๗.๙๖ ล้านบาท  
ยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๗.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๖ มี ๒ โครงการที่จะสิ้นสุดสัญญา ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท และในช่วงสิ้นเดือนจะมีการเบิกจ่ายค่าแรง ค่าจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นงบดำเนินการเอง
- แทน ผอ.แขวงทางหลวง : ได้รับงบลงทุน ๑๕๒.๒๕ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๙.๘๐ ล้านบาท  
ชนบทยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๒.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบดำเนินการเอง (ค่าวัสดุ ค่าแรง) ได้ จำนวนเงิน ๑ ล้านบาท และในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จะมีงานที่สิ้นสุดสัญญา จำนวน ๔ โครงการ และมีงาน ก่อสร้างบ้านพัก จำนวนเงิน ๑.๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ จะลงนามภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร : ได้รับงบลงทุน ๖.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เป็นงบก่อสร้างอาคารสำนักงานมี ๗ งบประมาณ เป็นสัญญาจ้างงบประมาณจำนวน ๓ งบประมาณ จะดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งบประมาณที่ ๓ - ๔ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ คาดว่าร้อยละการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ ๕๒ และต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๓ งบประมาณ
- พลังงาน จ.ยโสธร : สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๒.๒๑ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙
- แทน เจ้าหน้าที่งาน : ได้รับงบประมาณ ๓.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  
ที่ดิน จ.ยโสธร ๑.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๔ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน สาขาอำเภอป่าติ้ว งบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตรวจรับงาน งบประมาณที่ ๓ - ๔ และงวดงานที่เหลือเป็นงานสี ติดตั้งประตูหน้าต่าง ติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งผู้รับจ้างเกณฑ์คนงานมาทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะงานทั้งหมดจะเสร็จทันภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

แทน โยธาธิการ :  
และผังเมืองจ.ยโสธร

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๖๓ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๗.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๖

- โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุง ตรวจสอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑.๑๑ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๕๙ เป็นงบปีแรก
- โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๑.๔๗ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๕๙ เป็นงบปีแรก
- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตรวจสอบงานแล้ว จำนวนเงิน ๓ ล้านบาท และคาดว่าจะส่งเบิกอีก ๓ งวดงาน จำนวนเงิน ๒ ล้านบาท ประมาณต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ หลังจากนั้นจะแจ้งหยุดงานและดำเนินการเจรจาเรื่องที่ดินก่อน เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพรวมการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คาดว่าไม่เกินร้อยละ ๕๐ เนื่องจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบที่ดิน

แทน ท้องถิ่นจังหวัด :  
ยโสธร

ได้รับงบลงทุน ๒๙๗.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๑๕๔.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๒ ขณะนี้กำลังทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างที่คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ เพื่อเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ร้อยละการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ ๖๐

มีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนจากเข็มตอกเป็นเข็มแฉ่ง จำนวนหลายโครงการซึ่งขณะนี้ส่งเอกสารให้สำนักงานโยธาฯ ตรวจสอบแล้ว

ประธาน:

ให้สำนักงานส่งเสริมฯ รวบรวมปัญหาของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนจากเข็มตอกเป็นเข็มแฉ่งว่ามีประมาณเท่าใด ขอให้ติดตามและประสานงานด้วย

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา :  
พิเศษประจำ จ.ยโสธร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๔.๓๕ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๖

โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด เหลืออีก ๓ งวดงาน จำนวนเงิน ๒ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างแจ้งว่าเสร็จทันตามสัญญา

แทนผอ.สพป.ยส.:  
เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๒๒.๐๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๑.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๒

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒/๒๘ โรงเรียนอนุบาลยโสธร คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๙.๓๕ ล้านบาท คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านกุดกุงคงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๐.๙๔ ล้านบาท เหลืองานงวดสุดท้ายซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้

แทนผอ.สพป.ยส.:  
เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้รับงบประมาณ ๕๕.๗๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔๓.๐๖ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๗.๓๑ มีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จจำนวน ๖ โครงการ ซึ่งโครงการที่ ๖ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา เป็นงบผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ ซึ่งคงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๐.๙๔ ล้านบาท มีสัญญาที่จะ สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่าจะสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔ ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ ร้อยละ ๘๖

แทน ผอ.โรงเรียน:  
ยโสธรพิทยาคม

ได้รับงบประมาณ ๕.๖๔ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๖ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นงบผูกพัน ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มี ๑๒ งวดงาน เป็นเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔ งวดงาน ซึ่งขณะนี้เบิกจ่ายไปจำนวน ๓ งวดงานแล้ว คาดว่างวดงานที่ ๔ จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน กันยายน ๒๕๕๙

แทน ผอ.โรงเรียน:  
เลิงนกทา

ได้รับงบประมาณ ๓.๔๙ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๘

แทน นายแพทย์ :  
สาธารณสุข จ.ยโสธร

ได้รับงบประมาณ ๕๙.๙๖ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๑.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๑

- โครงการก่อสร้างอาคารพักรักษาพยาบาล ๒๔ ห้อง โรงพยาบาลค้อวัง งานงวดที่ ๑ มีการ ปรับลดค่าเพิ่ม อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน
- โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ โรงพยาบาลกุดชุม ตรวจจับงาน และรายงานผลการตรวจจับงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๒.๖๔ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วเจริญ อ. คำเขื่อนแก้ว มีการ ปรับลดค่าเพิ่ม อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน
- รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา ดำเนินเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์ โดยการ ประสานทางโทรศัพท์ และทำหนังสือเร่งรัด ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งให้ปรับแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ :  
แทน ผอ.รพ.ยโสธร

โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔๓.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๑.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๑.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๑ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ เริ่มงวดที่ ๑๐ ซึ่งขณะนี้ งวดงานที่ ๑๑ และ งวดงานที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๗.๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุมัติ เบิกจ่ายเงิน และจะมีการตรวจรับงาน จำนวนเงิน ๓.๘ ล้านบาท ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยที่ได้รับงบประมาณ ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกรูปแบบ ขออย่าให้เกิดความล่าช้าทางธุรการ

กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบประมาณ ๑๗๒.๐๘ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔๔.๗๒ ล้านบาท (สำนักงานจังหวัดยโสธร) เบิกจ่ายแล้ว ๘๐.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๙ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

รศ.กนก อนุญา  
(นางสุกัญญา อนุญา)  
ผู้จดยางงานการประชุม  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ