



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.นครนายก

ถึง กบล.ก.๑

เลขที่ ก.๑ นย.(บค)

วันที่

เรื่อง ขอดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน

เรียน อก.บล.ก.๑

ตามบันทึกที่ ก.๑ กบล.(บธ) ๖๗๔/๒๕๕๕ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน นั้น

กฟจ.นครนายก ขอดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ของเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งให้ กบล.ก.๑ ดำเนินการต่อไป ตามที่มีเอกสารแนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายประทีป พุผล)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.นครนายก

ผบค.

โทร ๑๖๕๓๕

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	ผู้ให้เงินช่วยเหลือ		ผู้ให้เงินช่วยเหลือ		เงินมาตรฐาน การคิดเป็น (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง B	แรงต่ำ C	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ D	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ E		
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)							
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	รวม 1.1 + 1.2	-	-	0	-	-	-	
	1.3 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	1.4 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	รวม 1.3 + 1.4	-	-	0	-	-	-	
	2 งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)							
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เควี.อ.	5	5	-	-	-	-	
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5000 เควี.อ.	0	0	-	-	-	-	
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เควี.อ.	3	3	-	-	-	-	
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เควี.อ.	0	0	-	-	-	-	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)							
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	2	0	-	-	-	-	
	2.6 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	-	-	-	-	
	รวม 2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	10	10	0	-	-	-	
	3 แรงต่ำ (งาน)							
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	4		4	-	-	-	
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	0		0	-	-	-	
	รวม 3.1+ 3.2	4		4	-	-	-	
	รวม 1 + 2 + 3	14	10	4	-	-	-	

หมายเหตุ

1. การติดตั้งมิเตอร์ 1.1 ในมือ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 ในมือชนบท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
2. งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 กิโลวัตต์ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ
3. งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดเกิน 250-2000 กิโลวัตต์ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ
4. งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
5. งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 1,000 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน จากรายงานสถานการณ์การบริการประชาชน ประจำเดือน ธ.ค. 2560

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ	สาเหตุ/คำชี้แจง
1	การติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระเงิน - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 5(15) แอมป์ - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 20 แอมป์ - ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการไม่เรียบร้อย	- - -	- - -	รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ
2	งานขยายเขตแรงสูงพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยน เพิ่มขนาดหม้อแปลง(งาน)	- ขาดหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA - ขาดหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 KVA - ขาดหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 210 KVA - ขาด PROP OUT 22 KV 100 A - ขาดคอนดอร์. ขนาด 100x100x2,500 มม. - ขาดคอนดอร์. ขนาด 120x100x2,000 มม.	จำนวน - จำนวน - จำนวน - จำนวน - จำนวน -	- - - - - - - -	รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ
3	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ขาดคอนเดนเซอร์ 25 - 35 - ขาดคอนเดนเซอร์ 50 - 70 - ขาดคอนเดนเซอร์ 95 - 120 - โคมไฟถนน 36x2 วัตต์ - แบริด 4x200 มม. - สมุดคอนกรีต	จำนวน - จำนวน - จำนวน - จำนวน - จำนวน -	- - - - - - - -	รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ

หมายเหตุ ระบุ ชนิดอุปกรณ์ ขนาด จำนวนเท่าใด

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน ธ.ค. 2560 กฟฟ. จ.นครนายก

เอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา(ช่อง 1)		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน (ช่อง 2)		หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการเสร็จ ในเดือนปัจจุบัน (งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	-		151	151	
	1.2 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์	-		14	14	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง	3	0	4	3	
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	0	0	17	4	
	จำนวน รวม	3	0	186	172	

FM-ES-68/02

สรุปรายงานสถานการณ์การบริการประชาชน

กพพ. ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประจำเดือน ธค. 2560

ที่	รายงาน	คำร้องที่ค้างการดำเนินการ สะสมจากเดือน ที่ผ่านมา (1)	คำร้องขอรับ บริการประจำ เดือน (2)	คำร้องที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม) (3)	ดำเนินการแล้วเสร็จ				คิดเป็น ร้อยละ	ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จ (6)	ปัญหา และอุปสรรค
					รวม	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.1)	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.2)				
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)								(5)	(6)	(7)
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)		22	22	22		22		100	-	-
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)		129	129	129		129		100	-	-
	รวม 1.1 + 1.2		151	151	151		151		100	-	-
	1.3 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)		3	3	3		3		100	-	-
	1.4 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)		11	11	11		11		100	-	-
	รวม 1.3 + 1.4		14	14	14		14		100	-	-
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)										
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)										
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เควี.อ.	7	1	8	3	0	3		100	5	-
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5000 เควี.อ.	0	0	0	0	0	0		0	0	-
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องการขยายเขตสายนอก)										
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เควี.อ.	3	0	3	0	0	3		100	3	-
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เควี.อ.	0	0	0	0	0	0			0	-
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)										
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	6	6	6	0	6		0	0	-
	2.6 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0		0	0	-
3	รวม 2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	10	7	17	7	0	7		100	10	-
	แรงต่ำ (งาน)										
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	0	4	4	0	0	4		100	4	-
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	0	0	0	0	0	0		100	0	-
	รวม 3.1 + 3.2	0	4	4	0	0	4		100	4	-
	รวม 1 + 2 + 3	10	176	186	172	0	172		100	14	-

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมารวมในข้อมูลข้อที่ (1),(2) นับคำร้องทุกฉบับที่มายื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจําเดือน

- การดำเนินการไปแล้วเสร็จ ข้อ(6) โปรดดูรายละเอียดประกอบกาชี้แจงฯ ตามเอกสารแนบ 1 และ 2

- คำร้องที่ค้างการดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมาข้อ(1) และคำร้องขอรับบริการประจําเดือน ข้อ(2) ให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3

•

ประจำเดือน ๕.๑. 2560

[illegible]

(เฉพาะแผนกแรงสูงภายนอก ตามหลักเกณฑ์ คผ. 1-1377 ลว. 2 ต.ค. 2539)

กฟผ. จ.นครราชสีมา

ประจำเดือน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ 1.ส่งข้อมูลภายใน วันที่ 28 ของทุกเดือน

2. งานที่ผู้ให้พิจารณาเงินแล้ว

3. เป้าหมายที่เสนอให้เปิดงานขยายเขตแรงดึงดูดภายนอกที่ กฟผ.ลงทุนร่วมผสมทบ 50%

แม่พิมพ์ฟอร์ม สด.01