



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.องค์กรักษ์

เลขที่ ก.1กฟส.อร.(บต.)

เรื่อง ขอส่งรายงานตามแบบฟอร์ม สธ.01,02,FM-ES-68/02

เรียน ผจก.กฟส.องค์กรักษ์ผ่าน ผบ.บต.

ถึง ถึง ผจก.กฟส.องค์กรักษ์

วันที่ 07 มีนาคม 2566

กฟส.องค์กรักษ์ขอส่งรายงานตามแบบฟอร์ม สธ.01 รายงานขยายเขตระบบจำหน่ายโดย
ใช้งบลงทุน กฟภ.ร่วมสมทบ 50% ตามแบบฟอร์ม สธ.02 รายงานขยายเขตระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ
เฉพาะราย หม้อแปลงทุกขนาด ตามแบบฟอร์ม FM-ES-68/02 สรุปรายงานบริการประชาชนประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

มาริส

(นางสาวมาริส ทองสุข)

ชชง.กฟส.องค์กรักษ์

ที่ ก.1กฟส.อร.(บต.)

เรียน ผจก.กฟส.นครนายก

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นาย วุฒิพงษ์ ธนวุฒินันต์)

ผบ.บต.ปท.ผจก.กฟส.องค์กรักษ์

รายชื่อขยายเขตระบบจำหน่ายโดยใช้งบลงทุน กฟภ.ร่วมสมทบ ๕๐ %
(เฉพาะแผนกแรงสูงภายนอก ตามหลักเกณฑ์ คผ.๑-๑๓๗๗ ลว.๒ ตค.๒๕๓๙)

เอกสารแนบ 2

กฟฟ.สาขาองค์กรักษ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อนุมัติ ลว.	แรงส่งภายนอก(วงจร-กม)			หม้อแปลง(เควีเอ)	ค่าใช้จ่ายพนักงาน	ราคาอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ระยะทาง	ชนิดสาย	ขนาดสาย					
-										

หมายเหตุ ๑.ส่งข้อมูลภายในวันที่ ของทุกเดือน
๒.งานที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว
๓. เป็นงานที่มีอนุมัติเปิดงานขยายเขตแรงสูงภายนอกที่ กฟภ.ลงทุนร่วมสมทบ ๕๐%

แบบฟอร์ม สธ.๐๑

สรุปรายงานสถานะการบริการประชาชน
กฟฟ.สาขาองค์กรฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่	รายงาน	คำร้องที่ค้างการ ดำเนินการสะสมจาก เดือนที่ผ่านมา(๑)	คำร้องขอรับ บริการ ประจำเดือน (๒)	คำร้องที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม) (๓)	ผู้ใช้ไฟฟ้าละเงินและดำเนินการแล้วเสร็จ			ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ (๖)	ปัญหาและ อุปสรรค (๗)
					รวม ๔	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๑)	ค่าความมาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๒)		
๑	การติดตั้งมิเตอร์(ราย)								
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(ในเขตชุมชน)	๐	๐	๐			๐		
	๑.๒ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(นอกเขตชุมชน)	๐	๗๘	๗๘	๗๘	๗๘	๐	๑๐๐	
	รวม ๑.๑+๑.๒				๗๘	๗๘	๐	๑๐๐	
	๑.๓ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ในเขตชุมชน)	๐	๗๘	๗๘	๗๘	๗๘	๐	๑๐๐	
	๑.๔ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(นอกเขตชุมชน)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	
๒	รวม ๑.๓+๑.๔	๐	๑๗	๑๗	๑๗	๑๗	๐	๑๐๐	
	งานขยายเขตระบบจำหน่าย(งาน)				๑๗	๑๗	๐	๑๐๐	
	แรงสูง(กรณีต้องขยายเขตสาขาย่อย)								
	๒.๑ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม.หม้อแปลง ๐-๒๕๐ เควีเอ	๐	๐	๐		๐	๐	๐	
	๒.๒ ระยะทาง ๕๐๐ ม.ขึ้นไป หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐๐ เควีเอ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม ๒.๑+๒.๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๓	งานแรงต่ำ(งาน)								
	๓.๑ ระยะทาง ๐-๒๕๐ ม.		๓	๓	๓	๓	๐	๐	
	๓.๒ ระยะทาง ๒๕๑-๑๐๐๐ ม.		๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๐	
	รวม (๓.๑+๓.๒)		๑๓	๑๓	๑๓	๑๓	๐	๐	
	รวม ๑+๒+๓		๑๐๘	๑๐๘	๑๐๘	๑๐๘	๐	๐	
	หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงในข้อมูลของ(๑),(๒)นี้คำร้องทุกฉบับที่มายื่นคำร้องขอให้ไฟประจำเดือน								

รายละเอียดประกอบารชี้แจงรายงานสถานะการบริการประชาชน กฟฟ.สาขาศรีนครินทร์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

กรณีที่ทำเนียบการไม่แล้วเสร็จ ภายใน ๑ เดือน (ช่องที่ ๖)

ที่	รายงาน	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	ผู้ที่ไม่ชำระเงิน		มาตรฐานคุณภาพการบริการ			เกินมาตรฐาน คุณภาพการ บริการคิดเป็น (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	บริการ		เกิน มาตรฐาน คุณภาพ		
					ไม่เกิน มาตรฐาน คุณภาพการ				
๑	การติดตั้งมิเตอร์(ราย)	A	B	C			F		
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(ในเขตชุมชน)		-	-					
	๑.๒ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(นอกเขตชุมชน)								
	รวม๑.๑+๑.๒								
	๑.๓ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ในเขตชุมชน)								
	๑.๔ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(นอกเขตชุมชน)								
	รวม ๑.๓+๑.๔								
	งานขยายเขตระบบจำหน่าย(งาน)								
	แรงสูง(กรณีต้องขยายเขตสายนอก)								
	๒.๑ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม.หม้อแปลง ๐-๒๕๐ เควีเอ	๐	๐						
๒	๒.๒ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม.ขึ้นไป หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐ เควีเอ	๐	๐						
	แรงสูง(กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)								
	๒.๓ หม้อแปลง ๐-๒๕๐ เควีเอ	๐	๐						
	๒.๔ หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐ เควีเอ	๐	๐						
	งานติดตั้งหม้อแปลง								
	๒.๕ หม้อแปลงติดตั้งใหม่(เครื่อง)	๐	๐						
	๒.๖ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดหม้อแปลง(เครื่อง)	๐	๐						
	รวม๒.๑+๒.๒+๒.๓+๒.๔+๒.๕+๒.๖	๐	๐						
	แรงต่ำ(งาน)								
	๒.๕ ระยะทาง ๐-๒๕๐ ม.	๓	๐	๓					
๓	๒.๖ ระยะทาง ๒๕๑-๑๐๐๐ ม.	๑๐	๐	๑๐					
	รวม ๓.๑+๓.๒								
	รวม (๑+๒+๓)	๑๓	๐	๑๓					

หมายเหตุ ๑.คุณภาพการบริการประชาชน (ก) ไม่เกินกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ (ข) เกินกำหนดมาตรฐานคุณภาพการ

๑.การติดตั้งมิเตอร์ ๑)ในเขตเมือง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ ๒) ในเขตชนบท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ

๒.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๕ วันทำการ

๓.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดเกิน ๒๕๐ เควีเอ ขึ้นไป ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วันทำการ

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๒๕๐ ม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ

๕.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐๐ ม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน จากการรายงานสถานการณ์การบริการประชาชน กฟฟ.สาขางอรัญฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ	รวม(ราย)	สาเหตุ/คำชี้แจง
๑	การติดตั้งมิเตอร์ใหม่/เปลี่ยนขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน - ผู้ใช้ไฟติดตั้งสายภายในไม่เรียบร้อย - ขาดมิเตอร์ ขนาด ๕(๑๕)แอมป์ ๑ เฟส	-	-	-	
๒	งานขยายเขตแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง(งาน)		-	-	จำนวน เครื่อง	-
๓	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ขาดเสา คอร.๘ เมตร - ขาดเสา คอร.๙ เมตร - ขาดเสา คอร.๑๒ เมตร - โคมไฟถนน ๓๖*๒ วัตต์	จำนวน ต้น	จำนวน ต้น	จำนวน ต้น	-
		สวิทช์ควบคุมไฟฟ้าพลังงานคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐	จำนวน ชุด	จำนวน ชุด	จำนวน ท่อน	-

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน กพ.ส.ขององค์กรฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่		รายการ	คำร้องที่ค้างดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา(ช่อง๑)			คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน(ช่อง ๒)		หมายเหตุ
			จำนวน(งาน)	ดำเนินการเสร็จในเดือนปัจจุบัน (งาน)	จำนวน(งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ(งาน)		
๑	การติดตั้งมิเตอร์							
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่							
	๑.๒ เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์				๓๘	๓๘	๓๘	
๒	งานขยายเขตระบบจำหน่าย							
	๒.๑ งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง					๓	๓	
	พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง		๐		๐	๐	๐	
	๒.๒ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ		๐		๐	๑๐	๑๐	
		จำนวนรวม	๐	๐	๑๐๘	๑๐๘	๑๐๘	

เอกสารแนบ ๓