



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.องค์กรักษ์

เลขที่ ก.1กฟส.อร.(บต.)

เรื่อง ขอส่งรายงานตามแบบฟอร์ม สธ.01,02,FM-ES-68/02


เรียน ผจก.กฟส.องค์กรักษ์ผ่าน ผผ.บต

ถึง ถึง ผจก.กฟส.องค์กรักษ์

วันที่ 04 ตุลาคม 2566

กฟส.องค์กรักษ์ขอส่งรายงานตามแบบฟอร์ม สธ.01 รายงานขยายเขตระบบจำหน่ายโดย
ใช้งบลงทุน กฟภ.ร่วมสมทบ 50% ตามแบบฟอร์ม สธ.02 รายงานขยายเขตระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ
เฉพาะราย หม้อแปลงทุกขนาด ตามแบบฟอร์ม FM-ES-68/02 สรุปรายงานบริการประชาชนประจำเดือน
กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป




(นางสาวมารีสา ทองสุข)

ชชง.กฟส.องค์กรักษ์

ที่ ก.1กฟส.อร.(บต.)

เรียน ผจก.กฟจ.นครนายก

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายอนุกุล พรหมบุตร)

ชผ.บต.กฟส.องค์กรักษ์

รายชื่อขยายเขตระบบจำหน่ายโดยใช้งบลงทุน กฟภ.ร่วมสมทบ ๕๐ %
(เฉพาะแผนกแรงส่งภายนอก ตามหลักเกณฑ์ คผ.๑-๑๓๗๗ ลว.๒ ตค.๒๕๓๙)

เอกสารแนบ 2

กฟฟ.สาขาองค์กรฯ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อนุมัติ ลว.	แรงส่งภายนอก(วงจร-กม)			หม้อแปลง(เครีเอ)	ค่าใช้จ่ายพนักงาน	ราคาอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะทาง	ชนิดสาย	ขนาดสาย					
-			-			-	-	-		

แบบฟอร์ม สธ.๐๑

หมายเหตุ ๑.ส่งข้อมูลภายในวันที่ ของทุกเดือน
๒.งานที่ผู้ไฟฟ้าจะเงินแล้ว
๓. เป็นงานที่มีอนุมัติเปิดงานขยายเขตแรงส่งภายนอกที่ กฟภ.ลงทุนร่วมสมทบ ๕๐%

สรุปรายงานสถานะการบริการประชาชน
กฟฟ.สาขาองค์กรกิจ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างการดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา(๑)	คำร้องขอรับบริการประจำปีเดือน	คำร้องที่ต้องดำเนินการทั้งหมด (รวม) (๓)	ผู้ใช้ฟัชำระเงินและดำเนินการแล้วเสร็จ			ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (๖)	ปัญหาและอุปสรรค (๗)
					รวม ๔	ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ (๔.๑)	ต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพบริการ (๔.๒)		
๑	การติดตั้งมิเตอร์(ราย)								
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(ในเขตชุมชน)	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	๑.๒ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(นอกเขตชุมชน)	๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๐	๑๐๐	
	รวม ๑.๑+๑.๒	๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๐	๑๐๐	
	๑.๓ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ในเขตชุมชน)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	
	๑.๔ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(นอกเขตชุมชน)	๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐๐	
๒	รวม ๑.๓+๑.๔	๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐๐	
	งานขยายเขตระบบจำหน่าย(งาน)								
	แรงสูง(กรณีต้องขยายเขตสายนอก)								
	๒.๑ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม.หม้อแปลง ๐-๒๕๐ เควีเอ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๒.๒ ระยะทาง ๕๐๐ ม.ขึ้นไป หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐๐ เควีเอ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม ๒.๑+๒.๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๓	งานแรงต่ำ(งาน)								
	๓.๑ ระยะทาง ๐-๒๕๐ ม.		๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๐	๐	
	๓.๒ ระยะทาง ๒๕๑-๑๐๐๐ ม.		๔	๔	๔	๔	๐	๐	
	รวม (๓.๑+๓.๒)		๒๗	๒๗	๒๗	๒๔	๐	๐	
	รวม ๑+๒+๓		๑๐	๑๐๗	๑๗๐	๑๐๗	๐	๐	

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงในข้อมูลช่องที่(๑),(๒)นับคำร้องทุกฉบับที่มียื่นคำร้องขอให้ไฟประจำปีเดือน

รายละเอียดประกอบภาระกิจแสดงรายงานสถานประกอบการประชาชน กฟฟ.สาขาศรีนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๖
กรณีที่ดินมั่นคงไม่แล้วเสร็จ ภายใน ๑ เดือน (ช่องที่ ๖)

ที่	รายงาน	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	ผู้ที่ไม่ชำระเงิน		มาตรฐานคุณภาพการบริการ		เกินมาตรฐานคุณภาพการบริการคิดเป็น (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	บริการ			
					ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพการ	เกินมาตรฐานคุณภาพ		
		A	B	C			F	
๑	การติดตั้งมิเตอร์(ราย)							
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(ในเขตชุมชน)		-	-				
	๑.๒ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(นอกเขตชุมชน)		-	-				
	รวม๑.๑+๑.๒							
	๑.๓ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ในเขตชุมชน)	-	-	-				
	๑.๔ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(นอกเขตชุมชน)	-	-	-				
	รวม ๑.๓+๑.๔							
	งานขยายเขตระบบจำหน่าย(งาน)							
	แรงสูง(กรณีต้องขยายเขตสายนอก)							
	๒.๑ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม.หม้อแปลง-๒๕๐ เควีเอ	๐	๐					
๒	๒.๒ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม.ขึ้นไป หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐๐ เควีเอ	๐	๐					
	แรงสูง(กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)							
	๒.๓ หม้อแปลง๐-๒๕๐ เควีเอ	๐	๐					
	๒.๔ หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐๐ เควีเอ	๐	๐					
	งานติดตั้งหม้อแปลง							
	๒.๕ หม้อแปลงติดตั้งใหม่(เครื่อง)	๐	๐					
	๒.๖ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดหม้อแปลง(เครื่อง)	๐	๐					
	รวม๒.๑+๒.๒+๒.๓+๒.๔+๒.๕+๒.๖	๐	๐					
	แรงต่ำ(งาน)							
	๒.๕ ระยะทาง ๐-๒๕๐ ม.	๒๓	๐	๒๓				
๓	๒.๖ ระยะทาง ๒๕๑-๑๐๐๐ ม.	๔	๐	๔				
	รวม ๓.๑+๓.๒							
	รวม (๑+๒+๓)	๒๗	๐	๒๗				

หมายเหตุ ๖.คุณภาพการบริการประชาชน (ก) ไม่เกินกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ (ข) เกินกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ

๑.การติดตั้งมิเตอร์ ๑)ในเขตเมือง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ ๒) ในเขตชนบท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ

๒.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ เควีโอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๕ วันทำการ

๓.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดเกิน ๒๕๐ เควีโอ ขึ้นไป ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๕๕วันทำการ

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๒๕๐ ม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ

๕.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐๐ ม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ทำการ

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ชำรุด/อุปกรณ์ชำรุด	แรงสูง	แรงต่ำ	รวม(ราย)	สาเหตุ/คำชี้แจง
๑	การติดตั้งมิเตอร์ใหม่/เปลี่ยนขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน - ผู้ใช้ไฟติดตั้งสายภายในไม่เรียบร้อย - ขาดมิเตอร์ ขนาด ๕(๑๕)แอมป์ ๑ เฟส	-	-	-	
๒	งานขยายเขตแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง(งาน)		จำนวน เครื่อง			-
๓	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ขาดเสา คอร.๘ เมตร - ขาดเสา คอร.๙ เมตร - ขาดเสา คอร.๑๒ เมตร - โคมไฟถนน ๓๖*๒ วัตต์	จำนวน ต้น	จำนวน ต้น	จำนวน ต้น	-
		- สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าพลังงาน - คอน คอร. ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐	จำนวน ชุด	จำนวน ชุด	จำนวน ท่อน	-

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน กพ.สาของครักษ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบ ๓

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา(ช่อง ๑)		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน(ช่อง ๒)		หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการเสร็จในเดือนปัจจุบัน(งาน)	จำนวน(งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ(งาน)	
๑	การติดตั้งมีเตอร์					
	๑.๑ มีเตอร์ติดตั้งใหม่			๗๐	๗๐	
๒	๑.๒ เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์			๑๐	๑๐	
	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	๒.๑ งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง			๔	๔	
	พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง	๐	๐	๐	๐	
	๒.๒ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	๐	๐	๒๓	๒๓	
	จำนวนรวม	๐	๐	๑๐๗	๑๐๗	

FM-ES-b๘/๐๒