



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก กฟอ.บ้านฉาง ถึง กชข.(ก.๒)
เลขที่ ก.๒-บฉ.(บป.)/๑๗/๒๕๖๖ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๖
เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ และคำชี้แจงสาเหตุไม่ผ่านค่าเกณฑ์ชี้วัด
เรียน อก.ชข.(ก.๒)

กฟอ.บ้านฉาง ขอจัดส่งขอรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ และคำชี้แจง
ที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์ชี้วัด ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผงป. กชข.(ก.๒) ต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

แผนกบัญชีและประมวลผล
โทร ๑๕๐๒๕ - ๑๕๐๒๖

สรุปงบประมาณและงบโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง

หน่วย : บาท

ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2565

ประเภท	วงเงินงบประมาณ			เบิกจ่ายจริง		ผลการดำเนินงาน ผ่าน / ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ					การเบิกจ่ายรวมระหว่างดำเนินการ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ผูกพัน	ปี 2565	รวม	วงเงิน (บาท)	% การเบิกจ่าย		IR	GR	PO	PR	รวม	วงเงิน (บาท)	% การเบิกจ่าย			
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(5)	(6)=(5)*100/(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)	(13)=(5)+(12)	(14)=(13)*100/(3)	(15)	(16)	
งบโครงการ																
1 งบ คพอ.2 แผน 4 P-TD002.4-H-BACD0xxxx	1,495,362.48	-	1,495,362.48	505,439.96	33.80%		-	-	-	-	-	505,439.96	33.80%			
2 งบ คพบ.2 แผน 4 P-NHE02.0-H-BACCS.xxx	240,344.20	-	240,344.20	198,954.63	82.78%		-	-	-	-	-	198,954.63	82.78%			
รวมงบโครงการ (งบ P)	1,735,706.68	-	1,735,706.68	704,394.59	40.58%		-	-	-	-	-	704,394.59	40.58%			
รวมทั้งสิ้น งบลงทุน และ งบโครงการ (งบ I) + (งบ P)	2,602,108.29	2,224,520.97	4,826,628.66	7,151,252.95	148.16%							7,151,252.95	148.16%			

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต.....	งบประมาณ			เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	การเบิกจ่ายรวมระหว่างดำเนินการ	
	ผูกพัน ถึง ปี 2564 (1)	ปี 2565 (2)	รวม (4)=(1)+(2)+(3)		วงเงิน (บาท) (6)=(4)-(5)	% การเบิกจ่าย (7)=(5)/(4)*100		วงเงิน (บาท) (9)=(5)+(8)	% (10)=(9)/(4)*100
สรุปในภาพรวม (งบ P)	1,735,706.68		1,735,706.68	704,394.59	1,031,312.09	40.58%	-	704,394.59	40.58%

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายลงทุนและงบโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง
ประจำปีงบประมาณ - ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หน่วย : บาท

งบลงทุน / งบโครงการ	วงเงินงบประมาณ (1)	เบิกจ่ายจริง (2)	วงเงินงบเหลือ (3)=(1)-(2)	% การเบิกจ่าย (4)=(2)/(1)*100(1)	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย				รวม (9)=(5)+(6)+(7)+(8)	วงเงินงบเหลือ (10)=(3)-(9)	เบิกจ่ายจริงระหว่างดำเนินการ (11)=(2)-(9)	% การเบิกจ่าย ระหว่างดำเนินการ (12)=(11)/(10)*100(1)	วงเงินงบเหลือ (13)=(3)-(11)
					IR (5)	GR (6)	PO (7)	PR (8)					
2.งบโครงการงบฯ กทอ.บ้านฉาง I-65-H-BACXX-MC													
คำอธิบายหนี้รวม				0.00%									
วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2564													
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	27,800.00	24,766.34	3,033.66	89.09%						3,033.66		89.09%	
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.			-	0.00%						-	24,766.34	0.00%	
(ระบุแหล่งข้อมูล และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)			-	0.00%						-		0.00%	
รวม	27,800.00	24,766.34	3,033.66	89.09%	-	-	-	-	-	3,033.66	24,766.34	89.09%	
พัสดุคง													
ผูกพัน ถึง ปี 2564			-	0.00%									
วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.			-	0.00%									
(ระบุแหล่งข้อมูล และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)			-	0.00%									
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
วัสดุขาดตอน													
ผูกพัน ถึง ปี 2564				0.00%									
วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.			-	0.00%									
(ระบุแหล่งข้อมูล และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)			-	0.00%									
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
ค่าน้ำหนักขาดตอน													
ผูกพัน ถึง ปี 2564			-	0.00%									
วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.			-	0.00%									
(ระบุแหล่งข้อมูล และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)			-	0.00%									
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
ทรัพย์สินพร้อมใช้ (กรณีการยกย่องหนี้เงินส่วน)													
ผูกพัน ถึง ปี 2564			-	0.00%									
วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.			-	0.00%									
(ระบุแหล่งข้อมูล และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)			-	0.00%									
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
ค่าจ้างเหมา													
ผูกพัน ถึง ปี 2564			-	0.00%									
วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.			-	0.00%									
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.			-	0.00%									
(ระบุแหล่งข้อมูล และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)			-	0.00%									
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
รวม	27,800.00	24,766.34	3,033.66	89.09%	-	-	-	-	-	3,033.66	24,766.34	89.09%	

แบบฟอร์มแบบ 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต.....	งบประมาณ		เบิกจ่ายจริง		คงเหลือ		การเบิกจ่ายระหว่างดำเนินการ	
	ผูกพัน ถึง ปี 2564 (1)	รับจัดสรร ปี 2565 (2)	รวม (4)=(1)+(2)+(3)	วงเงิน (บาท) (5)	วงเงิน (บาท) (6)=(4)-(5)	% การเบิกจ่าย (7)=(5)/(4)*100	วงเงิน (บาท) (9)=(5)+(8)	% (10)=(9)/(4)*100
สรุปภาพรวม	-	27,800.00	-	27,800.00	3,033.66	89.09%	24,766.34	89.09%

รายละเอียดการเบิกจ่ายลงทุนและงบโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง

(หน่วย : บาท)

ประจำปีงบประมาณ - ธันวาคม 2565									
งบลงทุน / งบโครงการ	วงเงินงบประมาณ (1)	เบิกจ่ายจริง (2)	วงเงินเหลือ (3)=(1)-(2)	% การเบิกจ่าย (4)=(2)/(1)*(100)	อุปกรณ์ค่าดำเนินการ				รวม (9)=(3)+(4)+(7)+(8)
					IR (5)	GR (6)	PO (7)	PR (8)	
2 ณ ตบ.2 แนน 4 P-NHE02.O-H-BACCS-xxx ค่าใช้จ่ายหน่วยนับ									
	ผูกพัน ถึง ปี 2564			82.78%					
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565	198,954.63	41,389.57	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.	-	-	0.00%					
	(ระบุเลขที่อนุมัติ และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)	-	-	0.00%					
รวม	240,344.20	198,954.63	41,389.57	82.78%	-	-	-	-	
พัสดุของ									
	ผูกพัน ถึง ปี 2564			0.00%					
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.	-	-	0.00%					
	(ระบุเลขที่อนุมัติ และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)	-	-	0.00%					
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
ค่านายหน้าและ									
	ผูกพัน ถึง ปี 2564			0.00%					
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.	-	-	0.00%					
	(ระบุเลขที่อนุมัติ และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)	-	-	0.00%					
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
ทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์(งบดำเนินงาน)									
	ผูกพัน ถึง ปี 2564			0.00%					
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.	-	-	0.00%					
	(ระบุเลขที่อนุมัติ และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)	-	-	0.00%					
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
ค่าจ้างภายนอก									
	ผูกพัน ถึง ปี 2564			0.00%					
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.	-	-	0.00%					
	(ระบุเลขที่อนุมัติ และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)	-	-	0.00%					
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายวัสดุ									
	ผูกพัน ถึง ปี 2564			0.00%					
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.	-	-	0.00%					
	(ระบุเลขที่อนุมัติ และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)	-	-	0.00%					
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายค่าเช่า									
	ผูกพัน ถึง ปี 2564			0.00%					
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.	-	-	0.00%					
	(ระบุเลขที่อนุมัติ และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)	-	-	0.00%					
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง									
	ผูกพัน ถึง ปี 2564			0.00%					
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.	-	-	0.00%					
	(ระบุเลขที่อนุมัติ และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)	-	-	0.00%					
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง									
	ผูกพัน ถึง ปี 2564			0.00%					
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 1.	-	-	0.00%					
	จัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปี 2565 ครั้งที่ 2.	-	-	0.00%					
	(ระบุเลขที่อนุมัติ และ วันเดือนปี ที่ได้รับจัดสรร)	-	-	0.00%					
รวม	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
รวมทั้งหมด	240,344.20	198,954.63	41,389.57	82.78%	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น									
	240,344.20	198,954.63	41,389.57	82.78%	-	-	-	-	
					% การเบิกจ่าย รวมระหว่างดำเนินการ (12)=(11)*100(1)		หมวดงานที่รับผิดชอบ (14)		
					(11)=(2)+(9)				
					198,954.63				
					82.78%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%				
					0.00%</				

หน่วยงาน กฟอ.บ้านฉาง

สรุปปัญหา อุปสรรค ของงบประมาณ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

สถานะสะสม (เดือน ม.ค. - ธ.ค.65)

เป้าหมาย %				
ลำดับที่	ประเภทงบ	ผลการเบิกจ่าย %	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	งานย้ายแนวฯปี63-กฟอ.บ้านฉาง	209.66%	REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // C1 อยู่ระหว่างรอส่งของคืนคลัง	ผบ.บ.กฟอ.บฉ
	I-63-H-BACOM.MS.1001 ย้ายแนว 3376 ซากหักมาก-หนองตะเคียน		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BACOM.MS.1003 ย้ายแนว 3376 ซอยโรงน้ำตาล-ตรงข้ามเสา AIS		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างตรวจมาตรฐาน	
	I-63-H-BACOM.MS.1009 ย้ายแนว 3376 ตอน 10 ประปา-อุ้งช้างแดง		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างส่งของคืนคลัง	
	I-63-H-BACOM.MS.1008 งบ.ย้ายแนวระบบจำหน่าย 3376 ช่วงที่ 9 หน้า		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BACOM.MS.1011 ย้ายแนว 3376 หน้าอุ้งช้างแดง-ตรงข้ามขอ8		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BACOM.MS.1010 งบ.ย้ายแนว3376 ตอน11 ภูเขาแดง-ตลาดยาย่า		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BACOM.MS.1014 ย้ายแนวระบบจำหน่าย เขาครอก-สระแก้ว		REL AVAC SETC NTUP // D1 งานแล้วเสร็จอยู่จัดทำเอกสารปิด	
	I-63-H-BACOM.MS.1017 ย้ายแนวระบบจำหน่าย ประชุมมิตร - หาน้ำริน		REL AVAC SETC NTUP // D1 งานแล้วเสร็จอยู่จัดทำเอกสารปิด	
	I-63-H-BAC64.MS.1008 ย้ายแนว 3376 เป็นลำห่อ - กบ.ก.บ้านฉาง		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BAC64.MS.1009 ย้ายแนว 115 kV.ทล.3 กม.197+185 (ฝั่งขวา)		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BAC64.MS.1010 ย้ายแนว 115 kV.ทล.3 กม.198+293 (ฝั่งขวา)		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BAC64.MS.1011 ย้ายแนว 115 kV.ทล.3 กม.199+510 (ฝั่งซ้าย)		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BAC64.MS.1012 ย้ายแนว 115 kV.ทล.3 หน้า กฟอ.บฉ. (ขวา)		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BAC64.MS.1013 ย้ายแนว 115 kV.ทล.3 หน้า กฟอ.บฉ. (ซ้าย)		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BAC64.MS.1014 ย้ายแนว ทล.3 กม. 193/395-192/887		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BAC65.MS.1001 ย้ายแนวถนนสุขุมวิท กม.198+368.3-198+927.		REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
2	I-63-H-BAC65.MS.1002 ย้ายแนวถนนสุขุมวิท กม.197+267-197+335 ฝั	33.80%	REL AVAC SETC NTUP // C1 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารปิด	ผบ.บ.กฟอ.บฉ
	I-63-H-BAC65.MS.1003 ย้ายแนวถนนสาครณประโยชน์บ้านหินสามต้น		REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	I-63-H-BAC65.MS.2001 BJA01S-01 เปลี่ยนสเปเซอร์เสื่อมสภาพ	33.80%	REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ผบ.บ.กฟอ.บฉ
	P-TDD02.4-H-BACD0		REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	P-TDD02.4-H-BACD0.4127 ปรับปรุงหม้อแปลง TYPE 1 (60-013594) พยุ			

3	P-TDD02.4-H-BACD0.4129 ปรับปรุงหม้อแปลง Type 1 (61-016084) สระแ P-TDD02.4-H-BACD0.4130 ปรับปรุงหม้อแปลง Type 1 (63-003561) ช้าง P-TDD02.4-H-BACD0.5501 บป.สายนิวพัลร์ลำนสน P-TDD02.4-H-BACD0.5502 บป.สายนิวพัลร์สนนามกีฬบ้านฉาง P-TDD02.4-H-BACD0.5504 บป.สายนิวพัลร์ลำนแพร่ง P-TDD02.4-H-BACD0.5101 ปรับปรุงหม้อแปลง (52-007663) บ่อขยะเขาญ P-TDD02.4-H-BACD0.5103 ปรับปรุงหม้อแปลง(59-13447)สระแก้ว ซ.1 P-TDD02.4-H-BACD0.5104 ปรับปรุงหม้อแปลง(57-008528)บ้านคลองทราย P-TDD02.4-H-BACD0.5105 ปรับปรุงหม้อแปลง (50-002824) หน้ำร้านมอม P-TDD02.4-H-BACD0.5507 ปรับปรุงเปลี่ยนสายนิวพัลร์บ้านสำเภาทอง		REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง REL AVAC SETC BUDG NTUP // D1 อยู่ระหว่างส่งของคืนคลัง REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // D1 อยู่ระหว่างส่งของคืนคลัง REL AVAC SETC BUDG NTUP // D1 อยู่ระหว่างเคลียของส่งคืน REL AVAC SETC BUDG NTUP // D1 อยู่ระหว่างเคลียของส่งคืน REL AVAC SETC BUDG NTUP // D1 อยู่ระหว่างเคลียของส่งคืน REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	P-NHE02.0-H-BAC P-NHE02.0-H-BACCS.3506 นายกิตติพัฒน์ รังสีธรรมกุล P-NHE02.0-H-BACCS.1512 นายศิริศักดิ์ ปิ่นศิริ P-NHE02.0-H-BACCS.1513 นางวาสนา พึ่งทหลวง	82.78%	REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ฝ.ส.ก.พ.อ.บ.ฉ