

แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
กพอ.พฒ. และ กฟฟ.ในสังกัด

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	งบทำการ	งบลงทุน	
* เกณฑ์ SAIFI SAIDI จำนวน 23 แผนงาน (1) 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้า	1.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีฯ SAIFI, SAIDI ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน	3	3	3	3			ผปบ.
* แผน PEA 4.0 ข้อ 2.4	1.2 ตัดต้นไม้ 1.2.1 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า เป้าหมาย 522.5 วงจร-กม. ผลการดำเนินงาน	185	149.50	188	-			ผปบ.
* แผน PEA 4.0 ข้อ 2.4	1.2.2 ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาล ที่เป็นที่ตั้งของ สนง. กฟฟ. ชั้น 1-3 เป้าหมาย 1 กิโลเมตร (จำนวนการไฟฟ้าที่ตั้งเทศบาล) ผลการดำเนินงาน	1	-	-	-			ผปบ.
	1.2.3 อบรมผู้รับเหมาการตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการ เป้าหมาย 100% ในไตรมาสแรก ผลการดำเนินงาน	100%	-	-	-			ผปบ.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
	1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย 1.3.1 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุซซึ่งหม้อแปลง Drop out กับดักเสิร์จลาฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง หรือจากสถานีไฟฟ้าไลน์ ถึง รีโคลเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก เป้าหมาย กฟอ.พคม. 85 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	40	45	-	-			ผปบ.
	1.3.2 ติดตั้ง Snake Guard เป้าหมาย กฟอ.พคม. 200 อัน ผลการดำเนินงาน	40	80	80	-			ผปบ.
	1.3.3 เทคอนกรีตเสาต้นที่ติดตั้ง Riserpole เป้าหมาย 2 ต้น ผลการดำเนินงาน	-	2	-	-			ผปบ.
	1.4 สุ่มตรวจระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV) เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน	1	1	1	1			ผปบ.
	1.5 ตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ 1.5.1 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส 1.5.1.1 ตรวจสอบทางกายภาพ เป้าหมาย 199 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	140	59	-	-			ผปบ.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
	1.5.1.2 บำรุงรักษา เป้าหมาย 199 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	140	59	-	-			ผปบ.
	1.5.2 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส 1.5.2.1 ตรวจสอบทางกายภาพ เป้าหมาย 142 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	100	42	-	-			ผปบ.
	1.5.1.2 บำรุงรักษา เป้าหมาย 142 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	100	42	-	-			ผปบ.
	1.5.3 ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสาย Neutral และ Ground แรงต่ำ เป้าหมาย 50 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	25	25	-	-			ผปบ.
	1.6 โครงการเสาดตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่าย ให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย) เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ ผลการดำเนินงาน	-	10 กม.	-	-			ผปบ.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
2. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (โครงการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid)	2.1 ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol System) 2.1.1 แรงสูง เป้าหมาย ทุกไตรมาส (1032 วงจร-กม.) ผลการดำเนินงาน	1,032	1,032	1,032	1,032	0.299		ผปบ.
	2.1.2 แรงต่ำ เป้าหมาย ทุกไตรมาส (980 วงจร-กม.) ผลการดำเนินงาน	980	980	980	980			ผปบ.
	2.2 จัดกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid เป้าหมาย 100% ผลการดำเนินงาน	-	100%	-	-			ผปบ.
3. งานเร่งรัดศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้อง	3.1 เร่งรัดก่อสร้างศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้อง ที่ กฟฟ. ชั้น 1-3 เป้าหมาย 1 แห่ง ผลการดำเนินงาน	-	-	-	1			ผปบ.
* เกณฑ์ Loss จำนวน 5 แผนงาน (1) 4. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ	4.1 เปลี่ยนเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า 4.1.1 วัดโหลดหม้อแปลงจำหน่าย เป้าหมาย 100% ไตรมาสแรก ผลการดำเนินงาน	100%	-	-	-		งบ คพจ.1	ผปบ.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
	4.1.2 แก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% เป้าหมาย แก้ไข 100% ที่ตรวจพบ ผลการดำเนินงาน	100%	100%	100%	100%			ผบป.
	4.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่าย Load น้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง) เป้าหมาย สับเปลี่ยน 100% ที่ตรวจพบ ผลการดำเนินงาน	100%	100%	100%	100%			ผบป.
5. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Non-Technical Loss * บันทึกข้อตกลงของผู้บริหารปี 60 ข้อ 11	5.1 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR เป้าหมาย 285 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	71	71	71	72			ผมต.
	5.2 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทาง Website แรงสูง+แรงต่ำ เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 263 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	263	-	-	263			ผมต.
	5.3 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ เป้าหมาย 8,400 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	2100	2100	2100	2100			ผมต. กฟย.บ.กสต.
	5.4 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งานเกิน 15 ปี เป้าหมาย 500 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	125	125	125	125			ผมต. กฟย.บ.กสต.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
	5.5 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 3 เฟส อายุการใช้งานเกิน 10 ปี เป้าหมาย 40 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	10	10	10	10			ผมต. กพย.บ.กสต.
	5.6 ตรวจสอบการละเมิดการพาดสายและติดตั้ง อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน	1	1	1	1			ผปบ.
	5.7 ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ 5.7.1 สำรวจไฟสาธารณะ (ที่ไม่ติดตั้งมิเตอร์ และที่ติดตั้งมิเตอร์แต่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ) และนำเข้าในระบบพิมพ์บิลให้ครบถ้วน เป้าหมาย 100% ของจำนวนหน่วยไฟสาธารณะทั้งหมด ผลการดำเนินงาน	-	-	100% (30 ก.ย.61)	-			ผมต. กพย.บ.กสต.
	5.7.2 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟสาธารณะ (ที่ติดตั้งอยู่เดิม) เป้าหมาย 250 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	62	63	63	62			ผมต. กพย.บ.กสต.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
	5.8 เผลี่ย/ปรับปรุงหน่วยพร้อมนำเ้าระบบ SAP 5.8.1 เผลี่ย/ปรับปรุงหน่วยจากการสำรวจ ไฟสาธารณะกรณีมีเตอรืชำรุด เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ ผลการดำเนินงาน	100%	100%	100%	100%			ผบป.
	5.8.2 เผลี่ย/ปรับปรุงหน่วยจากการละเมิด ชำรุด (รายย่อย, รายใหญ่) เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ ผลการดำเนินงาน	100%	100%	100%	100%			ผบป.
	5.9 ประชุมติดตามควบคุม Loss ให้อยู่ในเกณฑ์ฯ เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน	1	1	1	1			คณะทำงานฯ
* เกณฑ์ Loss (3) 6. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จากหน่วยการใช้ไฟฟ้า (โปรแกรม U-Cube)	6.1 ติดตามผลการดำเนินการควบคุมตรวจสอบ มิเตอร์ตามใบสั่งงาน (NL1) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. (ระดับ 5) ผลการดำเนินงาน	100%	100%	100%	100%			ผมต. เลขา U-Cube กฟย.บ.กสต.
	6.2 ควบคุมการตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานที่แจ้ง เ้ามาโดยพนักงานจดหน่วย (NL2) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. (ระดับ 5) ผลการดำเนินงาน	100%	100%	100%	100%			ผมต. เลขา U-Cube กฟย.บ.กสต.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
7. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า * บันทึกข้อตกลงของผู้บริหารปี 60 ข้อ 16.1	7.1 ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย 99% ผลการดำเนินงาน	99%	99%	99%	99%			ผบป.
* บันทึกข้อตกลงของผู้บริหารปี60 ข้อ 16.2	7.2 ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ กฟภ. ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย 99.7% ผลการดำเนินงาน	99.70%	99.70%	99.70%	99.70%			ผมต.
หมายเหตุ อุปกรณ์ตัดตอน ป้องกัน ได้แก่ Circuit Breaker, Recloser, Switch (ไม่รวม Ground Switch, Drop Out Fusec และ Switch ชั่วคราว) * บันทึกข้อตกลงของผู้บริหารปี 60 ข้อ 16.3	7.3 ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์สายงาน (ระดับ 3) ผลการดำเนินงาน	99%	99%	99%	99%			ผบป.
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ * บันทึกข้อตกลงผู้บริหารปี 60 ข้อ 15	8.1 ขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้าม) เป้าหมาย 100% ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ผลการดำเนินงาน	100%	100%	100%	100%			ผบค.
9. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) * บันทึกข้อตกลงของผู้บริหารปี 60 ข้อ 5 ข้อ 31.1-31.3 ปีของงาน ยึดตามวันที่มีการบันทึกมูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date) คิดเป็นร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดโดยไม่รวม	9.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) 9.1.1 ก่อนปี 2560 ลงไป เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด ผลการดำเนินงาน	100%	-	-	-			ผกส. ผบป.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
- งานที่อยู่ในสถานะ C4,C5,C6 งบ I ทุกงบ งบ C ทุกงบ งบ P ทุกงบ	9.1.2 ปี 2560 เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด ผลการดำเนินงาน	50%	100%	-	-			ผกส. ผบป.
	9.1.3 ปี 2561 เป้าหมาย 70% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด ผลการดำเนินงาน	20%	40%	55%	70%			ผกส. ผบป.
	9.2 งบลงทุน (I)							
	9.2.1 ก่อนปี 2560 ลงไป เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด ผลการดำเนินงาน	100%	-	-	-			ผกส. ผบป.
	9.2.2 ปี 2560 เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด ผลการดำเนินงาน	25%	50%	75%	100%			ผกส. ผบป.
	9.2.3 ปี 2561 เป้าหมาย 80% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด ผลการดำเนินงาน	20%	40%	60%	80%			ผกส. ผบป.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
	9.3 งบโครงการ (P)							
	9.3.1 ก่อนปี 2560 ลงไป							
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้	100%	-	-	-			ผกส.
	เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด							ผบป.
	ผลการดำเนินงาน							
	9.3.2 ปี 2560							
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้	25%	50%	75%	100%			ผกส.
	เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด							ผบป.
	ผลการดำเนินงาน							
9.3.3 ปี 2561								
เป้าหมาย 80% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้	20%	40%	60%	80%			ผกส.	
เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด							ผบป.	
ผลการดำเนินงาน								

แผนปฏิบัติการประจำปี 2561

กฟอ.พฉ. และ กฟฟ.ในสังกัด

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
* เกณฑ์ Diong Business จำนวน 1 แผนงาน 1. งานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	1.1 การขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (กรณีไม่ต้อง ขยายเขตแรงต่ำ) ตามแนวทาง Doing Business : World Bank) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ผลการดำเนินงาน							ผบค.
		รอกำเป้าหมายจาก คณะทำงาน กฟภ.						
* เกณฑ์ Service Level Agreement 2. แผนงานการดำเนินการจัดทำ SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.	2.2 ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการจัดทำข้อตกลง ระดับการให้บริการ (SLA), ระบบประกันคุณภาพ งานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA), ระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส ผลการดำเนินงาน	100%	100%	100%	100%	0.200		คณะทำงานฯ
3. งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ (Guaranteed Standard) * บันทึกข้อตกลงของผู้บริหารปี 60 ข้อ 14	3.1 ติดตามผลการดำเนินงานจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับ บริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) กระบวนการ P1, P3, P4, P9, P10 เป้าหมาย 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับบริการ เร็วกว่ามาตรฐาน ผลการดำเนินงาน	100%	100%	100%	100%			ผบค.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
* เกณฑ์ ICT จำนวน 4 แผนงาน (1) 4. งานสำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูล ผลการสำรวจลงในระบบ TAMS	4.1 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศระบบสื่อสารทางภูมิศาสตร์ (TAMS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน	-	-	1	-			ผปบ.
* เกณฑ์ ICT จำนวน 4 แผนงาน (2) 5. งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ระบบไฟฟ้าในเมืองและชุมชน * บันทึกข้อตกลงของผู้บริหารปี 60 ข้อ 4	5.1 จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้า 5.1.1 หน้าสำนักงาน กพข., กพฟ. ชั้น 1-3 (ข้างละ 1 กม.) เป้าหมาย 2 กิโลเมตร ผลการดำเนินงาน 5.1.2 หน้าสำนักงาน กพย. (ข้างละ 1 กม.) เป้าหมาย 2 กิโลเมตร ผลการดำเนินงาน 5.2 จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเส้นทางวิกฤต ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป้าหมาย 1 เส้นทาง ผลการดำเนินงาน	- - 1	2 - -	- 2 -	- - -	0.201		ผปบ. ผปบ. ผปบ.