



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการการตรวจรับ

เลขที่

เรื่อง ตรวจรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟจ.นค.

ถึง กฟจ.นค.

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามอนุมัติที่ ฉ.๑ นค.(คป) ๒๐๙๖ ลว.๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙ ให้จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จากบริษัท พีริโซซ อิลเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด เพื่อใช้งานในเขตรับผิดชอบ กฟจ.นค. ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๑๙๘๗๑๙ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้.-

ลำดับ	รหัส	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	๑-๐๕-๐๐๑-๐๐๑๐	หม้อแปลง ขนาด ๓๓๕ KVA ๓P	๒	๑๖๕,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐.-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๒๒,๙๖๐.-
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๕๐,๙๖๐.-

บจก. พีริโซซฯ ลงนามรับใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๑๙๘๗๑๙ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๙ เจือเนื้ขอประกอบกรสั่งซื้อส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อโดยไม่ับรวมระยะเวลาทดสอบ และ บจก.พีริโซซฯ ได้ส่งมอบพัสดุ จำนวน ๑ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รหัส	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	รวมเป็นเงิน (รวม VAT)	ผู้ขายลงนามใน ใบสั่งซื้อ
๑	๑-๐๕-๐๐๑-๐๐๑๐	หม้อแปลง ขนาด ๓๓๕ KVA ๓ P	๒	๓๕๐,๙๖๐.-	๒๖ ก.ย. ๒๕๕๙

- ข้อดำเนินการ ๑. ผู้ขายส่งมอบหม้อแปลงเพื่อทำการทดสอบที่ กมป. วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๙ เกินกำหนด ๕ วัน ✓
๒. ผู้ขายรับหม้อแปลงจาก กมป. เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๕๙ ส่งให้ กฟจ.หนองคาย วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๙ เกินกำหนด ๒ วัน
๓. นับรวมระยะเวลาส่งมอบ ๓๗ วัน เกินกำหนด ๗ วัน คิดค่าปรับเป็นเงิน ๓,๖๘๕.๐๘ บาท (๓๕๐,๙๖๐x๐.๑๕%x๗) ✓

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจรับอุปกรณ์ไฟฟ้า(วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙) จำนวนดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องตามรายงานผลการทดสอบหม้อแปลง ต่อท้ายบันทึกที่ กมป.(ทม)๒๑๔๒๔ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่าได้มาตรฐานสามารถใช้งานกับระบบจำหน่ายของ กฟก. และส่งมอบเกินกำหนด ๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ๓,๖๘๕.๐๘ บาท เห็นควรรับไว้ใช้งานและเบิกจ่ายเงินให้แก่ บริษัท พีริโซซ อิลเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-ทม.คป.

ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายบรรเจ็ด

บุญเปีย)

ประธานกรรมการ

รจก.(ท) กฟจ.นค.

(ลงชื่อ)

(นายสมศร

ใจชื่อ)

กรรมการ

ทม.กส.กฟจ.นค.

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด

พิมพ์ศักดิ์)

กรรมการ

ทม.ป.บ.กฟจ.นค