



9(1)

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจนับ ถึง กฟจ.เลย

เลขที่ วันที่ 28 ก.ย. 2558

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ-อุปกรณ์ที่ขาดแคลนปี ๒๕๕๘

อ้างถึง อนุมัติ.ผจก.กฟจ.เลย เลขที่ ฉ.๑.ลย.(คณ.)- ๒๕๕๑.ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.เลย

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงอนุมัติจัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ที่ขาดแคลนสำหรับใช้งานงบบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่ ๓๐๐๑๐๗๕๕๐๖๖ ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ รายละเอียดที่แจ้งอยู่แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้รับพัสดุ-อุปกรณ์เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้-

๒.๑ การจัดซื้อส่งมอบ

กฟจ.เลย ได้สั่งซื้อขายพัสดุ-อุปกรณ์จาก บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟจ.เลย เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ และบริษัท ฯ ได้ส่งมอบพัสดุ-อุปกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการจัดซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทางบริษัท ฯ ได้ส่งพัสดุ-อุปกรณ์ ภายในกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ซื้อ

๒.๒ การตรวจสอบสภาพทั่วไป

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนส่งมอบ	หน่วย	ตามสเปค กฟก.กำหนด
๑	๑-๐๑-๐๑๐-๐๐๐๔	ลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๔๐๔	๒,๑๐๐	เมตร	๒,๑๐๐	เมตร	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๒	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๓	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม.	๑,๐๕๕	ชิ้น	๑,๐๕๕	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๓	๑-๐๑-๐๑๔-๐๐๐๑	สลักหัวกลม เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม.	๕๐	ชิ้น	๕๐	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๔	๑-๐๑-๐๑๘-๐๐๐๑	นัทรูปห่วง เอ็ม ๑๖ ดิน ๕๘๒	๒๓๔	อัน	๒๓๔	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๕	๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๑	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๒๐๐	อัน	๒๐๐	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๖	๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๔	เหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน ยาว ๒,๑๒๐ มม.	๔๔	อัน	๔๔	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๗	๑-๐๑-๐๒๑-๐๒๐๑	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว ๔๕ องศา เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม.	๒๐๐	ชิ้น	๒๐๐	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๘	๑-๐๒-๐๑๘-๐๐๐๑	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใยกายนอก	๒๐๐	ม้วน	๒๐๐	ม้วน	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๙	๑-๐๒-๐๑๘-๐๐๐๓	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด ๓/๔"x๓๐'	๑๗๒	ม้วน	๑๗๒	ม้วน	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๑๐	๑-๐๒-๐๒๐-๐๐๐๒	ลวดอลูมิเนียมกลม ๔.๐ มม.	๑๐๐	กก.	๑๐๐	กก.	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๑๑	๑-๐๒-๐๒๖-๐๒๐๑	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิล ๒๒ เควี ๑๘๕ ต.มม.	๑๕๘	ชิ้น	๑๕๘	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๑๒	๑-๐๒-๐๓๐-๐๑๐๑	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ ๑๖-๗๐ ต.มม.	๕๐	อัน	๕๐	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๑๓	๑-๐๒-๐๓๐-๐๑๐๒	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ ๒๕-๙๕ ต.มม.	๕๐	อัน	๕๐	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๑๔	๑-๐๒-๐๓๒-๐๐๐๒	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช ๒๕-๕๐ ต.มม.	๕๐	อัน	๕๐	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๑๕	๑-๐๒-๐๓๒-๐๐๐๓	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช ๕๐-๙๕ ต.มม.	๕๗๖	อัน	๕๗๖	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟก.

๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๑๕ รายการ มีจำนวนครบถ้วนถูกต้องตามสเปค กฟผ. และจัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้นจึงเห็นควรรับ พัสดุ-อุปกรณ์ดังกล่าวไว้ใช้งานพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้กับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

กฟผ.เลย

เรียน ทผ.คบ., กส.ปบ.

-อนุมัติดำเนินการต่อไป


๒๓.๓.๕๘

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิตพงศ์ มงคลสวัสดิ์) ทผ.ปบ.กฟผ.เลย

28 ก.ย. 2558

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายรัชชัย ไชยเจริญ) พชง.๗ ผมต.กฟผ.เลย

28 ก.ย. 2558

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุเวศ ศิริกันรัตน์) พพด.๖ ผคบ.กฟผ.เลย

28 ก.ย. 2558