



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจนับ

ถึง

กฟจ.เลย

เลขที่

วันที่

[-2 ต.ค. 2558]

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ขาดแคลนปี ๒๕๕๘

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟจ.เลย เลขที่ น.๑.ลย.(คณ.)-๒๕๕๓ ลว. ๑.๑.๑.๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.เลย

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงอนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ขาดแคลนสำหรับใช้งานบ ผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่ ๓๐๐๑๐๗๖๒๗๐ ลว. ๒๙ ก.ย.๒๕๕๘ รายละเอียดที่แจ้งอยู่แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้รับผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้-

๒.๑การจัดซื้อส่งมอบ

กฟจ.เลย ได้สั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตจาก บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้รับ ใบสั่งซื้อจาก กฟจ.เลย เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ และบริษัท ฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๕๘ จัดส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเชียงคาน และ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการจัดซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทางบริษัท ฯ ได้ส่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ภายในกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ซื้อ

๒.๒การตรวจสอบภาพทั่วไป

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนส่งมอบ	หน่วย	ตามสเปค กฟก.กำหนด
๑.	๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๑	เสาคอนกรีต ๘ เมตร	๑๐๐	ต้น	๑๐๐	ต้น	ถูกต้องตามสเปค กฟก.
๒.	๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๔	เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๓	ต้น	๓	ต้น	ถูกต้องตามสเปค กฟก.

๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวคณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๒ รายการ มีจำนวนครบถ้วนถูกต้องตามสเปค กฟก. และจัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้นจึงเห็นควรรับ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตดังกล่าวไว้ใช้งานพิจารณาอนุมัติส่งจ่ายเงินให้กับ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

กฟจ.เลย

เรียน ผ.ค.บ.,กส.ปป.

-อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายสายัณห์ แสงสว่าง)

ผจก.กฟจ.เลย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด มั่นพรหม) ผ.ก.ส.กฟจ.เลย
[-2 ต.ค. 2558]

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอริยรัตน์ ยืนธรรม) ผ.ค.บ.กฟจ.เลย
[-2 ต.ค. 2558]

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อุดคำเที่ยง) ผ.ค.บ.กฟจ.เลย

-2 ต.ค. 2558