



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจนับ ถึง กฟจ.เลย
เลขที่ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอร้องงานผลการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนปี ๒๕๕๘
อ้างอิง อนุมัติ ผจก.กฟจ.เลย เลขที่ น.๑.ลย.(คป.)- ๒๔๙๐.ลว. ๒๙.ก.ย.๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.เลย

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงอนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนสำหรับใช้งานบ คพม. ปี ๒๕๕๘
จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่ ๓๐๐๑๐๗๖๓๔ ลว. ๒๙ ก.ย.๒๕๕๘ รายละเอียดที่แจ้งอยู่แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้รับผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้.-

๒.๑การจัดซื้อส่งมอบ

กฟจ.เลย ได้สั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตจาก บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ซึ่งทางบริษัท ฯ
ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟจ.เลย เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๕๘ และบริษัท ฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๕
ต.ค.๒๕๕๘ ที่สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการจัดซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน
นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทางบริษัท ฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต ภายในกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขที่
ซื้อ

๒.๒การตรวจสอบสภาพทั่วไป

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนส่งมอบ	หน่วย	ตามสเปค กฟผ.กำหนด
๑.	๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๒	เสาคอนกรีต ๙ เมตร	๔๕	ต้น	๔๕	ต้น	ถูกต้องตามสเปค กฟผ.
๒.	๑-๐๐-๐๐๔-๐๐๐๓	แผ่นสหมอบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๕๐ มม.	๒๔๕	อัน	๒๔๕	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟผ.
๓.	๑-๐๐-๐๑๑-๐๐๐๑	คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๑๔๔	ท่อน	๑๔๔	ท่อน	ถูกต้องตามสเปค กฟผ.

๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวคณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ มี
จำนวนครบถ้วนถูกต้องตามสเปค กฟผ. และจัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้นจึงเห็นควรรับ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตดังกล่าวไว้ใช้งานพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้กับ บริษัท
เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

กฟจ.เลย

เรียน ผ.ค.บ.,กส.ปป.

-อนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสมคิด มั่นพรหม) ผ.ค.บ.กฟจ.เลย

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอรรถรัตน์ ยืนดิรัมย์) ผ.ค.บ.กฟจ.เลย

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุวัตร อดุลคำเที่ยง) ผ.ค.บ.กฟจ.เลย

(นายประศาสน์ กระจำน้อย)
ช.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.เลย

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘