



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

การไฟฟ้าจังหวัดเลย
เลขรับที่ 3039
วันที่ 30 พ.ย. 58
เวลา 16.15

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เลขที่ ฉ.๑วสพ.(งธก) - ๓๓๔๗/๕๘

ถึง กฟจ.ลย.

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานปรับปรุงบ้านพักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังสะพุง จ.เลย
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ จ.ป. ๐๐๒/๒๕๕๘ ลว. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.ลย.

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม มาสเตอร์โปรคเจกต์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๔ ต.นาอาน อ.เมืองเลย ๔๒๐๐๐ เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงอาคารบ้านพักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน ๑ รายการ ตามแบบเลขที่ QG๗-๐๑๗/๕๘๐๓๔ (แผ่นที่๑-๙) ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๗๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเบิกจ่ายจากงบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๕๘ รหัสบัญชี ๕๓๐๕๒๐๒๐ กำหนดการเบิกจ่ายเงิน ๑ วงด(งวดเดียว) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้ส่งมอบพื้นที่ เริ่มต้นวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๘ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๕๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกที่ มท.๕๓๐๘/ลย.๒๐๖๔๔/๒๕๕๘ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๘ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๘

๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม มาสเตอร์โปรคเจกต์ (ผู้รับจ้าง) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ขอส่งมอบงานปรับปรุงบ้านพักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย


๒.๓ ตามบันทึก ฉ.๑วสพ.(กป.)๑๓๔๔/๕๘ ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบแล้วพร้อมแจ้งว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม มาสเตอร์โปรคเจกต์ (ผู้รับจ้าง) ได้ดำเนินการงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบ และรายละเอียดในใบสั่งจ้างทุกประการ ในวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ (ตั้งแต่วันที่ ๓ ต.ค. - ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘)


๓. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ


คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบ รายละเอียดในสัญญาจ้างทุกประการ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ โดยดำเนินการเกินกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่(ตั้งแต่วันที่ ๓ ต.ค. - ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘) จึงเห็นควรตรวจรับงาน และอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม มาสเตอร์โปรคเจกต์ (ผู้รับจ้าง) มีรายละเอียด ดังนี้

๑. เงินค่าจ้างตามสัญญา จำนวนเงิน ๔๗๒,๐๐.- บาท
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (๔๗๒,๐๐๐ + ๐.๐๗) จำนวนเงิน ๓๓,๐๔๐.-บาท
๓. ค่าปรับรายวันตามสัญญาจ้าง (๔๗๒ x ๔๙) จำนวนเงิน ๒๓,๑๒๘.-บาท
- คงเหลือเงินที่ต้องจ่ายให้กับ (ผู้รับจ้าง) (๔๗๒,๐๐๐ + ๓๓,๐๔๐ - ๒๓,๑๒๘) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘๑,๙๑๒.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบเอกสารต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธณิต ธนะภักดิ์) ผจก. กฟส.วสพ.

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมคิด มั่นพรหม) หผ.กส. กฟจ.ลย.

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุรพล ทองเพชร) หผ.บต. กฟส.วสพ.

รณ.ชน.,มป.

ดิฉันขอไว้



(นายสายัณห์ แสงสว่าง)

ผจก.กฟจ.เลย

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘