



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ

ถึง ผจก.กฟจ.เลย

เลขที่

วันที่ 30 พ.ย. 2558

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตจากการจัดซื้อ

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟจ.เลย เลขที่ ฉ.๑ ลย.(คป) ๓๑๑๒ ลว. ๒๗ พ.ย.๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.เลย

#### ๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง อนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ขาดแคลน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานของผู้ใช้ไฟ  
ปี ๒๕๕๘ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๐๙๗๘๗๘ ลว. ๒๗ พ.ย.๒๕๕๘ รายละเอียดที่แจ้งอยู่แล้วนั้น

#### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้รับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๘

##### ๒.๑ การจัดซื้อส่งมอบ

บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟจ.เลย เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๕๘ และได้ส่ง  
มอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๘ ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับ  
ถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทาง บริษัทฯ ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่ซื้อ

##### ๒.๒ การตรวจสอบสภาพทั่วไป

๒.๒.๑ เสาคอ. ๘ เมตร จำนวน ๑๖๙ ต้น มีจำนวนครบถ้วนถูกต้องตรงตามสเปค กฟจ.กำหนด

๒.๒.๒ คอน คอ. ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๒๐๑ ท่อน มีจำนวนครบถ้วนถูกต้องตรง  
ตามสเปค กฟจ.กำหนด

##### ๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวนดังกล่าว ถูกต้องตรง  
ตามสเปค กฟจ. จึงเห็นควรรับไว้ใช้งานและอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ ผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด มั่นพรหม) ผจก.กฟจ.เลย

30 พ.ย. 2558

ทผ.คบ., กส., ปบ.กฟจ.เลย

ทราบ ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริยรัตน์ ยืนติรมย์) ขผ.คบ.กฟจ.เลย

30 พ.ย. 2558

(นายสาย์ยันธ์ แสงสว่าง)

ผจก.กฟจ.เลย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรรุชชัย ศรีเดช) พชง.๗ ผบ.กฟจ.เลย

30 พ.ย. 2558