



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๑ (1)

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ . ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)- /๒๕๕๘ วันที่
เรื่อง รายงานการตรวจรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น
อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๕๐๕๓๑ ลว. ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน ชจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๒๒๙๔๒ ลว.๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๘ ซึ่งต้องเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดนภ.(คป)-๒๕๗/๒๕๕๘ ลว.๑๕ พ.ค.๒๕๕๘ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟจ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ.ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เขียวแหลม ผผ.กส.กฟจ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คบ.กฟจ.นภ.

๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปป.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัดได้จัดส่งเสาคอนกรีตขนาด ๑๒ เมตรตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๗๐	๒๐	๑๔ พ.ค.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๘๔	๒๐	๑๘ พ.ค.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๑๕	๒๐	๑๘ พ.ค.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตรจำนวน ๖๐ ต้น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติส่งจ่ายเงินให้บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้