



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๑(๑)

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.๑นภ.(คป)-๔๖๓ /๒๕๕๘

วันที่

เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต

อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๕๐๘๐๐๑ ลว. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน ชกภ.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๙๖ ต้น เป็นเงิน ๑๓๓,๙๒๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๕๒๔๑๒ ลว.๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ ซึ่งต้องส่งเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๙๖ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๒๘ ส.ค ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.๑นภ.(คป)-๔๖๓/๒๕๕๘ ลว ๒๘ ก.ค.๒๕๕๘ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.กส.กฟจ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ช.ค.บ.กฟจ.นภ.

๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ช.ค.บ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๘ เมตรตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๕	๔๖	๓ ส.ค.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๖	๕๐	๓ ส.ค.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๙๖	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๙๖ ต้นครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๙๖ ต้นไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้