



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๑๐๗

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.๑นภ.(คป)- /๒๕๕๘ วันที่
เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต
อ้างอิง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๕๐๙๐๑๘ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน ขจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างอิง บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๕ ต้น ,คอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อน,คอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนและสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน เป็นเงิน ๒๖๒,๗๗๕.-บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๗๐๖๗๐ ลว.๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘ ซึ่งต้องส่งเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๕ ต้น ,คอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อน,คอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน และสมอบก๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างอิงฉ.๑นภ.(คป)-๕๘๗/๒๕๕๘ ลว ๑๖ ก.ย.๒๕๕๘ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑. นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผจก.กฟจ.นภ.

๒.๒.๒. นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คบ.กฟจ.นภ.

๒.๒.๓. นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัดได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๗๒	๕๐	๒๑ ก.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๗๓	๕๐	๒๑ ก.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๗๔	๒๕	๒๒ ก.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๒๕	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัดได้จัดส่งคอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๗๕	๕๐	๒๑ ก.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม ตามรายละเอียด

ดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๗๖	๕๐	๒๑ ก.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๖ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. ตามรายละเอียด

ดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๗๘	๗๕	๒๑ ก.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๗๗	๗๕	๒๑ ก.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๗๙	๕๐	๒๑ ก.ย.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๕ ต้น ,คอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อน,คอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนและสมอบก๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๕ ต้น ,คอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อน,คอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนและสมอบก๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน ไว้ใช้งาน และนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๔ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒๖๒,๗๗๕.- บาท
เป็น ๑๘,๓๙๔.๒๕ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๘๑,๑๖๙.๒๕ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#๕๕๗.๑๗.
อธิบดีกรมการ
30 ก.ย. 2558

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ขผ.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ขผ.ปป.กฟจ.นภ.