



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟผ.นภ.

เลขที่ ฉ.ดณ.ก(คป)- ๑๕๑ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าในสังกัด กฟผ.นภ.

ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ รายการ

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟผ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,คอนสปีน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน เป็นเงิน ๔๑๒,๔๕๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม PO ๓๐๐๑๑๒๔๖๒๗ ลว.๑๗ ก.พ.๕๙ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ รับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,คอนสปีน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟผ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดณ.ก(คป)-๙๐/๒๕๕๙ ลว.๑๗ ก.พ.๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟผ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ.นภ.ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผจก.กฟผ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.คบ.กฟผ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟผ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๖๕	๕๔	๑๔ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๖๖	๕๓	๑๔ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๑๖๗	๕๓	๑๔ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๕๘	๒๐	๑๐ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง คอนสปีน คอร. ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.

ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๕๙	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๖๐	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็นเงิน		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๖ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง คอนสปีน คอร. ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.

ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๖๑	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๖๒	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็นเงิน		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๗ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง คอนสปีน คอร. ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.

ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๖๓	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๖๔	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็นเงิน		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,คอนสปีน คอร. ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควร **รับเข้าคลัง** ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,คอนสปีน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อนไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟผ.มก. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๕ รายการ

เป็นเงิน ๔๑๒,๔๕๐.- บาท

-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็น ๒๘,๘๗๑.๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๔๑,๓๒๑.๕๐ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นว.คย.

ดำเนินการ
[Signature]

๒๘ ส.ค. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายขวัญชัย เดียบแหลม ผ.กส.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายศักดิ์พล แสนอาจโท พห.๓.ค.บ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสุรินทร์ ศรีจันทร์ ผ.บ.บ.กฟผ.นภ.