



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)- ๑๖๑ /๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต
อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๖๐๓๐๐๗ ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒๒๐ ต้น,คอน คอ. ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๕๐ ท่อน และคอน คอ. ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อน เป็นเงิน ๓๘๔,๓๕๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๒๘๑๒๙ ลว.๑ มี.ค. ๒๕๕๙ ทางบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องส่งเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒๒๐ ต้น,คอน คอ. ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๕๐ ท่อน และคอน คอ. ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๑ เม.ย.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดนภ.(คป)-๑๐๘/๒๕๕๙ ลว ๒๙ ก.พ.๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑. นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผจก.กฟจ.นภ.

๒.๒.๒. นายภักพล แสนอาจโท พพต.๗.คป.กฟจ.นภ.

๒.๒.๓. นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๘	๔๘	๗ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๓๙	๕๐	๙ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๔๐	๕๐	๙ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๐๕๘	๕๐	๒๑ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๕	๐๕๙	๒๒	๒๑ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๔๙	๕๐	๑๔ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๔๘	๑๕๐	๑๔ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอร์.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒๒๐ ตัน.,คอน คอร์. ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๕๐ ท่อน และคอน คอร์. ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน ครบถ้วนแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอร์.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒๒๐ ตัน.,คอน คอร์. ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๕๐ ท่อน และคอน คอร์. ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน ไว้ใช้งาน และนำเรียน ผจก.กฟผ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ

-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๓๘๔,๓๕๐.- บาท

เป็น ๒๖,๙๐๔.๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๑๑,๒๕๔.๕๐.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔๔๖.๑๖.
อำนวยการ
จกฟผ

- 1 เม.ย. 2559

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายขวัญชัย เจียบแหลม ผจก.ส.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.ค.บ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสุรจันท์ ศรีจันทะ ขผ.ป.บ.กฟผ.นภ.