



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)- ๖๘/๒๕๕๙ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต
อ้างอิง ใบแจ้งหนี้ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๓๖๓๓ ลว. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างอิง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๐ ต้น , เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๗๐ ต้น เป็นเงิน ๓๘๙,๕๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๑๒๕๕๖ ลว.๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ทางบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องส่งเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๗๐ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างอิงฉ.อนภ.(คป)-๑๗/๒๕๕๙ ลว ๑๑ ม.ค.๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑. นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.กส.กฟจ.นภ.

๒.๒.๒. นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.คป.กฟจ.นภ.

๒.๒.๓. นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๕๕๖๒	๓๐	๑๓ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๕๕๖๖	๕๐	๑๔ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๘๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๕๕๖๓	๑๐	๑๓ ม.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๕๕๕๘	๒๐	๑๒ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๓๕๕๘๒	๒๐	๑๙ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๓๕๕๘๔	๒๐	๒๑ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๗๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๗๐ ต้น ครบถ้วนแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๗๐ ต้น , ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๒ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๓๘๙,๕๐๐.- บาท
เป็น ๒๗,๒๖๕.- บาท
รวมเป็นเงิน ๔๑๖,๗๖๕.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผ.ด.ง
อ.ก.พ.ท.ร

(นายวิรัตน์ โคตรชา)
รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นภ.

3 ม.ร.๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันท์ ศรีจันทะ ขผ.ปบ.กฟจ.นภ.