



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)- ๕๒๔/๒๕๕๙

เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต

อ้างอิง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๖๐๒๐๑๒ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟผ.นภ.

วันที่ - ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟผ.นภ.ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างอิง บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๕ ต้น ,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น,คอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม จำนวน ๑๐๐ ท่อน, คอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม จำนวน ๑๐๐ ท่อน เป็นเงิน ๔๐๔,๑๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๑๒๓๕๗๕ ลว.๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙ ทางบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๕๙ ซึ่งต้องส่งเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๕ ต้น ,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น,คอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม จำนวน ๑๐๐ ท่อน, คอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม จำนวน ๑๐๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟผ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างอิงฉ.อนภ.(คป)-๘๑/๒๕๕๙ ลว ๑๕ ก.พ.๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟผ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑. นายขวัญชัย เญียบแหลม ผผ.กส.กฟจ.นภ.

๒.๒.๒. นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.คป.กฟจ.นภ.

๒.๒.๓. นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปป.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตรตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๙๐	๔๘	๑๖ ก.พ.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๑๖	๓๗	๒๖ ก.พ.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๘๕	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เบสท์-แพคคอนกรีต จำกัดได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตรตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๑๔	๑๕	๒๕ ก.พ ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๑๘	๒๐	๑๘ ก.พ.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๓๕	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เบสท์-แพคคอนกรีต จำกัดได้จัดส่งคอน คอร ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม ตาม
รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๘๗	๑๐๐	๑๘ ก.พ ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๖ บริษัท เบสท์-แพคคอนกรีต จำกัดได้จัดส่งคอน คอร ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม ตาม
รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๘๘	๑๐๐	๑๘ ก.พ ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เบสท์-แพคคอนกรีต จำกัดได้จัดส่งคอน คอร ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม ตาม
รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๑๗	๑๐๐	๒๖ ก.พ ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
ได้จัดส่ง เสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๕ ต้น ,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น,คอน คอร.ขนาด
๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม จำนวน ๑๐๐ ท่อน, คอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอน
คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม จำนวน ๑๐๐ ท่อนครบถ้วนแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การทดสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต
ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๕ ต้น,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น,คอน คอร.ขนาด๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม
จำนวน๑๐๐ท่อน,คอนคอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มมจำนวน ๑๐๐ท่อนและคอนคอร.ขนาด๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม
จำนวน ๑๐๐ ท่อน , ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟผ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๕ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๔๐๔,๑๐๐.- บาท
เป็น ๒๘,๒๘๗.- บาท
รวมเป็นเงิน ๔๓๒,๓๘๗.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แฉ.ค
ดี/พมท

(นายวิรัตน์ โคตรชา)
รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.นภ.

๗ มิ.ย. ๕๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ทผ.กส.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.คบ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันท์ ศรีจันทะ ขผ.ปป.กฟผ.นภ.