



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สมช.กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ถึง ผอ.กฟภ.นบ.

เลขที่ ฉ.๓นบ.(ก.)- ๕๖๖ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๔ รายการ

เรียน ผอ.กฟภ.นบ.ผ่าน รณ.(ว) กฟภ.นบ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามใบแจ้งหนี้ บริษัท เบลท์-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๕1๖๒๓๐๐๐๖ บริษัท เบลท์-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสา คอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๕๕ ต้น เสา คอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๑ ต้น และ คอนกรีต ๓๐๐*๓๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนกรีต ๓๐๐*๓๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนเป็นเงิน ๒๒๔,๕๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น

๒.ข้อมูลเบื้องต้น

๒.๑ ตาม PO ๓๐๐๓๒๐๒1๖๕๒ ศว.๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙ ทางบริษัท เบลท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องส่งเสา คอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๕๕ ต้น เสา คอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๑ ต้น และคอนกรีต คอนกรีต ๓๐๐*๓๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนกรีต ๓๐๐*๓๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนจัดส่งถึง กฟภ.นบ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามใบแจ้งหนี้เอกสารใบไม่เกินวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๕๙

๒.๒ ตามใบสั่งที่อ้างถึงฉ.๓นบ.(ก.)-๕๖๖/๒๕๕๙ ลง ๒๓ ก.ย.๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟภ.นบ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นชุดตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.นบ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑ นายขวัญชัย เลิศนพธรรม ผอ.กฟภ.นบ.

๒.๒.๒ นายภัทรพล แสงอรุณโค โฆษก กฟภ.นบ.

๒.๒.๓ นายสุรจิณทร์ ศรีจันทร์ รองประธาน กฟภ.นบ.

๒.๓ บริษัท เบลท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอนกรีต ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๓	๐๓๙	๕๕	๓ ต.ค.๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๕	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เบลท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอนกรีต คอนกรีต ๓๐๐*๓๐๐*๒๕๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๐	๕๐	๓ ต.ค.๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เบลท์-แมค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอนกรีต ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบสั่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(คัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๑	๓๐๐	๓๑.๑๒.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๓๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๖ บริษัท เบลท์-แมค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบสั่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(คัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๙	๒๐	๓๑.๑๒.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.สรุปยอดหนี้

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของ บริษัท เบลท์-แมค คอนกรีต จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบลท์-แมค คอนกรีต จำกัด ได้รับ คอนกรีต ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๕๕ คัน, เสา คอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ คัน, เสาคอนกรีต ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๑๐๐ คัน, และคอนกรีต คอนกรีต ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๖ คัน ที่มอบให้ไว้แล้ว ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดส่งมอบตามที่ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท เบลท์-แมค คอนกรีต จำกัด แล้ว ตั้งแต่วัน จึงเห็นควรรับเสา คอนกรีต ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๕๕ คัน, เสา คอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ คัน, เสาคอนกรีต ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๑๐๐ คัน, และคอนกรีต คอนกรีต ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๖ คัน ที่มอบให้ไว้แล้ว และนำเรียน คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เบลท์-แมค คอนกรีต จำกัด จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่ายืมค้ำประกันของบริษัท จำนวน ๔ รายการ
-จ่าย ค่าเช่าเรือลำนาน้ำ ๓๗๖

เป็นเงิน ๒๒๔,๕๐๐.- บาท
เป็น ๑๕,๔๐๘.- บาท
รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๙๐๘.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๔.๑๒.๕๙

อริยาพร พร

(นายอภิรักษ์ ไชยชนะ)

กรรมการ บริษัท เบลท์-แมค คอนกรีต จำกัด

11/๐๓/๖๐

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันท์ เลียบนาค ผ.ก.ค.กฟผ.น.ก.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ แสนอาจไข ข.ร.ด.ค.ค.กฟผ.น.ก.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันท์ สิริจันทร์ จ.ค.ค.ค.กฟผ.น.ก.