



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)- ๕๒๑ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ
อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๖๐๙๐๐๒
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน รจก.(บ) กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๔๐ ท่อน และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๔๐ ท่อนเป็นเงิน ๘๘,๘๘๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๓๑๙๒๑๗๔ ลว.๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙ ทางบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องส่งคอนคอร.ขนาด๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๔๐ ท่อน และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๔๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดนภ.(คป)-๔๗๗/๒๕๕๙ ลว ๒๙ ส.ค.๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟภ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑. นายขวัญชัย เดียบแหลม ผผ.กส.กฟภ.นภ.

๒.๒.๒. นายภักพล แสนอาจโท พพต.๗.คป.กฟภ.นภ.

๒.๒.๓. นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๕๒	๑๐๐	๒ ก.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๕๓	๔๐	๒ ก.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๔๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒๕ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๕๑	๕๐	๖ ก.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง คอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อน และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนครบถ้วนแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อน และคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนไว้ใช้งาน และนำเรียน ผจก.กฟภ.นภ. พิจารณามัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๘๘,๘๘๐.- บาท
เป็น ๖,๒๒๑.๖๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๙๕,๑๐๑.๖๐ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เดียบแหลม ทส.ลส.กฟภ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.ค.บ.กฟภ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ขพ.ปบ.กฟภ.นภ.

#๙๙.ค.บ.

อ.ไพฑูริย์
อ.ศิริ

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙