



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)- ๖๗๑ /๒๕๕๔ วันที่
เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๒ รายการ
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามใบแจ้งหนี้ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๖๑๑๐๒๒ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น,และเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น เป็นเงิน ๒๓๖,๖๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๒๑๕๗๘๐ ลว.๑ พ.ย. ๒๕๕๔ ทางบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๔ ซึ่งต้องส่งเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น,เสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๑ ธ.ค.๕๔)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดนภ.(คป)-๖๐๗/๒๕๕๔ ลว. ๑ ต.ค.๒๕๕๔ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๔ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑. นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.กส.กฟจ.นภ.

๒.๒.๒. นายภักพล แสนอาจโท พพต.๗.คป.กฟจ.นภ.

๒.๒.๓. นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๔	๕๐	๑๔ พ.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๓๕	๕๐	๒๕ พ.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๓๙	๒๐	๒๕ พ.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๙๘	๒๐	๑๔ พ.ย.๕๔	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

SECRET