



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.ฉนภ.(คป)- ๕๗ /๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รายการ

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่ บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖๖ ต้น,คอน1๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน,เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๒๕๑๒๕๒ ลว.๗ ก.พ. ๒๕๖๐ ทางบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ รับเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖๖ ต้น,คอน1๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๐)

๒.๒ ตามบันทึกที่ฉ.ฉนภ.(คป)-๕๑/๒๕๖๐ ลว.๗ ก.พ. ๒๕๖๐ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เญียบแหลม ผจก.กส.กฟภ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.คป.กฟภ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียด

ดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๗๔๔๔	๒๒	๙/๒/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๗๕๐๐	๒๒	๙/๒/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๓๗๗๕๑	๒๒	๙/๒/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๖	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๗๗๕๒	๑๐๐	๙/๒/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท ทักซิณ คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง ค่า เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖๖ ต้น,คอน๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับค่า เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖๖ ต้น,คอน๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๒ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐.- บาท
เป็น ๒๑,๕๖๐.- บาท
รวมเป็นเงิน ๓๒๙,๕๖๐.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผ.ตบ
อภิเทพพร

(นายวิรัตน์ โคตรชา)
รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นภ.

10 กพ 60

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เดียบแหลม ผจก.ส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภักพล แสนอาจโท พต.ต.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ขณ.ปป.กฟจ.นภ.