



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)- ๔๓ /๒๕๖๐

วันที่ ๒๗/ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ รายการ

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น,คอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน, คอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนและสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๖๐๐ แผ่น เป็นเงิน ๔๐๔,๔๕๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๒๓๑๔๒๑ ลว.๑๓ ธ.ค.๒๕๕๙ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๙ รับเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น, เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น,คอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อน, คอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๕๐ ท่อนและสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม.จำนวน ๖๐๐ แผ่น จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๖๐)

๒.๒ ตามบันทึกที่ฉ.ดนภ.(คป)-๖๔๕/๒๕๕๙ ลว.๑๓ ธ.ค.๒๕๕๙ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เดียบแหลม ผจก.กฟภ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พพต.๗.คบ.กฟภ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ขม.ปป.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๔๖๖	๕๐	๑๙ /๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๔๖๙	๕๐	๒๐/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๔๗๐	๒๐	๒๐/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๔๖๕	๒๐		ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง คอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๙๗๒	๕๐	๒๐/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๖ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง คอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๙๗๓	๕๐	๒๐/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๕๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๗ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง สมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๙๖๗	๕๐	๑๙/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๙๖๘	๕๐	๑๙/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๙๗๑	๕๐	๑๙/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๐๙๗๔	๕๐	๒๑/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๕	๐๙๗๕	๕๐	๒๑/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๖	๐๙๗๖	๕๐	๒๑/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๗	๐๙๗๗	๕๐	๒๑/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๘	๐๙๘๗	๕๐	๒๑/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๙	๐๙๗๙	๕๐	๒๑/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๑๐	๐๙๘๐	๕๐	๒๑/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๑๑	๐๙๘๑	๕๐	๒๒/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๑๒	๐๙๘๒	๕๐	๒๒/๑๒/๒๕๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓. เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง ค่า เสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น, เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,คอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อน, คอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อนและสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๖๐๐ แผ่น ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับค่า เสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ ต้น, เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น, คอน ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อน, คอน ๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐ มม. จำนวน ๕๐ ท่อนและสมอบก ๕๕๐*๕๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๖๐๐ แผ่น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟผ.น. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๒ รายการ	เป็นเงิน	๓๓๒, ๐๐๐.- บาท
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็น	๒๓,๒๔๐.- บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๕๕,๒๔๐.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เจียมนพคุณ ผ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภักพล แสนอาจโท พต.ต.ค.น.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ขณ.ปป.กฟจ.นภ.

ทล.น.น. น.
อน.ม.ด.ด.ก.น.น.
ใน.น.น.ก.น.น.น.น.

๒.๕.๕.
(นายปิ่น ใจดี)
ผ.ก.กฟจ.นภ.
๕.๖.๕.๕.๕.