



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.ฉนภ.(คป)- ๑๒๕ /๒๕๖๐

วันที่

เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ รายการ

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่ บริษัท ทักซิณ คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๔๐ ต้น,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น,คอน๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน เป็นเงิน ๓๙๗,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม PO ๓๐๐๑๒๖๔๖๐๐ ลว.๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐ ทางบริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐ รับเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๔๐ ต้น,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น,คอน๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๖๐)

๒.๒ ตามบันทึกที่ฉ.ฉนภ.(คป)-๑๐๑/๒๕๖๐ ลว.๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เนียบแหลม ผ.กส.กฟภ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พพต.๗.คป.กฟภ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ช.ป.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๗๘๗๒	๖๐	๑๗/๓/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๗๘๗๗	๖๐	๒๐/๓/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๓๗๘๗๘	๒๐	๒๐/๓/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๔๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๗๘๗๑	๒๐	๑๗/๓/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๗๘๘๐	๒๐	๒๐/๓/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๔๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน ครร.สปัน ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม. ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๗๘๗๙	๑๐๐	๒๐/๓/๒๕๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง ค่า เสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๔๐ ต้น, เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น คอน๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน, ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับค่า-เสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๔๐ ต้น,เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น,คอน๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน, ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟผ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ	เป็นเงิน	๓๙๗,๐๐๐.- บาท
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็น	๒๗,๗๙๐.- บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๒๔,๗๙๐.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผ.อ.ว
อ.ก. นภ.นภ

นายวิวัฒน์ โคตรชา)
รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.นภ.

31/๓/๖๐

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เดียบแหลม ผ.กส.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภัคพล แสนอาจโท พพด.๗.คบ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ขณ.ปบ.กฟผ.นภ.