



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)- ๑๕๑ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าในสังกัด กฟภ.นภ.
ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ รายการ
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,คอนสปีน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน เป็นเงิน ๔๑๒,๔๕๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม PO ๓๐๐๑๑๒๔๖๒๗ ลว.๑๗ ก.พ.๕๙ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ รับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,คอนสปีน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนสปีน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.อนภ.(คป)-๙๐/๒๕๕๙ ลว.๑๗ ก.พ.๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.นภ.ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เกือบแหลม ผผ.กส.กฟภ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.คป.กฟภ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๖๕	๔๔	๑๔ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๖๖	๔๓	๑๔ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๑๖๗	๔๓	๑๔ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๓๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๕๘	๒๐	๑๐ มี.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๒๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๕ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง คอนสปีน คอ. ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.
ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๕๙	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๖๐	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็นเงิน		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๖ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง คอนสปีน คอ. ๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.
ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๖๑	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๖๒	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็นเงิน		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๗ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง คอนสปีน คอ. ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.
ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๖๓	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๖๔	๕๐	๑๐ มี.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็นเงิน		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓. เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้
จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,คอนสปีน คอ.
๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอนสปีน คอ.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนสปีน
คอ.๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ
คุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรสั่งจ่าย ๘ เมตร จำนวน
๑๓๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ,คอนสปีน คอ.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน,คอนส
ปีน คอ.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน และคอนสปีน คอ.๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อ,
ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟผ.นภ. พิจารณานอมนัดสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีตจำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๕ รายการ	เป็นเงิน ๔๑๒,๔๕๐.- บาท
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็น ๒๘,๘๗๑.๕๐ บาท
	รวมเป็นเงิน ๔๔๑,๓๒๑.๕๐ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#๔๔.๑๖.

ดำเนินการ
[Signature]

๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เดียนหลม หม.กส.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภักดีพล แสนอาจโท พผด.๗.ค.บ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรินทร์ ศรีจันทร์ ชผ.บ.บ.กฟผ.นภ.