



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟผ.นภ.

เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)- ๒๙๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๙.

เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ

อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๖๐๖๐๐๓ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟผ.นภ.ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสา คอ.ร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น. เสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๐ ต้นและคอน คอ.ร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน เป็นเงิน ๓๙๙,๕๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม.PO ๓๐๐๑๑๕๘๖๓๔ ลว.๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ทางบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องส่งเสา คอ.ร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น.เสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๐ ต้นและคอน คอ.ร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อนจัดส่ง กฟผ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๑ ก.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.อนภ.(คป)-๒๙๖/๒๕๕๙ ลว ๓๑ พ.ค.๒๕๕๙ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟผ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑. นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.กส.กฟจ.นภ.

๒.๒.๒. นายภักพล แสนอาจโท พพด.๗.ค.บ.กฟจ.นภ.

๒.๒.๓. นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ป.บ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอ.ร.ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๙๙	๕๐	๖ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๗๓	๕๐	๖ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๖๑	๕๐	๒ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๓๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๗๔	๒๐	๖ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๘๐	๒๐	๖ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม ตาม
รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ตัน)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๗๖	๑๐๐	๖ มิ.ย.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๐๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
ได้จัดส่ง เสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น.เสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้นและคอน คอร.ขนาด
๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน, ครบถ้วนแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ
คุณภาพ โดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร
จำนวน ๑๓๐ ต้น.เสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้นและคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.จำนวน ๑๐๐
ท่อน ไว้ใช้งาน และนำเรียน ผจก.กฟผ.นภ. พิจารณานุมัติส่งจ่ายเงินให้บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จำกัด ตาม
รายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๓๗๐,๙๐๐.- บาท
เป็น ๒๕,๙๖๓.- บาท
รวมเป็นเงิน ๓๙๖,๘๖๓.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#๒๕๖.๑๖.
คำพิพากษา
๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เดียบแหลม ทผ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภัคพล แสนอาจโท พผด.๗.คบ.กฟผ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทะ ขผ.ปบ.กฟผ.นภ.