



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟผ.นภ.
เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)- ๒๔๑ /๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง รายงานการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ รายการ
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟผ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่า เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๑๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น เป็นเงิน ๓๐๗,๙๕๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๔๖๙๐๙ ลว.๒๕ เม.ย.๕๕ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๕๕ รับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๑๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น จัดส่ง กฟผ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๓ มิ.ย.๕๕)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.อนภ.(คป)-๑๘๙/๒๕๕๕ ลว.๒๕ เม.ย.๕๕ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟผ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๕ ของ กฟผ.นภ.ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑.นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผจก.กฟผ.นภ.

๒.๒.๒.นายภักพล แสนอาจโท พต.๗.คป.กฟผ.นภ.

๒.๒.๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟผ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๓๕๒	๕๐	๒๓ พ.ค.๕๕	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๓๕๓	๕	๒๓ พ.ค.๕๕	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๓๕๔	๕๕	๒๓ พ.ค.๕๕	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๑๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๓๕๐	๒๐	๑๑ พ.ค.๕๕	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๓๕๑	๒๐	๑๑ พ.ค.๕๕	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๔๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๑๐ ต้น ,เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้นครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๑๐ ต้น , เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้นไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๒ รายการ	เป็นเงิน	๓๐๗, ๙๕๐.- บาท
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็น	๒๑, ๕๕๖.๕๐ บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๒๙, ๕๐๖.๕๐ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ.ดม
อภ.คทท

(นายวิรัตน์ โคตรชา)
รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นภ.
๑๐ พ.ค. ๖๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.ผ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายอัศพล แสนอาจโท พต.๗.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันท์ ศรีจันทะ ผ.ผ.ปบ.กฟจ.นภ.