

ตาราง ข. ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/แผนงาน ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดราชบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)

แนวทาง	งบประมาณ			งบประมาณใช้จริง (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ *		กรณีโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จให้ ระบุเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)	กรณีโครงการ ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ให้ระบุเหตุผล	ระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง	หน่วยดำเนินการ
	วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			ยอดเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (ของวงเงิน)	ยังไม่เบิกจ่าย	ผลผลิต งปม. (๑-๕)	ผลการ ดำเนินงาน (๑-๕)				
		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)										
แนวทางที่ ๑.๑.๑ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน													
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน													
๑. พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP	๕,๗๐๐,๐๐๐	๕,๗๐๐,๐๐๐	-	๕,๖๐๐,๐๐๐	-	-	๕,๖๐๐,๐๐๐		๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐ ก.พ. ๖๑ - ๘ ก.ย. ๖๑	สนง.อุตสาหกรรม
	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐			
แนวทางที่ ๑.๑.๒ เพิ่มศักยภาพภาคเกษตร													
โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย													
๑. การสนับสนุนการผลิต แปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มและ ประสิทธิภาพการผลิต	๔,๓๗๙,๘๐๐	๔,๘๕๕,๘๐๐	๓,๓๙๔,๐๐๐	-	-	-	-			-	ขอยกเลิกโครงการ		สนง.เกษตรและ สหกรณ์
	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-			-			
แนวทางที่ ๑.๑.๓ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและการบริการ													
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิถีชีวิต													
๑. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์วัดคงคาราม	๓,๒๘๓,๐๐๐	-	๓,๒๘๓,๐๐๐	-	-	-	-			-	ขอยกเลิกโครงการ		อำเภอโพธาราม
๒. พัฒนาคูณภาพบริการ รูปแบบ กิจกรรมและบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิถีชีวิต	๑๘,๓๔๑,๐๐๐	๔,๐๔๒,๐๐๐	๑๔,๒๙๙,๐๐๐	๑๘,๓๔๑,๐๐๐	๑,๗๐๙,๐๐๐.๐๐	๙.๓๒	-		๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อนุมัติ ๒๗ ต.ค. ๖๐	ศูนย์ศึกษาวิจัยฟื้นฟู ที่ดินเขาชะงุ้มฯ
๓. พัฒนาช่องทางตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-			-	ขอยกเลิกโครงการ		สนง.ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และอนุรักษ์													
๔. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ อุทยานเขาสูง	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๖,๒๓๐,๐๐๐	-	-	-		๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓ มี.ค. ๖๑ - ๑๙ ส.ค. ๖๑	โยธาธิการและผังเมือง
	๒๖,๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๗๑,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๙,๐๐๐.๐๐	๖.๙๖	-			-			
แนวทางที่ ๑.๑.๔ พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม													
โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน													
๑. สร้างฐานความรู้และทักษะอาชีพใน โครงการตามพระราชดำริ	๖,๕๐๐,๐๐๐	๕,๘๓๗,๗๐๐	๕,๙๑๖,๓๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๘๙,๙๖๔.๐๐	๑๖.๗๗	-		๓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗ ธ.ค. ๖๐ - ๑๓ ส.ค. ๖๐	โรงเรียนรุจิรพัฒน์
๒. สอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส	๑,๐๑๖,๓๐๐	-	๑,๐๑๖,๓๐๐	๑,๐๑๖,๓๐๐	๙,๘๖๗,๗๗๐.๐๘	๙๗.๐๙	-		๓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อนุมัติ ๑๖ ต.ค. ๖๐	วิทยาลัยการอาชีพ บ้านโป่ง

แนวทาง	งบประมาณ			งบประมาณใช้จริง (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ *		กรณีโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จให้ ระบุเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)	กรณีโครงการ ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ให้ระบุเหตุผล	ระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง	หน่วยดำเนินการ
	วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			ยอดเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (ของวงเงิน)	ยังไม่เบิกจ่าย	ผลผลิต งปม. (๑-๕)	ผลการ ดำเนินงาน (๑-๔)				
		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)										
๓. พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	๑,๖๘๐,๙๐๐	๒๐,๐๐๐	๑,๖๖๐,๙๐๐	๑,๖๘๐,๙๐๐	๑,๓๘๙,๕๕๐.๐๐	๘๒.๖๗	-		๓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อนุมัติ ๑๔พ.ย. ๖๐	สนง.พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
๔.เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย ในชีวิต	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	๓,๒๔๔,๔๐๐	๓๙๓,๔๐๐.๐๐	๑๒.๑๓	-		๓	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	อนุมัติ ๓,๒๔๔,๔๐๐ ส่งคืน ๔๕๕,๖๐๐	อนุมัติ ๔ ธ.ค. ๖๐	ปภ
๕. ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและ วัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๔๐,๘๐๐.๐๐	๓๖.๐๒	-		๓		อยู่ระหว่างจัดสรร งบประมาณให้ สพท. ที่ เกี่ยวข้อง และดำเนินการ ประชุม คกก.	อนุมัติ ๗ พ.ย. ๖๐	ศึกษาธิการ สพป. ๑,๒ สพม. ๘
๖. ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-		๓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อนุมัติ ๗ พ.ย. ๖๐	ศึกษาธิการ สพป.๑, ๒
๗. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ	๗๙๙,๙๐๐	๗๙๙,๙๐๐	-	๗๙๙,๙๐๐	๑๙๐,๒๐๐.๐๐	๒๓.๗๘	-		๓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อนุมัติ ๗ พ.ย. ๖๐	ศึกษาธิการ สพป.๑, ๒
๘. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลคอนคั้ง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)	๔,๙๘๓,๐๐๐	-	๔,๙๘๓,๐๐๐	๔,๙๘๓,๐๐๐	-	-	๔,๙๘๓,๐๐๐			-	อนุมัติโครงการ		อำเภอดำเนินสะดวก
๙. ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโป่งกระทิง-จอมบึง ที่ กม.๘๕+๐๐๓ (อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐			-	อนุมัติโครงการ		แขวงทางหลวงราชบุรี
๑๐. ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสระกระเทียม-คลองอี่จาง ที่ กม.๗๕+๒๐๐(ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณแยกหนองโพ) (อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐			-	อนุมัติโครงการ		แขวงทางหลวงราชบุรี
๑๑. ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านเลือก -หนองตากยา ที่ กม.๘+๐๐๐ (ติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ วัดเฉลิมอาสน์) (อนุมัติเพิ่มเติม ๑)	๑,๖๗๙,๘๐๐	-	๑,๖๗๙,๘๐๐	๑,๖๗๙,๘๐๐	-	-	๑,๖๗๙,๘๐๐			-	อนุมัติโครงการ		แขวงทางหลวงราชบุรี
๑๒. ติดตั้งไฟส่องสว่าง เส้นทาง สายทุ่งไม้แดง-น้ำตกเก้าชั้น อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๑๐๐,๐๐๐			-	ยังไม่เสนออนุมัติ		แขวงทางหลวงราชบุรี

แนวทาง	งบประมาณ			งบประมาณใช้จริง (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ *		กรณีโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จให้ ระบุเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)	กรณีโครงการ ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ให้ระบุเหตุผล	ระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง	หน่วยดำเนินการ
	วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			ยอดเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (ของวงเงิน)	ยังไม่เบิกจ่าย	ผลิต งปม. (๑-๕)	ผลการ ดำเนินงาน (๑-๔)				
		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)										
๑๓. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาหลวง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง (อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)	๑,๐๓๗,๖๐๐	-	๑,๐๓๗,๖๐๐	๑,๐๓๗,๖๐๐			๑,๐๓๗,๖๐๐			-	เสนออนุมัติ		อำเภอเมืองราชบุรี
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม													
๑๔. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองตาต บริเวณท่าราบ (ช่วงที่ ๒) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	๖,๒๗๒,๐๐๐	-	๖,๒๗๒,๐๐๐	๕,๕๘๙,๐๐๐	-	-	-		๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒ ก.พ. ๖๑ - ๑๙ ก.ย. ๖๑	โยธาธิการและผังเมือง
๑๕. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองตาตบริเวณหน้าวัดสมณะ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๑๖,๔๖๔,๐๐๐	-	๑๖,๔๖๔,๐๐๐	๑๔,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-		๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘ ก.พ. ๖๑ - ๔ ธ.ค. ๖๑	โยธาธิการและผังเมือง
	๕๙,๗๓๓,๕๐๐.๐๐	๑๐,๖๐๓,๖๐๐.๐๐	๔๙,๑๒๙,๙๐๐.๐๐	๕๗,๐๓๐,๙๐๐.๐๐	๕,๔๙๐,๖๘๔.๐๘	๙.๖๓	-			๓๓๕,๐๐๐.๐๐			
รวมทั้งสิ้น	๙๑,๗๗๔,๕๐๐.๐๐	๒๐,๓๔๕,๖๐๐.๐๐	๗๑,๔๒๘,๙๐๐.๐๐	๘๗,๒๐๑,๙๐๐.๐๐	๗,๑๙๙,๖๘๔.๐๘	๘.๒๖	๘๔,๕๗๔,๘๑๖	ไม่ต้องกรอกข้อมูล		๔๓๕,๐๐๐.๐๐			

หมายเหตุ ๑ : - ให้ระบุให้ครบทุกโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

- ผลผลิตงบประมาณ ๑ = ด้านเศรษฐกิจ ๒ = ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๓ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ = ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ ๕ = ด้านการบริหารจัดการ

- ผลการดำเนินงาน ๑ = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ๒ = อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ = อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ ๔ = ดำเนินการแล้วเสร็จ