

รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ
๒. นางสาวณัฐภัทร สุขบุญ
๓. นางสาวสิริมา วัฒน
๔. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย
๕. นางสาวณัฐนันท์ บุญตาล
๖. นางปราณี วัตรสาร
๗. นายสุชาติ ไชยสัย
๘. นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์
๙. นางบุญญาดา บรรจงมั่งมี
๑๐. นางสาวปรางทิพย์ ชุมจันทร์
๑๑. นายสุนัน สังข์ทอง
๑๒. นางสาวณัฐธิ วงศ์เกย
๑๓. นางอนุชิตา ภาระเวช
๑๔. นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค
๑๕. นายพูลศักดิ์ ศรีธรรมย์
๑๖. พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)

คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร

แทน ปลัดจังหวัดยโสธร

แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร

แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวควินส์ ซาซโย
๒. นางสาวธริพา ทองล้วน
๓. พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง
๔. นางสาวลักษณ ลอยหา
๕. นางนภัสวรรณ โรจนะ
๖. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร
๗. นางสุกัญญา บุญลา

สำนักงานจังหวัดยโสธร

ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร.

โรงพยาบาลยโสธร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ โดยกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

งบรายจ่าย	ผลเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
งบลงทุน	๒๙	๕๕	๗๔	๘๗
งบประมาณภาพรวม	๓๒	๕๕	๗๖	๙๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔,๔๖๘.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๔๓๙.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๗ จัดลำดับเป็นลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๕๗๑.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๓๓.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๑

๒) งบประจำ จำนวน ๒,๘๙๗.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๖๐๖.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

จึงนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function)

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๙,๐๘๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวนเงิน ๕๘,๐๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๐,๘๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๘

ชลประทานยโสธร ในส่วนที่ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ที่เหลือจะเป็นงบดำเนินการเอง เป็นค่าแรงและมีหน่วยฝากเบิก มีการส่งเอกสารล่าช้า

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด : ขอเสนอให้แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

๑. โครงการใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน ให้ทำเป็นปฏิทินในการปฏิบัติงานแต่ละโครงการว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน และจะเบิกจ่ายได้ในช่วงไหน อย่างไร ผู้บริหารจะให้เห็นสถานะของโครงการที่อยู่ในกำกับดูแลของชลประทาน
๒. โครงการใดอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยฝักเบิก ให้ประสานกับหน่วยงานฝักเบิกว่ามีแผนงานโครงการอย่างไร และทำเป็นปฏิทินในการปฏิบัติงานแต่ละโครงการ ถึงขั้นตอนไหน และจะเบิกได้ในช่วงไหน อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบาย

แทน ทน.สถานีพัฒนา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔๗,๒๖๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
ที่ดินจังหวัดยโสธร ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๑

แทน ปฏิรูปที่ดิน : ได้รับงบลงทุน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดยโสธร ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๓ มีโครงการ ๒ โครงการ

๑. อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ดำเนินการได้ ๙๙% แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายต้นเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. โครงการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ตำบลกำแมด อำเภอกุตุขุม มีทั้งหมด ๓ งวด เบิกไปแล้ว ๑ งวด หมดสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง เรียกผู้รับจ้างมาชี้แจงว่าจะทำเสร็จเมื่อใด แต่ผู้รับจ้างชี้แจงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีค่าปรับประมาณ ๑ แสนบาท ติดปัญหาอุปสรรคที่ผู้รับจ้างรับงานหลายที่

ฝ่ายเลขานุการ : ขอเพิ่มเติมในส่วนของ กวพ. ได้มีแนวปฏิบัติในการจัดหพัสดด้วยวิธี e - market และ e - bidding ซึ่งระบบ e - bidding หากผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา และงานที่รับไว้เดิมนยังทำไม่ถึง ๗๐% จะติดไฟสีเหลือง ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิเข้ามาเสนอราคา ซึ่งจะสามารถลดปัญหาผู้รับจ้างรับงานหลายที่ได้

ทน.สำนักงานจังหวัด : สำนักงานจังหวัด ได้รับงบลงทุน ๔,๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลาง
ยโสธร ห้องน้ำและห้องประชุม วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกไปแล้ว ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท เหลืองวดสุดท้าย ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดตรวจงานวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถ้างานเสร็จสมบูรณ์สัปดาห์หน้าก็เบิกได้ ๑๐๐%

แทน ปลัดจังหวัด : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๗๙๐,๐๐๐ บาท
ยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๓ เหลืออีก ๒ โครงการ ได้แก่

๑. บ้านพักท่านปลัดจังหวัด ส่งมอบและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเบิกจ่ายประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๒. ปรับปรุงฉากหลังหอประชุมอำเภอเมือง จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๓๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐

มีจำนวน ๕ โครงการ และโครงการย่อย ๔ โครงการ เบิกไปแล้ว ๒ โครงการ ส่วนโครงการใหญ่เป็นโครงการถนนจัดรูป เป็นงบผูกพันปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙ งบประมาณเกือบ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการทำสัญญา เนื่องจากมีการปรับลดราคาน้ำมัน อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องไปต้นสังกัดพิจารณา

แทน ท้องถิ่นจังหวัด : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรร ๑๕๙ โครงการ ยโสธร จำนวนเงิน ๔๐๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการที่ยังไม่ดำเนินมี ๓ โครงการ
- โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงจากสนามฟุตบอลเป็นสนามกีฬาและลานกีฬา ๒ โครงการ อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปที่สำนักงานงบประมาณ
- โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ๑ โครงการ คือประปาหมู่บ้านของ อบต.กุดกง อ.คำเขื่อนแก้ว
- โครงการที่อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการถนนถ่ายโอนทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๔ โครงการ เป็นประปาหมู่บ้าน งบประมาณ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามไม่ทัน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- โครงการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการที่ลงนามไปแล้ว ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๗๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการที่เริ่มก่อสร้างแล้ว ๑๐๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ผลการเบิกจ่ายทั้งหมด ๙๔,๕๐๐,๗๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๗

ทน.สนจ. ยโสธร: เสนอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแยกบัญชี คือ

- โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นเงินงบประมาณเท่าใด
- โครงการที่มีผู้รับจ้างแล้ว มีคู่สัญญาแล้ว ที่สิ้นสุดสัญญาภายในปีงบประมาณ มีวงเงิน งบประมาณเท่าใด และที่จะเบิกจ่ายทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แทน ผอ.สพป.ยส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๔๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

เขต ๑ ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ๔๐,๒๕๕,๐๐๐ บาท ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๙ เป็นอาคารเรียน ๑๑ หลัง สัญญาสิ้นสุด มกราคม ๒๕๕๙ งดงานงวดสุดท้าย มกราคม ๒๕๕๙

ประธาน : เดือนหน้าลงไปคำนวณดูว่าสิ้นปีงบประมาณจะเบิกจ่ายได้ประมาณเท่าใด

แทน ผอ.สพป.ยส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท ได้ทำ PO แล้ว จำนวน ๓๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๗๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๔ เป็นอาคารเรียน ๑๕ หลัง งดงานที่ ๑ จะสิ้นสุด มิถุนายน ๒๕๕๘ คาดว่าเดือนหน้าจะเบิกได้ประมาณ ๔๐% ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ทำ PO มี ๒ รายการ คือ ๑.โรงเรียนบ้านน้อมเกล้า เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณซื้อจากอีกโรงเรียนหนึ่ง มาเป็นโรงเรียนน้อมเกล้า จะเคาะราคาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒. ซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสองคร เป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่สำนักงานงบประมาณ เพิ่งได้รับอนุมัติ และจะเปิดซองวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ ๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท ได้ทำ PO แล้ว
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จำนวน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๖๒๐,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๓ ที่เหลือ
๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท เป็นงานก่อสร้างโรงฝึกงาน มีทั้งหมด ๔ งาน หมดสัญญา
๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคโยธธ ได้รับงบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เทคนิคโยธธ มี ๒ รายการ คือ
๑.อาคารศูนย์วิทยบริการ งบประมาณ ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘ งาน ๗ งาน สิ้นสุดสัญญา มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นเดือนกันยายน
๒๕๕๘ น่าจะส่งงานไม่เกิน ๒ งาน
๒.เครื่องกลึง ซีเอ็นซี ทำสัญญาไว้นานแล้ว หมดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งมอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘

แทน นายแพทย์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโยธธ ได้รับงบประมาณ ๔๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO
สาธารณสุขจังหวัดโยธธ จำนวน ๓๒,๓๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๑๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๑
เหลืองบประมาณอยู่ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เป็นการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งยังไม่เบิกจ่าย มีปัญหาเรื่อง
การทำสัญญา ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการต่อแล้ว
-อาคารพยาบาล ๓๒ ห้อง โรงพยาบาลเลิงนกทา เบิกแล้ว ๑ งาน อีก ๑ งาน
อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
-อาคารพยาบาล ๒๔ ห้อง โรงพยาบาลป่าตึง ยังไม่ส่งงาน
-อาคารสถานีอนามัย ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท อ.ทรายมูล ยังไม่ส่งงาน
-คลินิกทำฟัน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นอีก
๑๐%

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดโยธธ ได้รับงบประมาณ ๘๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
โยธธ ๒๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๕
มีงบอยู่ ๒ ส่วน คือ ๑. อาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะส่ง
งานแรกประมาณมิถุนายน ๒๕๕๘
๒.ครุภัณฑ์ ๑ ตัว งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๙

ผู้บังคับการตำรวจ : ได้รับงบประมาณจำนวน ๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท ทำ PO ไปแล้ว ๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดโยธธ จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๑ มีทั้งหมดจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่
๑. งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ โรงพัก คือ สถานีตำรวจภูธรเมือง
โยธธ สถานีตำรวจภูธรป่าตึง และสถานีตำรวจภูธรกุดชุม เหลืองบประมาณที่ยังใช้ไม่หมด
๘๐๐,๐๐๐ บาท โอนคืนให้ตำรวจภูธรภาค ๓ จำนวนประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท เหลือ
๓๒๐,๐๐๐ บาท
๒. งบปรับปรุงห้องน้ำและห้องควบคุมจำนวน ๓ โรงพัก คือ สถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย
สถานีตำรวจภูธรไทยเจริญ และสถานีตำรวจภูธรคำผักกูด ซึ่งวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ได้ทำสัญญาที่สถานีตำรวจภูธรคำฝักกุด และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทำสัญญาที่
สถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัยกับสถานีตำรวจภูธรไทยเจริญ ซึ่งมีผู้รับจ้างแล้ว

๓. โครงการสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรทรายมูล ทั้งหมดประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นงบจัดสรร ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔ ล้าน
ดำเนินการเบิกงวดที่ ๑ แล้ว ติดปัญหาที่ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ แต่จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบ
ดำเนินการให้ทันภายในกำหนด

๔. โครงการสร้างที่ทำการโรงพักบึงแก งบประมาณจำนวนประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ เนื่องจากเป็นการสร้างต่อจากที่สร้างไว้แล้ว
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้วิศวกรไปตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร เพราะเป็นการต่อเติมจาก
การสร้างยังไม่เสร็จเมื่อหลายปีก่อน และจะเร่งรัดให้ทันตามกำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

๑๓ ๓๓ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสุกัญญา บุญลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ