

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินิทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวเตือนใจ สุขขัง | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นางสาวสิริมา วัฒนโน | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางปารณีย์ หงษ์ทอง | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๕. นายทองสุข บุตรราศรี | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร |
| ๖. นางสุนัน สันข์ทอง | แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๗. นางสาวลัก ธนบัตร | แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางเสี่ยม พรณพงษ์ศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๙. นางนภาพร สารเสวก | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร |
| ๑๐. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นางสาวอิริพา ทองล้วน | แทน ปลัดจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นายจิรวัฒน์ จานเชื้อ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นายปรีชา เจริญยศ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๑๕. นางสาวจินตนา เพียรรอดวงศ์ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๑๖. นางอนุชิตา ภาระเวช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๑๗. นางนภัชญา บัณฑิตครุฑ | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๑๘. นายสัญญา สระสงคราม | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๑๙. นายจิรภัทร ชาแท่น | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา |
| ๒๐. นายทวี มณีสาย | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๒๑. นายสุชาติ ไชยสัจ | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๒๒. นางสาวลักษณ ลอยหา | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๒๓. พ.ต.ท. บุญมี บัวรอง | แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร |
| ๒๔. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| ๑. สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร | ติดราชการ |
| ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ | ติดราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางจุลิศร สุขอุทัย | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๒. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |

๓. นายสุรียา พงษ์สุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๔. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕. นางสุกัญญา บุญลา สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็น รายไตรมาสซึ่งเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด จังหวัดยโสธรมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำมากจึงขอให้ทุกหน่วยช่วยกันเร่งรัด ติดตามทั้งในเรื่องของการก่องหนผู้กักพันให้ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และการเบิกจ่ายเงิน ให้ได้ตามเป้าหมายและตามงวดงานซึ่งทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อบรรเทา

ประธาน : -คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการก่องหนผู้กักพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ หากหน่วยงานใด ไม่สามารถดำเนินการก่องหนได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ อาจมีผลให้เงินงบประมาณพับไป หรือถูกโอนกลับหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ก่องหนขอให้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอขยาย ระยะเวลาการก่องหนต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/ ว ๖๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
-เชิญฝ่ายเลขฯ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการใน จังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓,๓๖๐.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๓๘.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๗ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๔๐๘.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘๕.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๕
- ๒) งบประจำ จำนวน ๑,๙๕๑.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๗๕๓.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๔

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๓.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท งบประมาณจำนวน ๓.๑๑ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุง สำนักงาน ก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน ๒.๘๙ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๐.๒๒ ล้านบาท มีปัญหาเรื่องการทុปพื้นที่เนื่องจากกระทบการทำงานและการประชุมของจังหวัด ต้องทุบนอกเวลาราชการ จำนวนงวดงานทั้งสิ้น ๕ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ประธาน : ขอให้ทำหนังสือเร่งรัดในนามผู้ว่าจ้างไปถึงคู่สัญญาเนื่องจากงานช้ากว่าแผน

ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๓๕.๙๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๔๙.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๒ งบประมาณจำนวน ๔๙.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการ e-Bidding ๙ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕ รายการ และอีก ๔ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาไปที่กรมต้นสังกัดแล้ว บางส่วนเป็นงบดำเนินการเองเบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและ : ได้รับงบลงทุน ๐.๐๔ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ
พัฒนาการเกษตรยโสธร ทำ PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

แทน ปฏิรูปที่ดิน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔.๐๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓.๐๔ ล้านบาท
จังหวัดยโสธร เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๑.๐๕ ล้านบาท โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสันกว้าง ๒ จุด จุดที่ ๑ ขณะนี้ผู้รับจ้างทำงานได้ประมาณ ๖๐ % คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จุดที่ ๒ ผู้รับจ้างทำงานได้ประมาณ ๑๐ % ได้ทำหนังสือเร่งรัดไปถึงผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งงานทั้ง ๒ จุด ช้ากว่าแผน

แทน ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๑๐.๙๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๙.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๙ ล้านบาท
ยโสธร งบประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุงอาคารสำนักงาน มี ๑๔ งวดงาน งวดงานแรก เป็นงานหลังคาอาคารสำนักงานและแพลตฟอร์ม หลังคาแพลตฟอร์มเสร็จแล้ว หลังคาสำนักงาน อยู่ในช่วงเก็บรายละเอียด งวดงานที่ ๑๐ เสร็จแล้ว แต่เนื่องจากสัญญาไม่ได้ระบุทำให้ เบิกจ่ายข้ามงวดงานได้ จึงยังดำเนินการเบิกจ่ายเงินไม่ได้

แทน ผอ. : ได้รับงบลงทุน ๒๔๙.๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและทำ PO ครบทุกโครงการแล้ว
แขวงทางหลวงยโสธร จำนวน ๑๕๑.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔.๖๑ ล้านบาท มี ๕ รายการที่จะสิ้นสุดสัญญา ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ คาดว่าผลการเบิกจ่ายเงินจะเพิ่มขึ้น และสัญญาที่เหลือจะ สิ้นสุดสัญญาภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และได้รับงบดำเนินการเองเพิ่มจำนวน ๔.๓๓ ล้านบาท รวมเป็นงบดำเนินการเองทั้งสิ้น ๒๓.๐๒ ล้านบาท ที่จะต้องเบิกจ่ายตามแผน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

- แทน ผอ.แขวงทางหลวง:** ได้รับงบประมาณ ๑๒๒.๐๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๘๓.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๖.๑๓ ล้านบาท สัญญาส่วนใหญ่จะสิ้นสุดในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่าจะผลการเบิกจ่ายเงินจะเพิ่มขึ้น ส่วนงบประมาณที่เหลือจำนวน ๒.๕๗ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเองที่จะต้องเบิกจ่ายตามแผนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
- แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร:** ได้รับงบประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทำ PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มี ๗ งวดงาน เป็นสัญญาข้ามปีงบประมาณจำนวน ๓ งวดงาน งวดแรกกำหนดส่งมอบงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เหตุที่ทำให้การจัดหาพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการแก้ไขแบบแปลน
- แทน ปลัดจังหวัดยโสธร :** ได้รับงบประมาณ ๖.๒๖ ล้านบาท ทำ PO แล้วทุกรายการ จำนวนเงิน ๓.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๓๖ ล้านบาท มี ๓ โครงการ ที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมืองยโสธร ๑. โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าว่าการอำเภอเมืองยโสธร งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงาน ๒. โครงการก่อสร้างกองร้อยอส. อำเภอเมืองยโสธร งบประมาณ ๑.๒๙ ล้านบาท งวดแรกผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน ๓. โครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองยโสธร งบประมาณ ๒.๕๔ ล้านบาท งวดแรกผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน
- แทน เจ้าพนักงานที่ดิน : จังหวัดยโสธร** ได้รับงบประมาณ ๓.๙๗ ล้านบาท ทำ PO ครบทุกรายการแล้ว จำนวนเงิน ๒.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๖ ล้านบาท มี ๒ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานที่ดิน สาขากุดชุม งบประมาณจำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาและกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทำหนังสือเรียกค่าปรับไปแล้ว ๒. โครงการปรับปรุงสำนักงานที่ดิน สาขากุดชุม งบประมาณจำนวน ๒.๔๙ ล้านบาท มี ๑๐ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ งวดแรกกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างเพิ่งเข้าดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ งวด ประมาณ ๒๐ % มีเงินเหลือจ่าย ๐.๗๙ ล้านบาท ทำหนังสือแจ้งกรมต้นสังกัดแล้ว
- แทน โยธาธิการ : และผังเมืองจังหวัดยโสธร** ได้รับงบลงทุน ๖๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔๐.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๐๘ ล้านบาท มีโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ๑. โครงการบำรุงรักษาเขื่อนเป็นงบดำเนินการเอง งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐ % ๒. โครงการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นบึงผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้นกว่า ๘๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายตามแผนงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๑.๙๒ ล้านบาท ผลงานขณะนี้อยู่ที่ประมาณ ๔๐ % พบปัญหาเรื่องการเจรจารื้อที่โครงการระหว่างเจ้าของที่ดิน คาดว่าในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จะมีการส่งงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๑๐ % งบประมาณอีก ๒ โครงการเป็นงบผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ ได้ผู้รับจ้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ส่งเรื่องให้สำนักงานพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้วซึ่งสำนักงานพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้แจ้งมาเป็นหนังสือเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ ๑๕ % ในสัปดาห์หน้า

- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๓๔๔.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๒๒.๕๘ ล้านบาท คิดเป็น
ยโสธร ร้อยละ ๖.๕๖ มีโครงการ ๑๘ โครงการ รอการเปลี่ยนแปลงสถานที่จากสำนักงานประมาณ
- ประธาน: -ขอให้ตรวจสอบการได้รับจ้างแล้ว่ว่าจริงหรือไม่ โดยให้แต่ละท้องถิ่นส่งเอกสารมาประกอบ
-ขอให้ติดตามไปยังกรมต้นสังกัดเรื่องโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงว่ามีความคืบหน้าอย่างไร
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ได้รับงบประมาณ ๔.๕๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๐.๔๑ ล้านบาท
พิเศษประจำ จ.ยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕ มี ๒ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กพิการ งบประมาณ
๓.๓๐ ล้านบาท มี ๗ งวดงาน งานเสร็จ ๓ งวดงาน ถึงจะเบิกเงิน ๑ ครั้ง ๒. โครงการ
ปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่า งบประมาณ ๐.๗๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว และทำหนังสือ
แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างแล้ว ดัดปัญหากระเบื้องสำหรับปูพื้นให้เด็กพิการผิวด้านพื้นที่
๓๒๐ ตารางเมตร โดยผู้ควบคุมงานแจ้งให้หรือและปูพื้นกระเบื้องใหม่แล้ว เหตุที่ล่าช้า
หลังจากได้รับแจ้งให้หรือกระเบื้องผู้รับจ้างหยุดงาน ๑ อาทิตย์
- แทนผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้รับงบประมาณ ๕๕.๕๔ ล้านบาท
เขต ๒ ทำ PO แล้ว ๔๑.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖.๕๖ ล้านบาท โครงการทั้งงบประมาณ
ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท มีจำนวน ๔ โครงการ ส่งเบิกเงินตามงวดงานได้เกือบทุกโครงการ
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้อีก ๔ โครงการ จำนวนเงินประมาณ ๒
ล้านบาท
- แทน ผอ.โรงเรียน: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ ๑๒.๒๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๘.๔๕ ล้านบาท
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๘ ล้านบาท มีจำนวน ๓ รายการ ทำ PO ครบทุกรายการแล้ว
๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ส่งมอบของเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีบางรายการ
ของไม่ตรงสเปกซึ่งแจ้งเปลี่ยนและผู้ขายได้นำของมาส่งเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ทำเรื่องเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒. รายการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว ๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู
โรงซักผ้า ส้วมแบบมาตรฐาน และโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ งบประมาณ ๙.๕๒ ล้านบาท งวดแรก
กำหนดส่งมอบสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ วงเงิน ๐.๖๑ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เหตุที่การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างทำหนังสือโอนสิทธิการ
รับเงินให้บริษัทอื่น โดยที่การก่อสร้างยังคงเป็นบริษัทเดิม โรงเรียนฯ จึงทำหนังสือขออนุมัติ
ข้อมูลหลักผู้ขายส่งคลังจังหวัดแล้ว มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๒.๔ ล้านบาท
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบประมาณ ๕.๖๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท
ยโสธรพิทยาคม เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นงบผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ งวดงานแรกเสร็จประมาณ ๘๐ % ตอกเสาเข็มแล้วเหลือฐานรากและเทพื้น
ซึ่งงานช้ากว่างวดงานประมาณ ๑ อาทิตย์ เนื่องจากในช่วงที่นักเรียนมีการสอบไม่สามารถ
ตอกเสาเข็มได้
- แทน ผอ. โรงเรียน : ได้รับงบประมาณ ๓.๔๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๖ ล้านบาท
เลิงนกทา มีจำนวน ๓ โครงการ ๒ โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว อีก ๑ โครงการ เป็นการก่อสร้างอาคาร
โรงอาหารหอประชุม ทำ PO แล้ว จำนวนเงิน ๒.๕๔ ล้านบาท งวดแรกวงเงิน ๑.๖ ล้านบาท
ตอกเสาเข็มแล้ว ดัดปัญหาในช่วงแรกนักเรียนมีการสอบจึงเข้าทำงานไม่ได้ เบิกเงินงวดแรกวันที่
๕ เมษายน ๒๕๕๙

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ ๒.๙๐ ล้านบาท ยกเลิกประกาศฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแจ้งแผนกช่างยนต์พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจัดซื้อในครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะลงนามไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ประธาน : ให้ดำเนินการประสานกรมต้นสังกัดเพื่อดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ต่อไป ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/ว ๖๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

แทน นายแพทย์สาธารณสุข : ได้รับงบประมาณ ๖๐.๓๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔๓.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๔ เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๙ รายการ เป็นสิ่งก่อสร้าง ๗ รายการ เบิกจ่ายแล้วบางส่วน ผู้รับจ้างเพิ่งเริ่มก่อสร้างอยู่ในช่วงบริหารสัญญา ซึ่งล่าช้าไป ๒ เดือน

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔๓.๐๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒๘.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๔.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๓ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ การก่อสร้างยังอยู่ในห่วงโซ่งบประมาณปี ๒๕๕๘ หมดในงวดที่ ๙ งบประมาณปี ๒๕๕๙ เริ่มงวดที่ ๑๐ ขณะนี้เบิกเงินถึงงวดที่ ๕ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากการรื้อถอนอาคารหลังเก่าซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในวงงาน

แทน ผู้บังคับการตำรวจ : ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๒๒.๘๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๙.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๐ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ๒ แห่ง เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๑. สภ.ทรายมูล ส่งงานแล้ว ๖ งานตามแผน ๒. สภ.บึงแก ประสานกรมตำรวจรับงานนัดส่งงาน ๘ งานตามแผน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงินกว่า ๒ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบประมาณ ๑๘๕.๙๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๙.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว (สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๒๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๓ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว

ประธาน : - ขอให้ทุกส่วนราชการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา หากไม่เป็นไปตามสัญญาขอให้แจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดการดำเนินการตามสัญญา
- การตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน ขอให้ล่าช้าทางธุรการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

สุกัญญา บุณยา
(นางสุกัญญา บุณยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จดยางงานการประชุม