

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหมอนซิด (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
๒. นางสาวสิริมา วัฒนโน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๓. นายสุรพล สอนจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๔. นางสุนัน สังข์ทอง	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวเกศ รัตนบัตร	แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร
๖. นางเสียม พรหมพงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๗. นางนภาพร สารเสวก	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๘. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๙. นายธนกร สอนอาจ	พลังงานจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวเกศรา ธงศรี	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
๑๑. นางนพพร คงฤทธิ์	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๒. นายชยุต วงศ์วณิช	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
๑๓. นายปรีชา เจริญยศ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๑๔. นางจินตนา เรืองมะเร็ง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๑๕. นายเอกรัฐ เขาว์ชอบ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๖. นางแก้วดา ยั่งยืน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๗. นางอนุชิตา ภาระเวช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๘. นางนภัสญา บัพพะระครูช	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๙. นางอัมพร จันทรเรือง	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
๒๐. นายจิรภัทร ชาแท่น	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา
๒๑. นายทศพล สุวรรณไตรย์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๒๒. นายสุชาติ ไชยสัง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒๓. นางสาวลักขณ์ ลอยหา	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
๒๔. พ.ต.ท. บุญมี บัวรอง	แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร
๒๕. นางเหวศ เข็มแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร	ติดราชการ
---	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจุลิสพร สุขอุทัย	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๒. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

๓. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๔. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕. นางสุกัญญา บุญลา	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็น รายไตรมาสซึ่งเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๑ ของวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด จังหวัดยโสธรมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำมากจึงขอให้ทุกหน่วยช่วยกันเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายและตามวงงานซึ่งทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน : -ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่วนราชการได้ไปดำเนินการแล้วล่าช้าต้องรายงานให้ทราบว่าเกิดจาก สาเหตุใด
-เชิญฝ่ายเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการใน จังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔,๒๒๒.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๖๓๐.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๙ แยกเป็น
๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๔๒๘.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐๔.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๓
๒) งบประจำ จำนวน ๒,๗๙๔.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๒๒๕.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๕
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๒.๙๕ ล้านบาท งบประมาณจำนวน ๒.๘๙ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุงสำนักงานฯ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวนงวดงานทั้งสิ้น ๕ งวดงาน คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙

ประธาน : ขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างประสานช่างผู้ควบคุมงานเพื่อเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น

ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๒๙.๘๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๕๔.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
ชลประทานยโสธร ๕๘.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๑ คาดว่า จะสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามแผนในไตรมาสที่ ๓ ได้

แทน ปฏิรูปที่ดิน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔.๐๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓.๐๔ ล้านบาท
จังหวัดยโสธร เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๑.๐๕ ล้านบาท โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสันกว้าง ๒ จุด จุดที่ ๑ งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท ส่งเบิกวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ จุดที่ ๒ งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท ส่งเบิกวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

แทน ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๑๐.๙๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๙.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๙ ล้านบาท
ยโสธร งบประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุงอาคาร มี ๑๔ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย จะประชุมผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจการจ้าง เพื่อเร่งรัดต่อไป และคาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

แทน ผอ. : ได้รับงบลงทุน ๒๔๙.๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๑๒๐.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
แขวงทางหลวงยโสธร ๑๐๙.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๔

แทน ผอ.แขวงทางหลวง : ได้รับงบลงทุน ๑๔๙.๑๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๗๑.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
ชนบทยโสธร ๔๙.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๓ งบประมาณจำนวน ๒๗ ล้านบาท ได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม

ประธาน : ขอให้ติดตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม

แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร : ได้รับงบลงทุน ๗.๖๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๖.๕๐ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้าง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักงาน มี ๗ งวดงาน เป็นสัญญาข้ามปีงบประมาณจำนวน ๓ งวดงาน
จังหวัดยโสธร งวดแรกกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม ซึ่งงานงวดที่ ๑ ยังไม่แล้วเสร็จ และมีเงินเหลือจ่ายก็ได้แจ้งไปยังกระทรวงต้นสังกัดแล้ว

/พลังงาน...

พลังงานจังหวัดยโสธร : ได้รับงบลงทุน ๒.๔๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๒.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ แบ่งเป็น ๔ งานงวดงาน กำหนดส่งงานงวดแรกวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งานงวดสุดท้ายวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว

แผน ปลัดจังหวัดยโสธร : ได้รับงบประมาณ ๖.๒๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๔

แผน เจ้าพนักงานที่ดิน : ได้รับงบประมาณ ๓.๗๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๖ ล้านบาท จังหวัดยโสธร มี ๒ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานที่ดิน สาขาเกษตรุม งบประมาณจำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาและกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน ๒. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน สาขา อำเภอป่าติ้ว งบประมาณจำนวน ๒.๔๔ ล้านบาท มี ๑๐ งานงวดงาน ผู้รับจ้างเข้าทำงานเข้า ยังไม่ส่งงานงวดที่ ๒ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบงานแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๐.๕๘ ล้านบาท กรมต้นสังกัดแจ้งว่าจะโอนเงินกลับในงวดถัดไป

ทพ.สนง.ปท. : ได้รับงบลงทุน ๐.๓๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๓๘ ล้านบาท โครงการปรับปรุง จังหวัดยโสธร ซ่อมแซมอาคาร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แผน โยธาธิการ : ได้รับงบลงทุน ๖๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔๗.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๓๖ ล้านบาท และผังเมืองจังหวัด ยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๘ มีโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ
๑. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุง ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร งบประมาณ ๔.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๒๘ ล้านบาท
๒. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓. โครงการจัดรูปที่ดินฯ งบประมาณ ๕๒.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๙๓ ล้านบาท
๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

แผน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๓๔๔.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๔๐.๒๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๑.๖๙

ประธาน: -ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นกรณีพิเศษ โดยเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณ และยังไม่มีการเบิกจ่าย มาประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งพบว่ามีปัญหาที่หลากหลาย เช่น ผู้รับจ้างทำงานงวดแรกๆ เสร็จแล้วแต่ไม่ส่งมอบงาน และไม่เบิกเงิน รอเบิกงวดสุดท้ายงวดเดียว เพราะมีการ รับจ้างช่วง/การแก้ไขสัญญา
-ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการเบิกจ่ายของท้องถิ่น เฉพาะโครงการที่มีปัญหาต่อไป

- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ได้รับงบลงทุน ๔.๕๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๐.๔๑ ล้านบาท
พิเศษประจำ จ.ยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕ มี ๒ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กพิการ งบประมาณ ๓.๓๐ ล้านบาท มี ๗ งวดงาน งวดที่ ๑ - ๒ ยอดเงิน ๐.๖ ล้านบาท วางฎีกาขอเบิกเงิน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๒. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่า งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว และทำหนังสือแจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างแล้ว งานปูพื้นกระเบื้องอีก ๑ ห้อง ยังไม่แล้วเสร็จ
- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๒๒.๐๒ ล้านบาท
เขต ๑ ทำ PO แล้ว ๑๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๕
- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๕.๔๔ ล้านบาท
เขต ๒ ทำ PO แล้ว ๔๒.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๒.๖๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ถึงร้อยละ ๔๐ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.โรงเรียน: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบลงทุน ๑๒.๒๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๑๙ ล้านบาท
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๓ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู โรงซักผ้า ล้วนแบบมาตรฐาน และโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ งบประมาณ ๙.๕๒ ล้านบาท งวดแรก วงเงิน ๐.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๒ เนื่องจากเลยกำหนดส่งมอบงาน ๑ สัปดาห์แล้ว มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๒.๔ ล้านบาท ซึ่งส่วนกลางได้อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายได้แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว
- ประธาน : ขอให้ดูมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชบัญญัติการโอนงบประมาณฯ และให้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบลงทุน ๕.๖๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท
ยโสธรพิทยาคม เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นงบผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ งานงวดแรก ๑.๓ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว คาดว่าภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้
- แทน ผอ. โรงเรียน : ได้รับงบลงทุน ๓.๔๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๖ ล้านบาท
เลิงนกทา โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม อยู่ระหว่างการดำเนินการงานงวดที่ ๑ วงเงิน ๑.๖ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเลยกำหนดส่งมอบงาน ติดปัญหาในช่วงแรกนักเรียนมีการสอบปลายภาคจึงทำหนังสือแจ้งงดตอกเสาเข็มไปยังผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานช้า และคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒.๙๐ ล้านบาท ยกเลิกประกาศฯ เมื่อวันที่ ๑๔
เทคนิคยโสธร มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา และได้รายงานกรมต้นสังกัดแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสือสั่งการ
- แทน นายแพทย์สาธารณสุข: ได้รับงบประมาณ ๖๐.๓๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔๓.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๐๔ ล้านบาท
จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๕ ติดปัญหาเรื่องผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานงวดแรกๆ รอส่งงวด ๓ - ๔ พร้อมกัน จึงทำให้การส่งมอบงานล่าช้า

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔๓.๐๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒๘.๘๙ ล้านบาท
ยโสธร เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๔.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๖ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน
๙ ชั้น เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
การก่อสร้างยังอยู่ในช่วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๘ หดในงวดที่ ๙ เงินงบประมาณ
ปี ๒๕๕๙ เริ่มงวดที่ ๑๐ คาดว่าจะสามารถส่งงานงวดที่ ๘ - ๙ ประมาณต้นเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ และงวดที่ ๑๐ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

แทน ผู้บังคับการตำรวจ: ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๒๒.๘๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๕.๖๗ ล้านบาท
ภูธรจังหวัดยโสธร เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๔ ซึ่งเป็นไปตามงวดงานและ
แผนการเบิกจ่ายเงินฯ

กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบประมาณ ๑๘๕.๙๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒๘.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๒๗.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๑ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เร่งดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว

ประธาน : - ส่วนราชการใดที่มีเงินเหลือจ่ายให้ติดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชบัญญัติการโอน
งบประมาณ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเหลือจ่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

สุกัญญา บุญลา ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสุกัญญา บุญลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ