

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทิพย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นายฉกาจ การิสุข | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางสาวเตือนใจ สุขขัง | คลังจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายสุพล สอนจันทร์ | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๕. นางสาวปาหนัน ถนัดคำ | ขนส่งจังหวัดยโสธร |
| ๖. นางเสงี่ยม พรหมพงษ์ศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๗. นางนภาพร สารเสวก | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร |
| ๘. นายอาคม ยุทธนา | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| ๙. นายธนกร สอนอาจ | พลังงานจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นางสาวธีรพา ทองล้วน | แทน ปลัดจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นายจิรวัฒน์ จานเชื้อ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นายชยุต วงศ์วณิช | หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นายปรีชา เจริญยศ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นางจินตนา เรืองมะเรียง | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๑๕. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๑๖. นายวิทย์ ศรีวระมย์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ |
| ๑๗. นางอนุชิตา ภาระเวช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๑๘. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๑๙. นางอัมพร จันทรเรือง | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๒๐. นายจิรภัทร ชาแท่น | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา |
| ๒๑. นายสุชาติ ไชยสัง | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๒๒. นางเสาวลักษณ์ ลอยหา | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๒๓. ร.ต.อ.หญิง ยุบล คุณรัตน์ | แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร |
| ๒๔. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| ๑. นางสุดใจ ประมูลธรรณ | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางแก้วตา ยั่งยืน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ |

๕. นายสุรียา พงษ์สุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๖. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๗. นางสุกัญญา บุญลา สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็น รายไตรมาสซึ่งเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๑ ของวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด จังหวัดยโสธรมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำมากจึงขอให้ทุกหน่วยช่วยกันเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายและตามงวดงานซึ่งทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการใน จังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำนวน ๔,๔๖๑.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๙๓๙.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๘ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๔๓๘.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๐๕.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๗
- ๒) งบประจำ จำนวน ๓,๐๒๓.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๔๓๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๘

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

- ฝ่ายเลขานุการ :
- ส่วนราชการต้นสังกัดโอนเงินงบลงทุนคืนจำนวนเงิน ๑๗.๓๑ ล้านบาท ดังนี้
 ๑. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จำนวนเงิน ๒.๙๐ ล้านบาท
 ๒. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยโสธร จำนวนเงิน ๑.๑๗ ล้านบาท
 ๓. สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๒๗ ล้านบาท
 ๔. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จำนวนเงิน ๐.๕๓ ล้านบาท
 ๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๒๙ ล้านบาท
 ๖. กรมจังหวัด (สำนักงานจังหวัดยโสธร) เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน ๑๒.๑๕ ล้านบาท
 - ส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวนเงิน ๒๖.๖๘ ล้านบาท ดังนี้
 ๑. กรมจังหวัด (สำนักงานจังหวัดยโสธร) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนเงิน ๑๕.๔๙ ล้านบาท
 ๒. แขวงทางหลวงยโสธร จำนวนเงิน ๒.๙๘ ล้านบาท
 ๓. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จำนวนเงิน ๘ ล้านบาท
 ๔. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๒๑ ล้านบาทส่งผลให้งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรของจังหวัดยโสธรเพิ่มขึ้น ๙.๓๗ ล้านบาท
- จำนวนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายลงทุน ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะ งบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
- สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒.๙๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๐.๔๗ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุงสำนักงานฯ จำนวนงวดงานทั้งสิ้น ๕ งวดงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒๘๙,๐๐๐ บาท ได้ภายในต้นเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
- แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๒๙.๘๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๕๓.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
ชลประทานยโสธร ๖๒.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๖ งบดำเนินการเองต่ำกว่าแผนซึ่งส่วนกลาง เป็นผู้ทำเอง
- ประธาน : ขอให้ส่งแผนการเบิกจ่ายเงินมาที่คลังจังหวัดเพื่อคำนวณว่าเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ จะสามารถ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ ๖๑ ได้หรือไม่
- ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๑๐.๙๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๘ ล้านบาท
ยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๔ งบประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุงอาคาร มี ๑๔ งวด เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ ๒ ซึ่งงวดที่ ๖ ครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และงวดที่ ๗ ครบกำหนดในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และจะประชุมผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ตรวจการจ้าง เพื่อเร่งรัดต่อไป

/แทน ผอ...

- แทน ผอ. : ได้รับงบประมาณ ๒๕๒.๑๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๑๐๓.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
- แขวงทางหลวงโยธธ ๑๒๙.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๗ งบประมาณที่ได้รับเพิ่มจำนวนเงิน ๒.๙๘ ล้านบาท จะลงนามในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.แขวงทางหลวง: ได้รับงบประมาณ ๑๕๗.๑๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๓๙.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
- ชนบทโยธธ ๘๑.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๓๕ ล้านบาท เป็นงบซ่อมถนน อยู่ในช่วงทำ e-Auction ลงนามในสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และมี PO ที่สัญญาจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และคาดว่าจะ สามารถเบิกจ่ายเงินได้
- แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร: ได้รับงบประมาณ ๖.๕๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๖.๕๐ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้าง
- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักงาน มี ๗ งาน เป็นสัญญาจ้างปีงบประมาณจำนวน ๓ งาน งานแรกกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเงินเหลือจ่ายส่วนราชการ ต้นสังกัดได้ออกรับประมาณคืนแล้วจำนวนเงิน ๑.๑๗ ล้านบาท
- พลังงานจังหวัดโยธธ : ได้รับงบประมาณ ๒.๒๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๒.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบ่งเป็น ๔ งาน กำหนดส่งงานงวดแรกวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งานงวดสุดท้ายวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน
- แทน ปลัดจังหวัดโยธธ : ได้รับงบประมาณ ๖.๒๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๑ งานงวดที่ ๒ ส่งมอบงานแล้วทั้ง ๒ โครงการ ซึ่งทั้ง ๒ โครงการ เป็นไปตามงวดงาน และคาดว่าจะภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๐๐
- แทน เจ้าพนักงานที่ดิน : ได้รับงบประมาณ ๓.๗๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๗ มี ๒ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ประชาชน และห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดิน สาขาอุดรฯ งบประมาณจำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาและกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้งาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานที่ดิน สาขาอำเภอป่าตึง งบประมาณจำนวน ๒.๔๔ ล้านบาท มี ๑๐ งาน งานล่าช้ากว่าแผน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ งานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ จะสามารถเบิกได้ ๐.๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๐.๕๘ ล้านบาท
- หน.สนง.ปภ. : ได้รับงบประมาณ ๐.๓๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๓๘ ล้านบาท โครงการปรับปรุง
- จังหวัดโยธธ ซ่อมแซมอาคาร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
- แทน โยธาธิการ : ได้รับงบประมาณ ๖๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔๗.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๓๖ ล้านบาท
- และผังเมืองจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๘ มีโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ
- โยธธ ๑. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุง ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.โยธธ งบประมาณ ๔.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๒๘ ล้านบาท

๒. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๓. โครงการจัดรูปที่ดินฯ งบประมาณ ๕๒.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๙๓ ล้านบาท

๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ยโสธร ได้รับงบลงทุน ๓๔๔.๑๙ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการแล้ว เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๕๙.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๑

ประธาน: -ขอให้ไม่มีปัญหาด้านธุรการ ซึ่งจะเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหา มาประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ได้รับงบลงทุน ๔.๕๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๐.๙๕ ล้านบาท พิเศษประจำ จ.ยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๗ มี ๒ โครงการที่ยังเบิกจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จ ๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กพิการ งบประมาณ ๓.๒๑ ล้านบาท มี ๗ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๔ ล้านบาท ๒. โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๐.๗๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว ยังไม่มีการเบิกจ่าย

แทน ผอ.สพป.ยส.: เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๒๒.๐๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๒.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒.๔ ล้านบาท ซึ่งไม่ถึงเป้าหมาย ในไตรมาสที่ ๓ มีปัญหาเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า

แทน ผอ.สพป.ยส.: เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๖.๔๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓๘.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๖.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๐ คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ ๕๔

แทน ผอ.โรงเรียน : ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบลงทุน ๑๑.๗๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๑ มีจำนวน ๕ โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน งบประมาณ ๕.๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๑ ล้านบาท ๒. บ้านพักครู งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๓. อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๔. ส้วมแบบมาตรฐาน งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๕. โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ งบประมาณ ๐.๔ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย มีเงินเหลือจ่าย ๒.๐๘ ล้านบาท

แทน ผอ.โรงเรียน : ยโสธรพิทยาคม ได้รับงบลงทุน ๕.๖๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๓ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียน งบประมาณ ๕.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๙ ล้านบาท และมีการคืนค่าเสาเข็ม ๒ งาน จำนวนเงินงวดละ ๐.๘๓ ล้านบาท

แทน ผอ.โรงเรียน : เลิงนกทา ได้รับงบลงทุน ๓.๔๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ มีโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุม งบประมาณ ๒.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๔ ล้านบาท

แทน นายแพทย์สาธารณสุข: ได้รับงบประมาณ ๖๐.๐๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓๔.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕.๒๘ ล้านบาท
จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๑ คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้ถึงร้อยละ ๖๑ ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๓

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔๓.๐๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒๕.๑๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๗.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๗ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน
๙ ชั้น เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
การก่อสร้างยังอยู่ในห้วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๘ หมดในงวดที่ ๙ เงินงบประมาณ
ปี ๒๕๕๙ เริ่มงวดที่ ๑๐ ซึ่งผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๙ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
และคาดว่าต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จะสามารถส่งงานงวดที่ ๑๐ และ ๑๑ ได้ ซึ่งเข้าสู่
ห้วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙

แทน ผู้บังคับการตำรวจ: ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๒.๘๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๒.๗๓ ล้านบาท
ภูธรจังหวัดยโสธร เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๖ คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ถึงร้อยละ ๖๑ ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๓

กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๑๗๓.๘๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๙๕.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๒๙.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๓ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เร่งดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ณิพัฏา ข./น.ล. ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสุกัญญา บุญลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ