

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินิธิย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
๒. นายวิบูลย์ รัตนารณวงศ์
๓. นายฉกาจ การิสุข
๔. นางสาวเตือนใจ สุขขัง
๕. นายสุรพล สอนจันทร์
๖. นางสาวปาหนัน ถนัดคำ
๗. นางนภาพร สารเสวก
๘. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
๙. นายมงคล พูลเพิ่ม
๑๐. นายจิรวัฒน์ จานเชื้อ
๑๑. นายปรีชา เจริญยศ
๑๒. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ
๑๓. นางสาวจินตนา เพียรอดวงษ์
๑๔. นางสาวสุกัญญา วงศ์เกษ
๑๕. นางอนุชิตา ภาระเวช
๑๖. นางสาววิจิตา เจริญศรี
๑๗. นายสัญญา สระสงคราม
๑๘. นายจิรภัทร ชาแท่น
๑๙. นางจงดี้ สระคุพันธ์
๒๐. พ.ต.ท. บุญมี บัวรอง
๒๑. นางเหวศ เข้มแก้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสุดใจ ประมูลอรธ
๒. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ
๓. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ
๔. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร
๕. นางสุกัญญา บุญลา

- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (รองประธาน)
- แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
- คลังจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
- ขนส่งจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
- แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
- แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
- แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
- แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา
- แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
- แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร
- หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในช่วง ๓ เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ มี ๓ ประเด็นดังนี้

๑. ทำอย่างไรจะสามารถเบิกเงินได้ทันโดยให้เหลือการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (กันเงินไว้เบิกเหลือปี) ให้น้อยที่สุด ซึ่งต้องเร่งรัดส่งเบิกให้ทันภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๒. ขอให้ยึดหลักความถูกต้อง
๓. ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ให้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างส่งมอบงานและส่งเบิกเงินตามงวดงานที่แล้วเสร็จ และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณต้องประเมินสถานการณ์ ถ้าไม่สามารถเสร็จสิ้นโครงการได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ต้องให้ผู้รับจ้างส่งเบิกงานส่วนใหญ่ถ้างานแล้วเสร็จตามงวดงาน

รองประธาน : เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยรองประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาสซึ่งเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๑ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จังหวัดยโสธรมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำมากจึงขอให้ทุกหน่วยช่วยกันเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายและตามงวดงานซึ่งทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

รองประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔,๖๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๕๓๐.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๒ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๔๐๘.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๑๖.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๘
๒) งบประจำ จำนวน ๓,๒๔๗.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๙๑๓.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๑
จึงนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : จำนวนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายลงทุน ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงาน เฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒.๙๙ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท งบประมาณสำนักงานฯ จำนวนงวดงานทั้งสิ้น ๕ งวดงาน นัดตรวจรับงานจ้างงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนเงิน ๒๘๙,๐๐๐ บาท

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๒๙.๘๗ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔๖.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๐.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๙ มี ๒ งาน ที่ยังล่าช้า คือ งานก่อสร้างแหล่งน้ำ และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งได้สอบถามผู้ควบคุมงานแล้ว คาดว่าภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จะสามารถส่งมอบงาน และเบิกจ่ายได้จำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท คาดการณ์ร้อยละการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๖๒ - ๖๓ ซึ่งไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๖๑

ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๑๐.๙๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๔ งบประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุงอาคาร มี ๑๔ งวดงาน หลังจากการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีการพูดคุยกับผู้รับจ้าง เพื่อขอความร่วมมือเร่งรัดงานอีก ๒ งวด ให้ทันภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๑.๒ ล้านบาท และวันนี้ได้ทำหนังสือเร่งรัดฯ เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม

แทน ผอ.แขวงทางหลวง : ได้รับงบลงทุน ๑๖๔.๖๑ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๐.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๒.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙ คาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จะสามารถส่งมอบงาน งานซ่อมถนนสาย ๒๐๑๘ และเบิกจ่ายเงินได้ จำนวนเงิน ๔.๓ ล้านบาท

รองประธาน : ขอให้ดำเนินการตรวจสอบว่าจะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินจำนวน ๔.๓ ล้านบาท ได้ทันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ หรือไม่ และรายงานคลังจังหวัด เพื่อที่จะ คาดการณ์ได้ว่าสามารถเพิ่มปริมาณการเบิกจ่ายได้เท่าใด

/แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร...

- แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร : ได้รับงบลงทุน ๖.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖.๕๐ ล้านบาท
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร เป็นงบก่อสร้างอาคารสำนักงานมี ๗ งวดงาน เป็นสัญญาข้ามปีงบประมาณจำนวน
๓ งวดงาน ซึ่งวันนี้เวลา ๑๖.๐๐ น. จะมีการประชุมโดย ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑
ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
- รองประธาน : ขอให้ติดตามผลการประชุมและแจ้งคลังจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล
- แทน พลังงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๒.๒๑ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย
จ.ยโสธร จำนวน ๒.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙
- แทน เจ้าพนักงานที่ดิน : ได้รับงบประมาณ ๓.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดยโสธร ๐.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๘ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน
สาขาอำเภอป่าติ้ว งบประมาณจำนวน ๒.๔๔ ล้านบาท วันนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่
๑ - ๒ แล้ว และนัดตรวจรับการจ้างในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๓๔๑,๖๐๐ บาท
- แทน โยธาธิการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๖๓ ล้านบาท คงเหลือ PO
และผังเมือง จ.ยโสธร ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔๓.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๓
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๒๙๗.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๗๗.๗๔ ล้านบาท คิดเป็น
ยโสธร ร้อยละ ๒๖.๑๐ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ วางเบิกในระบบ GFMS จำนวนเงิน ๔ ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่ายขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ ๓๐
- รองประธาน : องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นใดขับเคลื่อนซ้ำให้เร่งรัดเป็นการเฉพาะ
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔.๕๓ ล้านบาท คงเหลือ PO
พิเศษประจำ จ.ยโสธร ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๙
- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๒๒.๐๒ ล้านบาท
เขต ๑ คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๒.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙.๗๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๑๙ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒/๒๘ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
งบประมาณ ๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท โครงการซ่อมแซม ๑ หลัง ส่งมอบงานแล้ว ตรวจรับงานแล้ว
คาดว่าจะวางเบิกวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๖.๔๔ ล้านบาท
เขต ๒ คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๙.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๔.๖๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๖ คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จะสามารถส่งมอบงาน
และเบิกจ่ายได้จำนวนเงิน ๓ ล้านบาท และมีสัญญาสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
อีกจำนวน ๒ โรงเรียน หากสามารถส่งมอบงานได้ตามงวดงาน คาดว่าร้อยละผลเบิกจ่าย
จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ ๖๑
- รองประธาน : ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่างวดงานมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ว่าการดำเนินการอยู่ขั้นตอนใด เช่น ส่งมอบงานแล้ว แจ้งผู้ตรวจการจ้างแล้ว ส่งเอกสาร
การเบิกเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินแล้ว โดยให้ประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละโรงเรียน
ถึงขั้นตอนการดำเนินการข้างต้น

- แทน ผอ.โรงเรียน: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ ๑๑.๗๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๗.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๑
- ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวนเงิน ๓๓๖,๐๐๐ บาท ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินแล้ว จะดำเนินการวางเบิกในระบบ GFMS วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ การจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ คาดว่าในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะมีการจะส่งมอบงาน จำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท
- รองประธาน : ขอเน้นย้ำทุกส่วนราชการเรื่องการตรวจรับงาน เนื่องานต้องถูกต้อง และอย่าให้มีความล่าช้าทางธุรการทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบประมาณ ๕.๖๔ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐
- ยโสธรพิทยาคม
- แทน ผอ. โรงเรียน : โรงเรียนเลิงนกทาได้รับงบประมาณ ๓.๔๙ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๒.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๘
- เลิงนกทา
- แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔๓.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๕.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๗.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๗ โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ เริ่มงวดที่ ๑๐ ซึ่งนัดส่งมอบงาน และตรวจรับงานงวดที่ ๑๐ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๔,๗๕๖,๐๐๐ บาท ซึ่งล่าช้าไป ๑ งวดงาน
- ยโสธร
- แทน ผู้บังคับการตำรวจ: ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๒๒.๘๖ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๙.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๓.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๗ โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสภ.ทรายมูล ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว จำนวนเงิน ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถวางเบิกในระบบ GFMS ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และมีเงิน เหลือจ่าย ๒๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปแล้ว
- ภูธรจังหวัดยโสธร
- กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบประมาณ ๑๗๓.๘๔ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๙๐.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๖ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ เร่งดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว
- กรมจังหวัด (สำนักงานจังหวัดยโสธร)
- มติที่ประชุม : เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
- มติที่ประชุม : ไม่มี
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

สุกัญญา ขุนลา

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสุกัญญา ขุนลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ