

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายวิบูลย์ รัตนารณวงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
๒. นายฉกาจ การิสุข	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๓. นางสาวเดือนใจ สุขขัง	คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)
๔. นางปารณีย์ หงษ์ทอง	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๕. นางสาวปาหนัน ถนัดคำ	ขนส่งจังหวัดยโสธร
๖. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๗. นางนภาพร สารเสวก	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๘. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๙. นายธนกร สอนอาจ	พลังงานจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวอิรพา ทองล้วน	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
๑๑. นายปรีชา เจริญยศ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๑๓. นางสาวจินตนา เพียรดวงษ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๔. นางสาวสมฤทัย วงศ์เกย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๕. นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๖. นางสาววิทิตา เจริญศรี	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๗. นายสัญญา สระสงคราม	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
๑๘. นายสุชาติ ไชยสัจ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๑๙. นางจงดี สระคูพันธ์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
๒๐. นางเหวศ เข้มแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร	ติดราชการ
๒. โรงเรียนเลิงนกทา	ติดราชการ
๓. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางชนัญธิดา กาวเกตุ	สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
๒. นางจินตนา เรืองมะเริง	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๓. นายเอกรัฐ เข้าวชอบ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๔. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

๕. นางสาวลักษณ์ ลอยหา โรงพยาบาลโสธร
๖. นางสาวลิปพันธ์ แก้วสมจิตร สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๗. นางสุกัญญา บุญลา สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายไตรมาสซึ่งเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๘๗ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ต้องทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนเบิกจ่ายรวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด จังหวัดยโสธรมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำมากจึงขอให้ทุกหน่วยช่วยกันเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายและตามวงงานซึ่งทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อบทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ ในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔,๙๙๐.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๙๙.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๔๑๐.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๗

๒) งบประจำ จำนวน ๓,๕๗๙.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๓๓๙.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๐

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : จำนวนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒.๙๘ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๕ งบปรับปรุงสำนักงาน จำนวนงวดงานทั้งสิ้น ๕ งวดงาน ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓ และมีการแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับ เครื่องปรับอากาศในงวดงานที่ ๔

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๒๙.๘๗ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๒.๓๑ ล้านบาท
ชลประทานยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๘๘.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๕

ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๑๐.๙๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
ยโสธร ๑.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๔ ผู้รับจ้างทำงานไม่ทัน ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร มีการหารือกับผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและเร่งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานทุกวัน คาดว่าภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายเงินงานงวดที่ ๓ - ๔ จำนวนเงิน ๑.๒ ล้านบาท

แทน ผอ.แขวงทางหลวง : ได้รับงบลงทุน ๒๖๑.๗๙ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๗๑.๕๑ ล้านบาท
ยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๙.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๒ คาดว่าภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ๑ งาน จำนวนเงิน ๑.๘ ล้านบาท และต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จำนวนเงิน ๑๙ ล้านบาท

แทน ผอ.แขวงทางหลวง : ได้รับงบลงทุน ๑๖๖.๙ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๘.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
ชนบทยโสธร ๑๐๖.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๔ มีเงินเหลือจ่าย ๑๔.๙๔ ล้านบาท ซึ่งได้ประสาน กับกรมต้นสังกัดให้ออนเงินงบประมาณกลับคืนแล้ว

ประธาน : ขอให้ประสานกับกรมต้นสังกัดเร่งโอนเงินเหลือจ่ายจากระบบกลับคืนโดยเร็ว

แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร : ได้รับงบลงทุน ๖.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๕.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๐.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ เป็นงบก่อสร้างอาคารสำนักงานมี ๗ งวดงาน
จังหวัดยโสธร เป็นสัญญาข้ามปีงบประมาณจำนวน ๓ งวดงาน ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวดงาน ซึ่งงวดงานที่ ๒ นัดส่งมอบงานในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท

พลังงาน จ.ยโสธร : สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๒.๒๑ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ ซึ่งผู้รับจ้างไม่ทำงานตามงวดงาน และขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่ได้ตรวจรับงาน ซึ่งไม่แน่ใจว่าการตรวจรับงานจะผ่านหรือไม่

- แทน ปลัดจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๖.๒๕ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๑ งานก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองยโสธร สิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ แล้ว จำนวนเงิน ๑.๗๘ ล้านบาท แต่ยังไม่เบิกเงินไม่ได้เนื่องจากต้องมีการแก้ไขงาน และอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการแก้ไขงาน
- แทน โยธาธิการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณ ๖๓ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๗.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๖
และผังเมืองยโสธร -โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๑๑ ล้านบาท
-โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๔๗ ล้านบาท
ทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างการตรวจรับงานและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
-โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๔.๖๒ ล้านบาท ต้องหยุดโครงการเนื่องจากมีปัญหาการเจรจากับเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดิน
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๒๙๗.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๑๓๐.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๓ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มียอดเบิกจ่ายเพิ่มจำนวนเงิน ๔ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายที่ขออนุมัติเพิ่มโครงการส่วนใหญ่เป็นงานตกลงราคา และมีงานสอบราคา ๒ โครงการ
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณ ๔.๕๓ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๘ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เบิกเงินงวดที่ ๔ โครงการอาคารห้องสมุด จำนวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังเหลืออีก ๓ งวดงาน งานงวดที่ ๕ และ ๖ จำนวนเงินงวดละ ๔๙๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างทำงานเกินงวดงานแล้ว และเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน คาดว่างานจะเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา
- แทนผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๒๒.๐๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๑.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๙
เขต ๑ -โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒/๒๘ โรงเรียนอนุบาลยโสธร คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๙.๓๕ ล้านบาท งานไม่เป็นไปตามงวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงินงบประมาณของปี ๒๕๕๙
-โครงการอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๕๑ ล้านบาท คาดว่าภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทั้ง ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑.๕ ล้านบาท
- คลังจังหวัดยโสธร : การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการปรับเพิ่มวงเงิน (เลขานุการ) จาก ๕๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึงจะสามารถกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรแจ้งเวียนไปแล้วตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๖.๔๔ ล้านบาท
เขต ๒ คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๖.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๖.๔๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๔๑ คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้จำนวนเงิน
๓.๙ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจาก ๔ โรงเรียน
- แทน ผอ.โรงเรียน:
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบลงทุน ๑๑.๗๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย
จำนวน ๗.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๓
- โครงการจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวนเงิน ๐.๓๗ ล้านบาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวนเงิน ๐.๔๗ ล้านบาท
ซึ่งทั้ง ๒ โครงการจะตรวจรับพัสดุในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน มีทั้งหมด ๖ งบประมาณ มีปัญหาคือผู้รับจ้างทำงานช้ามาก
และได้ทำหนังสือไปถึงผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงานงวดที่ ๒
ได้ภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในต้นเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙
- ประธาน : ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างทั้งทางวาจาและแจ้งเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐาน
- แทน ผอ.โรงเรียน:
ยโสธรพิทยาคม ได้รับงบลงทุน ๕.๖๔ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๑.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นงบผูกพัน
ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วางเบิกเงินวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๑.๓๓ ล้านบาท เหลืออีก ๒ งบประมาณฯ ละ ๑.๓๓ ล้านบาท
ที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ประธาน : ขอให้คำนวณว่าภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบหรือไม่
- แทน สำนักงาน:
สาธารณสุข จ.ยโสธร ได้รับงบลงทุน ๕๙.๙๖ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๑.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๓๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๑
- มีรายการก่อสร้าง ๓ รายการ มีปัญหาการเบิกเงินไม่ตรงงวดงาน เช่น ผู้รับจ้างรอเบิก
งวดงาน ๑ - ๒ พร้อมกัน
- รายการครุภัณฑ์มีปัญหา ๑ รายการ เป็นชิปของเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจที่สั่งจาก
ต่างประเทศ จำนวนเงิน ๒.๐๕ ล้านบาท และเกินกำหนดส่งมอบพัสดุแล้ว และค่าปรับขณะนี้
เกินร้อยละ ๑๐
- แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔๓.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย
ยโสธร ๒๑.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๑.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๑ โครงการก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ เริ่มงวดที่ ๑๐ ซึ่งคาดว่าจะในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๙ จะสามารถส่งมอบงานอีก ๒ งวดงาน คืองวดงานที่ ๑๑ - ๑๒ จำนวนเงิน ๗.๖ ล้านบาท

กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๑๗๓.๘๔ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๘๓.๕๗ ล้านบาท
แทน (ทนายสนจยโสธร) เบิกจ่ายแล้ว ๔๑.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๗ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เร่งดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

สุกัญญา บุณลา ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสุกัญญา บุณลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ